



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703
www.plovdiv.bg, e-mail:info@plovdiv.bg

ПРОТОКОЛ

Днес, 03.11.2020 година /вторник/ от 18.00 часа в залата на Общински съвет – Пловдив, ул. „Аксентий Велешки“ № 20 се проведе обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг за реализацията на “Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, приоритетна ос1 „Води“, Процедура: „Изпълнение на ранни ВиК проекти“.

На общественото обсъждане присъстваха Ангелина Топчиева – Секретар на община Пловдив, инж. Ивайло Сирakov – Ръководител проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, Галина Трифонова – Счетоводител проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, Виктория Чавдарова – Директор дирекция „Финансова политика“, Яна Калчева – главен експерт, общински съветници, граждани, журналисти от пловдивски медии, представители на различни организации.

В 18.00 часа г-жа Ангелина Топчиева откри общественото обсъждане.

Ангелина Топчиева:

Предлагам да започнем, тъй като началният час, който сме обявили е 18.00 часа. Добър вечер на всички присъстващи. Община Пловдив инициира днешната среща с обществеността, като идеята е да бъде обсъден Интегрирания проект за водите на град Пловдив - Етап 1 за реализацията, на който общината възнамерява да поеме дългосрочен дълг, в размер на 10 000 000 лв. мостови кредит и 19 790 163 лева кредит за съфинансиране. Съгласно Законът за общинския и дълг и наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансиирани чрез поемане на дългосрочен дълг от община Пловдив към обществеността е отправена Покана, публикувана на 24 октомври 2020 година във вестник Марица, вестник 24 часа и на сайта на общината. За съжаление към настоящия момент, е необходимо да се съобразим със Заповедта на министъра на Здравеопазването, в която е разписано изискване в закрити помещения да се събират не повече от 30 % от капацитета на залата. Съгласно условията, които нашата зала предоставя по наши изчисления безопасно в нея могат да присъстват не повече от 30 человека. Към настоящия момент, в залата присъстват по – малко от 30 человека и моята молба към вас е да спазвате дистанция, и постоянно да носите предпазни маски. Преди началото на обсъждането пред залата на Общински съвет нямаше граждани, които желаеха да бъдат допуснати, отвън няма хора, които желаят да бъдат допуснати, така че отчитаме, че тези които се намират в момента в залата са тези, които са изявили желание да дойдат лично на нашето обсъждане. Но въпреки това, за да осигурим по–голяма публичност и възможност на всички желаещи да се включват в

обсъждането, община Пловдив осигури онлайн излъчване на обсъждането на страницата на общината. Чрез този интернет канал могат да бъдат задавани въпроси, които чрез нашите сътрудници в залата ще бъдат оповестени и отразени в протокола. Това е една допълнителна възможност за по-голяма публичност, която мисля че обществеността би приела. Преди може би 20 минути постъпи заявление от Любомир Чакъров, с което заявление той настоява днешното обсъждане да бъде отложено, с цел осигуряване на по-голяма публичност и диалогичност с гражданите на община Пловдив. Поради факта, че залата има достатъчен брой, с който да не нарушаваме противоепедемичните мерки, а отвън няма желаещи други, които да се включат в обсъждането считам, че не са нарушени правата на гражданите и обсъждането може да бъде проведено. (Заявление от Любомир Ангелов Чакъров с вх.№ 20 П- 10235 от 03.11.2020 година, неразделна част от Протокола)

От страна на община Пловдив, днес тук са инж. Ивайло Сираков - ръководител на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – Етап 1“, г-жа Виктория Чавдарова- директор дирекция „Финансова политика“, г-жа Галина Трифонова – счетоводител на проект „Интегриран проект за водите“. Аз се казвам Ангелина Топчиева и съм Секретар на общината, ще се опитам да бъда модератор на днешното обсъждане. В началото ще дам думата на инж. Ивайло Сираков, който ще представи пред вас проекта, неговата основна цел, дейностите, технико - икономическата обосновка на проекта, социално – икономическите ползи и значимостта на проекта. Това са онези елементи, които са задължителни да бъдат представени пред обществеността. Много ми се иска да спомена, че това ние писмено сме го направили на нашия сайт в момента, в който сме обявили поканата. Всички тези елементи са били публични и вие сте могли да се запознаете с тях предварително. Молбата ми към инж. Сираков е да направи всичко в резюме, за да имате възможност по-късно да зададете своите въпроси. За гражданите, които онлайн следят нашето обсъждане ще имат възможност да бъдат зададени въпроси и нашите сътрудници ще ги зададат, те ще бъдат включени в протокола.

Считам, че с всичко, което казах са спазени разпоредбите на Закона за общинския дълг, спазена е Наредбата, всички ще имате възможност да зададете своите въпроси и становища, и освен това ще спазим всички противоепедемични мерки. Надявам се, всички да бъдете здрави, да запазим спокойствие и да се проведе едно нормално ползотворно, ефективно обществено обсъждане. Давам думата на инж. Сираков.

Инж. Ивайло Сираков:

Уважаеми присъстващи, ще се опитам в резюме да представя “Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”. Източникът за финансиране на този проект е от Оперативна програма „Околна среда“. В процедурата по подбор на проекти, за изпълнение на ранни Вик проекти. Продължителността на проекта е 48 месеца, считано от 04 април 2018 година, когато е подписан административният договор за безвъзмездна финансова помощ. В настоящото проектно предложение са включени следните мерки, които касаят канализационната мрежа, подмяната на 13,428 км. второстепенна канализационна мрежа, с цел да се намали инфильтрационният поток към пречиствателната мрежа за отпадъчни води, рехабилитация на главен колектор 7, изграждане на нов колектор, така наречення облекчителен колектор с дължина 2 750м. Също така се предвижда да бъде, доизградена реконструирана и модернизирана пречиствателната станция за отпадъчни води, с цел вредните вещества и биогенните елементи във водоприемника да бъдат сведени до минимум. Пречистването на отпадъчните води ще даде възможността за едно надеждно, технологично и стабилно постигане в съответствие с Европейските изисквания на водите, изпускані от ПСОВ при икономически изгодни условия. Също така с реализирането на този проект ще бъде

оптимизиран и процесът за обработка на утайката. Един изключително важен момент, чрез стабилизацията на утайката, механичното отстраняване на водата и термичното изсушаване на утайката, съща така ще бъде използван и биогазът. Основната цел на проекта, е гарантирано и оптимално отвеждане на пречистените вече отпадъчни води събрани в канализационните мрежи да отговарят на Директива 91/271/EС. С постигането на тази цел и гарантирането на едно оптимално функциониране на пречиствателната станция, следва да се намали и чрез реализацията на проекта, ще се намали и инфильтрираната вода в канализационната мрежа.

На първия етап от проекта се предвижда, освен 13 км. канализационна мрежа да бъдат подменени 12,2 км. водопроводна мрежа, която е успоредна на канализационна мрежа. Чрез реализацията на тази мярка, подмяната на водопровода се цели да се намалят реалните загуби на вода. Основните дейности, които са включени в проекта са: Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация; Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Пловдив; Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив в квартал (част) 10, това е участъкът бул „Дунав“ и „Брезовско шосе“; Предвижда се да реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр.Пловдив в квартал 1, квартал 2 и 3. За рехабилитацията на главен колектор VII, тук се предвижда да бъде почистен главен колектор VII, тъй като в него се показва висока степен на инфильтрация на подпочвените води и е доста затлачен с един твърд оток. Резултатът, който ще бъде постигнат чрез почистването на главен колектор VII е тези 2,8 км да поемат голяма част от водата, която се събира от канализационните мрежи, а в същото време да не генерира инфильтрирана вода, т.с. подпочвените води, които са високи в района да не влизат в колектора и съответно да натоварват пречиствателната станция, както и самия колектор. Втората точка от основните дейности това е: Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води. Това е основният обект на проекта, проектирането на станцията е стартирано още през 70 –те години. Идейният проект включва технологична схема, която е механично и пълно биологично пречистване на водите, и обеззаразяването с течен хлор. Изискванията към качествата на пречистените води е в съответствие с действащото към онзи момент, но не и към този момент изискване за уестване на отпадъчни води. Оператор на пречиствателна станция Пловдив е ВиК, град Пловдив. В процеса на експлоатация на съществуващата станция се установяват някои тесни места, които затрудняват експлоатацията, т.с. механичните решетки на входа на ПСОВ, откритите полета за обезводняване на пясъка, недостатъчният обем на вторичните утайтели. През последните дни Операторът, както и Общината са се постарали до колкото могат да направят до някъде модернизация на тази станция. До 1995 година, операторът със собствени средства е доставил и монтирал два броя лентови преси. През 1994- 2002 година, Операторът извършва ремонт на 4 броя от съществуващите шнекови помпи, през 1995 година, Операторът подменя устройствата за плаващите вещества от първичните утайтели и са увеличени с по - големи размери. През 1997 година, община Пловдив получава достъп до програмата за финансовото подпомагане на Швейцарското правителство. Чрез тази програма е извършена подмяна на ерационната система в био басейните, изградена е нова сграда за въздуходувки с помпена станция за циркулация. Изградени са 4 нови вторични радиални утайтели и съответно съоръженията към тях. През 1998 година, Операторът със собствени средства доставя класификатор за пясък, а през 2006 година от Швейцарската помощ отново се получават средства, тогава се монтират 4 броя лентови преси, дооборудва се помпена станция „Север“ и други.

С постоянната поддръжка, реконструкция и подмяната на остатялото и неефективно оборудване, ПСОВ – Пловдив е доведено до сегашното сравнително задоволително

състояние. Станцията е проектирана първоначално за механично и биологично пречистване, с цел отстраняване на въглерода. Тя е проектирана с достатъчен набор от съоръжения, за да може да бъде приспособена към различни състояния на входния поток. Благодарение на персонала, до този момент станцията се управлява успешно и се извършва професионално, и като цяло съоръженията по линията на водата са в едно добро състояние с известни изключения. Основната реконструкция т.с. на сегашната реконструкция на входа на пречиствателната станция на входа, е да се намали вредните биогенни елементи на приемника и съответно да отговарят на Директива 91/271/EС. Концепцията за реконструкция и доизграждане на станцията, заложено в настоящото предложение, следва съществуващата инфраструктура и най-новите технологии за пречистване. Съществуващите съоръжения ще се използват за максимално, за намаляване на инвестиционните разходи, т.с. това което може да се запази, ще се запази. Съществуващото механично и електромеханично оборудване в голяма степен е амортизирано и те ще бъдат подменени.

Значи по линията на водата, накратко какво се предвижда да се направи в тази реконструкция. Грубите и фините решетки в тази сграда се запазват, като самата сграда, тя ще бъда ремонтирана, ще бъде реконструирана съществуващата шнекова помпена станция, ще бъдат изградени нови реарирани пясъко-мастно съдържатели и съответно обслужващата сграда към тях. Ще бъде монтиран нов дебитомер, ще бъдат реконструирани и преоборудвани радиалните утайтели към първичните радиални утайтели. Ще бъде построен нов селектор и био басейни за биологичната дефосфатизация, също така ще се рехабилитира и сградата за въздуходувки и монтаж на нова въздуходувка, ремонтни дейности по хлораторното стопанство, реагентното стопанство и инсталацията за обезмирисяване на замърсения въздух. По линията на утайките също се предвижда една модернизация, като се предвиждат да бъдат реконструирани по - скоро 4 броя утайко - уплътнители. Изгражда се нова обслужваща сграда към метан танковете, в която ще бъдат разположени механичните състители за първичната утайка, механичните състители за активната утайка, камери с различно технологично предназначение, помпени групи за обслужване за съоръженията. Също така ще бъдат доставени и монтирани нови метан танкове, нов цех за отилизация на биогаза с когенерация, нови газголдери за биогаз и съответният факел за биогазта. Ще бъде реконструирана сградата и за обезводняване и монтаж на нови центрофуги и съпътстващото оборудване. Ще бъде изградена и нова инсталация за термичното изсушаване на кек, както и лабораторно оборудване и контролно – измервателна апаратура. Също така ще бъде модернизирана и скада - системата, която реално управлява утайката.

Следващият обект, който е предвиден в този проект това е Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи в квартал 10 бул. Това е участък, който обхваща бул. „Дунав“ и ул., „Брезовско шосе“, т.с. ще бъде изграден един облекчителен колектор. Облекчителният колектор ще бъде с дължина 2 750м., той ще започне от кръстовището между бул. Дунав и бул. Васил Априлов и ще бъде заустен в Северния обходен колектор. Този облекчителен колектор ще поеме част от водите на главен колектор VII, който ние освен, че ще го рехабилитираме и ще му се подобри пропускливостта, все пак съгласно прединвестиционните проучвания, които са направени през 2011 година, той е недостатъчен, поради това се прави този дублиращ колектор, който вече работи в паралел на двата колектора ще може да се отведе водното количество, което се събира в район Северен.

За обект Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи в кварталите 1, 2 и 3 на град Пловдив. Сега квартал 1-1 обхваща карето между ул.Победа, бул. България, бул. Марица - Север и ул.Васил Левски. Квартал 1-2 обхваща карето между ул.Васил Левски, бул. Цар Борис III Обединител, бул. България и Марица – Север. Квартал 2

обхваща карето бул. България, бул.Марица – Север на изток е ул.Победа и на запад е бул. Васил Априлов. И квартал 3 е сключен в карето бул. Васил Априлов, т.н. Захарна фабрика, между бул. Васил Априлов, ул. Петър Шилев и на север бул. България. Това е накратко, с подмяната на тези ВиК мрежи ще се намали значително постъпването на инфилтрат в съществуващата канализационни мрежа. Чрез подмяната на тази мрежа, част от диаметрите се увеличават, за да могат да поемат този воден поток. Също така ще се намалят и загубите на вода, които на този етап са много ценни. И това е накратко, което мога да кажа за обектите, които ще бъдат изградени. Значи към самия проект има и спомагателни дейности, като актуализация на анализ, разходи, ползи, организацията и изпълнението на проекта, строителен надзор, авторски надзор, информацията за публичност, която е и актуализацията на тръжните процедури.

Ангелина Топчиева:

Аз ще благодаря на инж. Сираков на този етап, може би малко по-късно вие ще имате допълнителни въпроси към него. Естествено материията е много специфична и се иска експертно мнение, и становище по въпросите ви. Той и екипът по проекта са на ваше разположение. Но, преди това ще дам думата на г-жа Виктория Чавдарова – директор дирекция „Финансова политика“, която да ви запознае с параметрите по общинския дълг, който община Пловдив възнамерява да поеме, за реализацията на този проект.

Виктория Чавдарова:

Здравейте, в много кратко резюме ще се опитам да представя общите параметри на дълга, който община Пловдив възнамерява да поеме, във връзка с реализацията на проекта, който г-н Сиракови ви представи тук що.

Общата стойност на проекта е 113 143 706, 65 лв. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е в размер на 78 884 281,67 лв., финансовите корекции по проекта са в размер на 3 181 504,48 лв. ДДС, което е възстановимо по този проект е в размер на 17 650 766, 58 лв. За реализацията на този проект община Пловдив възнамерява, след провеждане на обсъждането тази вечер и след решение на Общински съвет да поеме дългосрочен кредит. Кредитът, който имаме намерение да поемем е от фонд ФЛАГ, като необходимото дългово финансиране, което трябва да бъде поето за успешното реализиране на проекта е в размер на 10 000 000 лв. мостови кредит, който е за финансиране на възстановимите средства от програмата и от ДДС. И кредит за съфинансиране на разходите по проекта, в размер на 19 790 163 лв., мостовият кредит – 10 000 000 лв. Основанието за поемане на този дълг е Законът за общинския дълг и Наредбата за условията и реда за провеждане на обсъждане на проекти, които предстои да бъдат финансиирани чрез поемане на дългосрочен общински дълг от община Пловдив. Параметрите на дълга, първо ще разгледаме мостовия кредит: размер на дълга, както вече споменах максималният размер до 10 000 000 лв., валутата на дълга в лева, вида на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; Условията за погасяване: до 3 години, считано от датата на подписване на договора за кредит; Източниците за погасяване на главницата – това са от Управляващия орган след възстановяване на средствата по сметката на община Пловдив и от ДДС, от възстановимото ДДС от НАП; Максималният лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 2,5%. Искам да внеса едно уточнение тук, че това е максимален лихвен процент, след провеждане на днешното обсъждане и след съответно взимане на решение на Общински съвет, ако съответно бъде взето такова, община Пловдив ще подаде документите за искане на кредит от ФЛАГ и след разглеждане на конкретните финансови параметри на общината, този лихвен процент ще падне, няма

да е този. Затова тук сме посочили, че това е максималният лихвен процент.; Срок за усвояване на кредита – до 3 години, съответно срокът за усвояване и за погасяване са със срока за изпълнение на проекта.; Такси, наказателни лихви, неустойки и разноски са съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка.; Начин на обезпечаване на кредита – учредяване на залог върху вземанията на община Пловдив, с изключение на авансовото плащане по Договора за безвъзмездна помощ.; Учредяване на залог върху постъплението по сметката на община Пловдив, по която постъпват средствата по проекта.; Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на общината.; И кредитът за съфинансиране, който включва финансиране на собствения принос и финансовите корекции е в максимален размер 19 790 163 лв.; Валута на дълг- лева; Вид на дълга- дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; Срок на погасяване – до 140 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит; Източници на погасяване на главницата- от собствени бюджетни средства; Срокът за усвояване на кредита до 3 години, съответно срокът за усвояване отново съвпада със срока за реализацията на проекта.; Гратисен период за погасяване на главницата- до 3 години; Максималният лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 2,5%, което пак повтарям, че след подаване на документите от страна на община Пловдив до Фонд ФЛАГ, очакваме тази лихва да е променена или съответно по-ниска да е.; Отново, такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - съгласно ценовата политика на Фонда; Начин на обезпечение на кредита: залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Пловдив.;

Необходимо е да отбележим, че изискванията на чл. 32, ал. 1 от Закона за публичните финанси, а именно: плащанията по дълга във всяка една година да бъдат до 15% от общата изравнителна субсидия на общината и собствените приходи, плащанията по Фонд Флаг не попадат в това ограничение. В закона изрично е посочено, че в това ограничение не попадат дълговете, които са Фонд ФЛАГ. Но, независимо от това искам да кажа, че и с този дълг община Пловдив ще бъде под този процент. Към края на 2019 година, процентът на община Пловдив е 6,8% при допустим 15%. Изискванията на чл.19 от Закона за общинския дълг също изключват дълга, който от фонд ФЛАГ, т.с. за Фонда не е необходимо да бъде проведена от страна на общината процедура за избор на финансова институция. Най – общо това са параметрите по дълга, готови сме да отговорим.

Ангелина Топчиева:

Благодаря на г-жа Чавдарова. Това е в кратко представянето на проекта и на финансовите параметри. Сега всички вие ще имате възможност да изразите вашите становища. Пред себе си имам един списък, на който предварително лица, които присъстват в залата са заявили желание да зададат своите въпроси и становища. И аз предлагам да започнем с този списък. В случай, че желаете и не сте в списъка, може по късно с вдигане на ръка да заявите вашето желание за изказване. Първи думата има г- жа Веселка Христамян – общински съветник в Общински съвет Пловдив.

Веселка Христамян:

Уважаема г-жо Топчиева, уважаема г- жо Чавдарова, уважаеми г-н Сирakov, благодаря за възможността да присъствам на това обществено обсъждане. За протокола, казвам се Веселка Христамян, общински съветник от групата на Демократична България – Пловдив. Имам няколко въпроса, които са разделени в две групи. Едните са въпроси получени в обществената ми приемна от името на гражданите и въпроси, които искам да задам аз,

като общински съветник от Демократична България. Ще започна с тези, които са от името на пловдивския данъкоплатец, разбира се.

Най – напред искам да попитам, има описана точка, че ще бъде провеждано биологично пречистване на съществуващата мрежа по отношение отстраняването на азот, фосфор и въглерод. По нататък видях в текста, че при ремонта на водотранспортната мрежа е установено и наслагване от мangan. Искам да попитам: На какъв принцип ще бъде това биологично почистване и дали мanganът ще бъде включен в начина на отилизиране на тези метали. Вторият въпрос, който искам да задам е: в т.9 Спомагателни дейности включени в проекта, т.3 не видях кой е избран за надзор или на какъв принцип ще бъде избран надзорът, който ще упражнява оценка на съвместимост на инвестиционните проекти, упражняване на надзор, това са всичките текстове по проекта изброени в част 10 от представеният ни текст. Кой ще бъде фактическият надзор върху строително –ремонтните дейности. Последният въпрос, който ще задам от името на граждани е следният: в текста е отбелязано „С реализираното на настоящия проект се предвижда подобряване на 4 броя услуги за гражданите на община Пловдив“, като не видях в предложението как тези услуги ще се отразят върху цената, която ще плаща крайният потребител, а именно пловдивският данъкоплатец, тъй като ни направи впечатление, че ефективността на предлагания от първи лот за осъществяване на проекта е от 47,74% на 45,27%. За нас това е много нищожен процент, за да има достатъчна ефективност, отделно от това не можах да разбера дали тези 2,8 км. мрежа към седми колектор са обявени, като 2,8 км., която ще се рехабилитира с почистване или ще бъде новоизградена, успоредно такава. И сега ще задам моите въпроси, като общински съветник. Тъй като Демократична България не беше поканена на обсъждането на г-н Кмета за проектобюджета и инвестиционните проекти, които предстоят на община Пловдив не съм наясно: предвидената сума, която ще се задели за допълнителен заем тя включена ли е в тези 120 000 000 лв., които община Пловдив гласува, за да вземе като заем за приоритетни и важни за община Пловдив проекти. Следващият въпрос ми е: Колко като сума са до в момента са банковите задължения на община Пловдив. Благодаря ви. Нека дам шанс и на другите колеги да зададат въпроси.

Ангелина Топчиева:

Нека да отговорим на вашите въпроси и после ще дадем думата на следващите заявили. Нека да започнем с последния, г-жа Чавдарова

Виктория Чавдарова:

Здравейте. От последния въпрос, който зададохте: Да, дългът, който възнамеряваме в лицето на община Пловдив да поемем, за реализирането на този проект е включен в 120 000 000 лв. Задълженията предполагам по дългове, които община Пловдив има към 30.09.2020 година са в размер 31 261 521 лв.

Ангелина Топчиева:

Инж. Сираков, имате ли възможност да отговорите.

Инж.Ивайло Сираков:

Относно вашият въпрос за колекторите. Единият който е с дължина 2,7 и другият, който е с дължина 2,8. Първият обект, който се предвижда да бъде изпълнен е рехабилитация на главен колектор VII. Това е съществуващ колектор, който ще бъде почистен, ще бъде рехабилитиран за достатъчен дебит. Другият колектор, за който говорим за 2,8 км., това е както обясних е облекчителният колектор, това ще бъде нов колектор изграден успоредно на старото трасе. И двата колектора, когато работят в паралел ще могат тогава да поемат водите, които са отпадъчните води от целия район. Но това са два различни колектора. За процентното отношение между загубите на вода. Ние в този проект реконструираме 12 км водопроводна мрежа, около 12км. Цялата водопроводна мрежа в град Пловдив, съгласно прединвестиционните проучвания проведени от фирма КОКС е общо 561 км., затова този процент е много малък. Ние реконструираме една малка част от водопровода, който е в целия град и затова тези проценти малко падат. Надзорът на СМР за част от обектите вече имаме избран изпълнител след проведени обществени поръчки, те са проведени през 2018г., 2019 година да, ще бъдат изпълнени от: за главен колектор VII ще бъде изпълнена от ДЗЗД Д Контрол – Пловдив.

Веселка Христамян :

Бихте ли го повторили още веднъж, извинете.

Инж.Ивайло Сираков:

ДЗЗД, дружество по закона и задълженията и договорите Д- Контрол Пловдив. За квартал 1 от УСИНГ ИНЖЕНЕРИГ 2019, за квартал 2 и 3 ПЛОВДИВИНВЕСТ, за главен колектор VII ПЛАН ИВЕСТ и към настоящия момент тече процедурата по – избор на строителен надзор и извършване на оценка на съответствие на инвестиционните проекти, за Пречистителната станция за отпадъчни води, там няма все още нямаме избран изпълнител.

Веселка Христамян :

И още един въпрос имах, как ще се отрази това върху данъкоплатците на град Пловдив.

Инж.Ивайло Сираков:

На този въпрос не мога да отговоря.

Ангелина Топчиева:

Нека да се уточним така. Допълнително може би да бъдат предоставени отговори, които в момента не могат да бъдат обхванати в пълната им цялост. Това, което коментираме в момента, че от днешното обсъждане до внасяне в Общински съвет има един месец, така е фиксирано в Закона за общинския дълг. В рамките на този един месец могат да бъдат поставяни всякакви въпроси, отнасящи се до изясняване на подробности по проекта.

Веселка Христамян :

Добре. Безкрайно ви благодаря, г-жо Топчиева. Нека да се счита този въпрос за официален за Протокола, защото все пак оценката за въздействие е важна за пловдивчани.

Ангелина Топчиева:

Абсолютно права сте. Следващият присъстващ, който е заявил желание това е г-жа Стефка Недевска.

Стефка Недевска:

Здравейте. Първо искам да ви приветствам за това обсъждане, което организирате, тъй като този проект, безспорно е много значим за града ни. И точно за това ще ви задам едни конкретни въпроси, които ми направиха впечатление във вашето изложение г-н Сирацов, специално и в документацията, която представихте предварително, и която е в размер на 16 страници, и с която аз се запознах подробно днес. Първо искам да обърна внимание, че в тази документация по проекта, който представихте липсва абсолютно нула разчет, перо, по перо как тези 113 000 000 лв. и повече ще бъдат изразходвани, т.с. ние реално не можем да коментираме параметрите на какъвто и да е бил допълнителен заем, без да знаем как точно ще бъдат разходвани тези средства. Абсолютно никакъв разчет не фигурира в документацията, която вие ни представяте на нас. Ако има такава, нека да бъде извадена на повърхността и ние да я разгледаме и да можем добре да преценим. Ето например, ще ви задам следния въпрос: Вие през цялото време говорихте за район Северен. Тези 113 000 000 лв. са за целия град или само за район Северен, това ми е първия въпрос. Говорите за пречиствателна станция, колко от тези 113 000 000 лв. се отнасят към реконструкция на пречиствателна станция, колко от тези 113 000 000 лв. са канализационна мрежа, колко са колектори, колко са водопроводна мрежа и т.н. И така перо, по перо докато не изкарате цялата информация, за да можем ние да се запознаем няма да може да се направи качествена дискусия.

Следващият аспект, на който искам да ви обърна внимание в документацията е това, че там въобще не се посочва онази част от проекта, ако въобще е включена, защото не става ясно по възстановяването на пътната настилка. На този етап, аз съм жител на квартал Кършияка ние живеем повече от 4 месеца, тези наши съграждани, които живеят примерно на ул. Средец в участъка от ул. Оборище до бул. България вече 8 месеца в състояние на да кажем след военно положение. Улицата е разкопана, след това зарита и цяло лято дишаме прах и мръсотия, да не влизам в детайли., знаете за какво става дума.

Значи въпросът ми е следният: Къде в този проект са включени разходите за възстановяване на пътната настилка, съответно към този въпрос ви прибавям още един детайл. Прави ми впечатление, че се подменят тротоарите на Пловдив прекрасно, но не е хубаво това, че се подменят и там където е достатъчно добре настилката. Прави ми впечатление също така, че се подменят плочки, които са фиксирани върху циментова основа и се подменят с едни подобия на плочки, които са от бетонно шуплеста материя, която се поставя директно върху пясък. Значи отдолу няма никаква фиксация, аз ви давам един детайл от проекта, с който вие би следвало да сте запознат, ако вие сте ръководител на проекта. Значи качеството, което ние наблюдаваме като резултат е повече от плачевно. Следователно аз ви задавам въпрос, следният: Кой следи за обвързването на качеството на изпълнение със заплашването, какви пари сме платили до тук за работата, която е извършена и какво качество сме получили срещу това. Към това ще ви прибавя още

детайли. Вие говорите за 48 месеца изпълнение на проекта, аз за 4 месеца видях как се ремонтират 100 метра от една улица. Сто метра за 4 месеца, при което улицата в момента няма нито подновени тротоари, нито е завършена настилката. Как вие ще се справите с тези 48 месеца срок. Следващото нещо, което не ми стана ясно, това е въпрос към г-жа Чавдарова. Вие говорихте най - напред за 10 000 000 лв. мостови кредит от фонд ФЛАГ, след това заговорихте за 19 000 000 лв., тези 19 000 000 млн. също ли ще бъдат от фонд ФЛАГ.

Виктория Чавдарова: Да

Стефка Недевска:

Добре, чудесно. Момент само, още няколко записи съм си направила. Съответно, ако този проект, за който говорим се отнася за целия град може ли да посочите, каква е разходната част за район Северен.

Ангелина Топчиеva:

Предполагам, че сте възникнат и други такива специфични въпроси, наистина моля за нашето извинение. Ако не можем да бъдем изчерпателни 100% в момента, ангажираме се допълнително да ви предоставим информацията, която в момента не можем да дадем. Инж. Сираков имате думата.

Инж.Ивайло Сираков:

С изключение на пречиствателна станция за отпадъчни води всички други проекти, като рехабилитация на главен колектор VII, изграждане на облекчителния колектор, както и реконструкция на ВиК мрежите в кварталите 1, 2 и 3, те са в район Северен. Стойността на СМР на пречиствателна станция за отпадъчни води Пловдив, договорът за СМР е на стойност 70 449 249, 32 лв. Всичко останало е разпределено в другите обекти, които споменахме. Беше зададен въпрос за възстановяването на пътната настилка. Съгласно изискванията на Оперативна програма „Околна среда“, пътната настилка се възстановява единствено върху това върху мрежите, които се подменят, т.с. на една улица, ако под 50% се разваля съществуващата настилка, Оперативната програма поема разходите по възстановяването на точно това, което е разрушено. При положението, че настилката, която е предвидена да се разруши е над 50%, то тогава Оперативната програма поема разходите за възстановяването на пътната настилка от бордюр до бордюр. За такива случаи, за които има под 50% разрушена асфалтова настилка, община Пловдив още при изготвянето на проектното предложение, е предвидила така наречените недопустими разходи по проекта. Това са разходите за дофинансирането на тази настилка, която няма да бъде поета от Оперативна програма „Околна среда“, защото не е нормално да подменим водопровода и канализацията и съответно да стои на тази улица една кръпка. Но - добре да бъде направена, както трябва улицата. Качеството на извършените СМР, следи се от строителния надзор съответно, съгласно ЗУТ, съответно авторския надзор самите проектанти, които са изготвили проекта, те същи си следят за качеството. Ежедневно се посещават обектите, поне такава информация има при нас. Относно срокът, реално СМР започнаха да кажем в началото, средата на м.май, тъй като строителната площадка е открита на 29.04.2020 година. До този момент за 6 месеца работа ние единствено сме работили по кварталите 1,2 и 3 и ориентировъчно около 30 - 35% са подменени ВиК мрежите. Следващите обекти това, което е за рехабилитацията на главен

колектор VII се очаква да се стартира неговото почистване, неговата рехабилитация, очакваме да стартира в средата на ноември. И мислим, че в срокът с изключение на Пречиствателна станция, защото там тъй като процедурата за строителен надзор все още е в съда, обжалва се не можем да кажем кога ще стартира нейното строителство, тъй като ние трябва да имаме надзор. Съответно този строителен надзор да изготви оценката на съответствие на инвестиционния проект, който инвестиционен проект е готов, но все още не може да тръгне процедурата, тъй като няма кой да извърши оценката за съответствие.

Стефка Недевска:

Реплика, ако обичате. Г-н Сирakov всичко това, което го казвате е много красиво на хартия, но практика не е така. Ние живеем повече от 4 месеца и това, което казвате, че ремонтните работи са започнали на 29 май, въобще не е вярно, защото на ул.Средец започнаха през март месец и ул.Средец все още не е довършена. И ние като граждани се интересуваме кога този проект ще получи завършена си, а вие ми говорите за подмяната на канализационната мрежа, за подмяна на водопроводната мрежа. Прекрасно, за подмяна на Пречиствателна станция, прекрасно, но нас ни интересува кога вие ще сложите настилката отгоре и ние ще престанем да живеем в мръсотия, прах, шум, кога ще имаме тротоари, които да ходим, защото целият тротоар и изоран. Вие ходили сте в кв.Кършияка скоро, за да видите за какво става дума. Значи ние тук не можем да обсъждаме дали ще взимаме допълнителни средства, като кредит, ако ние нямаме един завършок на този етап, който е започнат в момента. Не можем да разкопаем целият град и да го оставим просто ей така, и след това да правим следващо обсъждане, за което да теглим отново 100 000 000 лв., за да покрием улиците си. Благодаря.

Ангелина Топчиева:

Абсолютно разбираема е позицията ви. Надяваме се, че проектът ще бъде в своето качество завършен така, че да бъдат удовлетворени гражданите. Следващият, който е заявил желание това е г-н Владимир Джувинов.

Владимир Джувинов:

Добър вечер. Аз живея в Кършияка и също изпитвам тези ремонти. Сега, аз разбира, че 70 000 000 лв. са отделени за ремонта на Пречиствателна станция. Сумата, която остава това са 43 000 000 лв., нали така разбирам, ако ги разделим на тези 13 км. водопровод, магистрален и вторичен водопровод излиза, че 1км. излиза в порядъка на около 3 300 000 лв. Това ли е реално сумата, на която ние строим в Пловдив за едни 13км. Защото, ако го умножим по целият водопровод, който вие споменахте, че съществува в град Пловдив това излиза, че ако трябва да подменим тръбите за целия град, това ще струва в порядъка на 1 млрд. и триста miliona лева.

Ангелина Топчиева: Сигурно имате грешка в сметката.

Владимир Джувинов:

Аз сега го изчислих набързо, разделете го на 13км. и вижте каква сума се получава.

Ангелина Топчиева:

Не, не може би има нещо, което не отговаря на математически обяснения. Може би има някаква грешка във вашите сметки.

Владимир Джувинов:

Въпросът ми е на каква база са изчислени, разбрах за станцията, че общата сума е тази, но въпреки, че там също може да се разбие в детайли. Но ме интересува има ли някаква стандартна методика, по която се изчислява, ако имаме 1км. улица с колектор, с прива вода и с n – брой връзки към жилищните обекти, примерно колко трябва да излиза 10 или 100 метра, защото тези по моите сметки груби, които ги направих сега, защото тази информация не съществуваше в тези 16 страници, които аз също ги разглеждах и излиза, че 1км. струва 3 300 000 лв. с ДДС. Благодаря ви.

Инж.Ивайло Сираков:

Стойността, която е за СМР в квартал 1-1 и 1-2 т.с. всички ВиК мрежи склучени между ул.Победа, бул. Цар Борис III Обединител, бул. България и бул. Марица - Север е 7 189 777 лв. без ДДС. Строително – монтажните работи в квартал 2 и квартал 3, другите два квартали е 8 453 832 лв. без ДДС. Стойността на почистване на главен колектор VII е 939 000 лв. без ДДС и стойността на облекчителния колектор по Дунав и Брезовско, прогнозната стойност това, което е в одобрения бюджет от Оперативна програма „Околна среда“ е 15 323 868 лв. Тези стойности са определени в прединвестиционното проучване, което е направено през 2011 година. Тези стойности са определени на база работни проекти и са гледани от експертите на Оперативната програма, и това са стойностите, които са максималните стойности за обектите.

Владимир Джувинов:

Добре. Аз тогава ще ви помоля тези данни да ги включите в писмен и официален отговор, защото не малка част от инвестицията ще отива в тази посока. Същевременно това вдига процента на нашето участие, нали като граждани. Защото, ако приемем, че ефектът ще е върху гражданите предимно на хората, които живеят в Кършияка, където по данни от 2009 година на пребояването живеят 55 000 души, аз приех да кажем, че сме се увеличили на 60 000 души това излиза разход на домакинство от порядъка на 1885 лева, т.с. близо 2 000 лева се харчат на човек, което не е малко ако сметнем икономическата полза от тази инвестиция. Тука също искам да добавя още един въпрос, таза Пречиствателна станция, нали аз подкрепям това да се подобрява пречистването на водите, защото това искам да го постигнем, тя какво реално покрива, коя част от Пловдив реално ще покрива тази Пречиствателна станция така, че да можем ние да го отнесем като ефект върху целия град, т.с. предвижда ли се в бъдеще да се строят други Пречиствателни станции. Тази станция Кършияка ли покрива, други райони ли ще покрива, за да можем да придобием една по –обща картина какво се случва с този проект в Пловдив. Защото аз доколкото разбирам той покрива само район Северен, но има една друга не малка част в града нали, където може би, какво ще се случва там в следващите години.

Ангелина Топчиева:

Инж. Сираков...

Инж.Ивайло Сираков:

На вашия въпрос каква част от града ще обслужва реконструираната вече пречиствателната станция за отпадъчни води. Отговорът е следният: целият град не само район Северен. Тази пречиствателна станция обслужва всички жители на град Пловдив.

Ангелина Топчиева:

Добре. Може ли да се ориентираме към следващия въпрос. Г-н Тошко Георгиев има думата.

Тошко Георгиев:

Добър вечер. Казваме се Тошко Георгиев Шотликов и съм на 60 години. Роден съм, работя и живея на ул. Карловска № 18 в град Пловдив. Тази улица имаме огромното нещастие от 4 месеца да бъдем в обсадно положение, както казаха хората, г-н Сираков е бил няколко пъти там, влизали сме в откровени така дебати по много различни въпроси. Но, тъй като той е сам на фронта, явно повечко въпроси ще му бъдат зададени тази вечер. Съжалявам, няма на кого друг да разчитаме, пък е единственият мъж там в хората, който са срещу нас. Едно предложение преди да си задам въпросите. Много би било полезно, ако уважаемият Общински съвет воден от неговият Председател, направи една разходка до нашия квартал, за да се запознае на място и да види в какви условия ние живеем, не можем да работим разбира се, защото улиците са разкопани. Аз имам магазин за бебешки храни, няма летящи бебешки колички още повече летящи майки, който да дойдат при мен. Така, че ние търпим всякакви щети, като почнете още нещо, за което не се сещате в последни дни морални, защото аз в желанието си да помогна на община Пловдив, декларирайки пред г-н Кмета с две мои молби, че сам със собствени средства, както няколко мои съседи поддържаме тротоарната настилка пред домовете си. Направили сме я такава, каквато са ни били възможностите, тя е в добро състояние и не желаем да бъде подменена съм подложен на всякакви преследвания, и бих казал гаври. Това е личен мотив, затваряме до тука, сега да си задавам въпросите. Предложението, ако го приемете ще видите в какви хубави условия живеем, всички ние, как работим и как, и за какво става дума. Преди малко предишният говори и обясни. Защото е много лесно, когато стоите отстрани и когато взимате едни хубави решения, това е чудесно. Но, елате както е казал едно хубаво дядо Вазов „елате ни вижте“. Сега въпросите, г-н Сираков ще извинявате по-голяма част към вас. Първо едно малко уточнение, защото аз не можах да разбера. Този проект, Интегриран проект за водите град Пловдив същият ли е въпросният проект, за който е сключен договорът през 2018 година, апликационната форма и респективно последващият договор с Изпълнителя. Един и същ ли проект ли е, един и същ е. Защото в информационната табелка, която бяха изложили там Изпълнителите, договорът 19ДГ214/07.03.2019 година, това е сключен между община Пловдив и Изпълнителят ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ. Обектът е реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа на град Пловдив, канализационната и водопроводна мрежа на град Пловдив, етап 1 и т.н. Понеже преди малко зададоха въпроса за строителния надзор на информационната табелка ни информира, че строителният надзор ще бъде упражняван от фирма УСИНГ ИНЖЕНЕРИНГ 2019 година, ДЗЗД- Д град Шумен, ул. Добри Войников и т.н. Бихте ли ни казали при една справка в Агенцията по вписванията тази фирма, която е регистрирана през 2019 година и която упражнява строителен надзор, дали случайно не е регистрирана след подписане на договора. Просто питам и по какъв начин, ако вие знаете, по - какъв начин е избрана тази фирма, защото аз съм всеки божи ден на улицата

досега не сме видели нито едно лице, което да упражнява какъвто и да е надзор, какъвто и да е надзор върху Изпълнителите. Изпълнителите нямат никакъв план, Изпълнителите работят хаотично, Изпълнителите работят ден за ден, парче за парче. Всички улици около улицата, на която живея и работя са разкопани, тротоарите в момента са в плачевно състояние, защото минават извинявайте кабелджиите, кабелните телевизии, заради тях се забавя ремонта на тротоарната настилка и цялата улица 2, 3 и повече седмици. Така, така че значи това ми е първото въпросче и този строителен надзор, който отсъства и вие сега го потвърдихте и преди малко казахте, че това е фирмата, която упражнява надзора. Бихте ли ни казали, как по какъв начин се спряхте точно на този Изпълнител, който е от Шумен. В Пловдив сигурно има десетки фирми, които биха могли по - добре да се справят и как те упражняват този контрол от разстояние, понеже нито един човек не се е появил да каже аз упражнявам контрол и надзор. Другият ми въпрос. Вие от кога, извинявайте сте ръководител на този проект от коя година.

Инж.Ивайло Сираков: март месец тази година

Тошко Георгиев:

Март месец тази година, значи въпросите от преди вас не е необходимо. Така, сега за подмяната на тротоарната настилка. Тя част ли е от този проект от Интегрирания проект за водите, къде присъства има ли сключен договор с Изпълнителя и кой е Изпълнителят за подмяната на тази тротоарна настилка. Бихте ли ни дали някакво разяснение. Следващият ми въпрос, пак към вас: проектът за озеленяване, който по закон е задължителен за един такъв голям проект, съществува ли изобщо, има ли го при вас, имам предвид това, което като Интегриран проект, има ли такъв проект изобщо, кой го реализира и кога ще се реализира. Да обясня защо, голяма част от тротоарните настилки поне в нашия микrorайон, това са улиците Карловска, Братаница, Сливница и т.н. да не ги изброявам всичките, за да пестя време са бих казал минават през корените на дървета. Това са стари дървета и нови такива. Изпълнителите на фирма ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ, за да положат бордюри съвсем естествено режат корените, като отрежат корените на едно дърво какво става с него, убиват го. Има ли община Пловдив във вашия проект зелена част, какво е предвидено. Преди няколко дни убиха един двадесет годишен „Кипарис“, Изпълнителите на ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ, нито едно лице от тук присъстващите или от тук отсъстващите, чието е компетентно и което отговаря за това престъпление не си направи труда да каже: „Господа, хора вие двадесет години сте гледали това дърво“. Дойдоха две госпожи от Паркове и градини, засяха две изсъхнали фиданки там на някакви второстепенни, второкачествени дървесни видове не мога да ги окачествя какви са точно и с това се приключи. Ако така ще процедирате, защото сега тепървата започват ремонтите и 90% пак казах бордюри минават през зелена система, кажете ни две думи в тази посока, какво да очакваме.

Ангелина Топчиева: Ясен е въпросът.

Тошко Георгиев:

И последно искам да се върна на стр.9 в материала, който ни предоставихте, и за което ви благодаря сте посочили две числа. Госпожа общинската съветничка ги коментира, но и аз искам да коментирам. Цитирам: Реализирането на всичките мерки ще намали техническите загуби на водоснабдителната система на град Пловдив от 47,74 % на 45,27 %. Преведено на прост, ясен език на цифрите 2,47% срещу 29 000 000 лв. и незнам си

колко стотин хиляди лева. Колко излиза това, аз не съм математик като колегата, но просто ми кажете. Ако това е целта да се похарчат едни пари, за да се намали загубата във ВиК мрежата с 2% какво да очакваме при положение, че ще подмените само 13,420 от вторичната ВиК мрежа. А за останалите, които вие цитирахте близо до 600, ако такива са разходите извинявайте ама това е нещо, което си струва да се изкоментира, аз така мисля. Благодаря ви за времето, извинявайте за многото въпроси, но „сам юнак на кон“ ли сте.

Ангелина Топчиева: Не, не няма проблем. Той има готовност да отговори.

Тошко Георгиев:

Прошавайте, извинявайте предложението стои, аз поемам ангажимента да почерпи всички общински съветници, който реши да дойде колата и кафето са безплатни.

Ангелина Топчиева:

Вашата покана ще бъде отразена в протокола, който е част от нашето предложение на администрацията до Общинския съвет и те ще бъдат запознати с вашата покана. Господин Сираков имате думата.

Инж.Ивайло Сираков:

По от отношение на вашия въпрос за договора, който е описан в информационната таблица. Договорът в информационната таблица е цитиран 19 ДГ 214/07.03.2019г., това е обществена поръчка, която е проведена 2018-2019 година, Изпълнителят е ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ. Вторият ви въпрос, относно строителният надзор – как е склучен договорът с ДЗЗД – Д УСИНГ ИНЖЕНЕРИНГ 2019, договорът е склучен на 07 ноември 2019 година след проведена обществена поръчка по реда на ЗОП. Така, че няма как ДЗД – Д да бъде регистрирано след това.

Тошко Георгиев:

Еее, как така тогава присъства, извинявайте как така тогава присъства в договора, който е подписан с ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ на 07.03, как тогава сте го посочили, би трябвало да имате някакви пари възможности, баба Ванга ще ви завиди.

Инж.Ивайло Сираков:

Не, не това са две съвсем различни процедури. Едната е процедура е за строителство, другата процедура е за строителен надзор, а тази информационна таблица е задължителна, съгласно Закона за устройство на територията и трябва да я има на местостроежа. Тя се изработва и се монтира на местостроежа да, затова. Сега проект за озеленяване.

Тошко Георгиев:

Извинявайте, само тези хора живи ли си, присъстват ли, упражняват ли някакъв надзор, къде можем да ги видим. Аз съм всеки божи ден на ул. Карловска, всеки боже ден от 9.00 сутринта до 17.00 часа вечерта, нито един човек.

Владимир Джувинов:

Общината има ли собствени хора, които да отидат и да контролират тези, които са назначени дали си вършат работата.

Инж.Ивайло Сираков:

Има, има хора в звеното, които изпълняват контрол между другото и строителният надзор, аз доста често посещавам обектите, виждам го при всяко едно мое посещение този човек е някъде из трасето.

Тошко Георгиев:

Кой, как се казва той...

Инж.Ивайло Сираков:

Николай Андреев, този е един от представителите на строителния надзор.

Тошко Георгиев:

УСИНГ ИНЖЕНЕРИНГ, да

Инж.Ивайло Сираков:

Да, да този е един от представителите, които посещават строителната площадка.

Тошко Георгиев:

А, какво прави този човек просто извинявайте, щото...

Ангелина Топчиева:

Е, много е смело такова обяснение. Нека индикациите ви, че няма упражнен контрол от надзора, нека инж. Сираков да ви направи среща с хората, които упражняват надзора и да бъдат уточнени вашите въпроси. Да.....

Тошко Георгиев:

Аз се извинявам, че така репликирам, ама много им са наболели нещата разбираете ли, те са просто като един голям „гноен цирей“, който всеки момент ще се пукне. Нашето ни търпение вече свърши, хубавата ни улица е превърната в една клоака. Ако вие живеете в прах, мръсотия, миризми всеки божи ден работят тежки машини, които тресат целия квартал и бобоят, това е тротоарите са разкопани, падат възрастни хора, майки с деца падат. Утре в други ден ще стане някоя голяма беля, и то защото няма никаква организация, никакъв ред, никакъв порядък, никакъв план график. Има ли възможност г-н Сираков да ни каже ето сега тук, днес е 03 ноември, нали така. До кога г-н Сираков ще бъде завършена нашата улица, примерно в частта от Оборище до средата на улицата. Има ли никакъв график при вас изобщо при вас, който е представен от Изпълнителя кога ще бъдат завършени съседните улици, кога ще бъде осигурен достъп до улицата, защото ние

вече се чудим какво да правим, там живеят хора ние не можем да се приберем по къщите си. Аз имам възрастна майка на 89 години, която е на легло и всеки божи ден се грижа за нея. Онзи ден, докато се грижех за нея дойде ме арестува полиция, защото съм пречил на фирмата Изпълнител да бутнем два бордюра. Господин Сираков е много добре запознат, за какво става дума, това го оставяме после ще го изясняваме. Затварям скобата. И пак казвам Вазов „Елате ни вижте“.

Инж.Ивайло Сираков:

Така. Значи има, има график. Мисля, че ул. Карловска я започнахме преди, около не повече от 20 дни точно в този участък, не, не чакай, не, не

Тошко Георгиев: Да, да....

Стефка Недевска:

Четири месеца.

Инж.Ивайло Сираков:

Карловска...., ул. Карловска....

Стефка Недевска:

Четири месеца. Разполагаме със снимки, видео материал, моля ви, несериозно е.

Инж.Ивайло Сираков:

Надяваме се и правим всичко възможно тук до края на месеца да бъде възстановен. Вие виждате, че сега в момента си подреждаме и паважа. Паважът върви, възстановяваме и тротоарите и се надяваме до средата, края на месеца най-много да бъде възстановена.

Тошко Георгиев:

И ще продължи след № 22, нали

Инж.Ивайло Сираков: Ще продължи.

Тошко Георгиев: Браво. Това е пак обнадеждаващо.

Ангелина Топчиева:

Може ли да продължим с въпросите. Явно ангажиментите, които общината трябва да поеме след това обсъждане са наистина свързани със срокове, с качество на ремонти. Мисля, че г-н Сираков ще може да вземе отношение.

Тошко Георгиев: Сега, аз му се извиних.

Ангелина Топчиева: Господин Борислав Инчев...

Борислав Инчев:

Добър вечер. Борислав Инчев се казвам. Ще си ревизирам доста изказането, защото времето напредна. Съжалявам, че трябва да го кажа към една част от гражданите, ама днес не разглеждаме Интегрирания воден проект на Пловдив, а разглеждаме ще тегли ли община Пловдив 30 000 000 лв. И искам да кажа, че надявам се на ръководителя на проекта, на ръководството на община Пловдив, изказванията на гражданите да покажат едно важно нещо, че липсва информация за самия проект. Ако приемете това мое изказване като обвинение, обвинението е частично само към вас, защото вие споменахте, че сте ръководител на проекта още от март месец. Но, тази информация трябваше да бъде налична още от момента на подписване на договора, за да бъдат запознати гражданите, в кварталите, които вие посочихте. Какви дейности ще бъдат извършени след подписване на договорите с Изпълнителите да бъдат предоставени определени линейни графици, за да стане ясно. Защото от всичко, което слушам аз ние говорим за 113 000 000 лв., ама вие правилно казахте, че 70 000 000 лв. са за реконструкция, модернизация на Пречиствателна станция. Трябва да стане ясно, какво налага изграждането на облекчителния колектор, вие знаете, аз знам, но една част от хората обаче се оказва, че не знаят. Може би трябваше да споменете във вашето изказване, че се съществува Северен обходен колектор, който реши една част от проблемите с отводняването в северната част на град Пловдив, но не реши всички. И една част от реконструкция на Главен колектор VII, който трябваше да бъде споменат от къде минава, изграждането на облекчителния колектор всъщност иска да спомогне с това, когато вали дъжд да не се наводняват изби, да няма връщане на вода, да не се затлачват улици и всичко останало. Така, че може би при следващ път техническата информация, която трябва да послужи за изграждането на мнение трябва да е още по – обхватна. Много пъти казвам, за толкова години не видях на толкова обществени обсъждания, толкова ли е трудно да се разпечата една карта, да бъдат посочени улиците, толкова ли е трудно. Говорим за една суха статистика, изброяваме улици и няма нищо, няма нищо, няма нищо. Хората стават все по-взискателни, ние трябва да отговорим на тези техни искания и това беше, като пред история.

Сега трябва обаче да кажем важното, обаче. Всъщност, защо община Пловдив иска да тегли 30 000 000 лева. Госпожа Чавдарова коректно посочи, че това всъщност са два отделни кредита – мостови и за поемане на собствения принос, плюс нещо изключително важно наложена финансова корекция над 3 000 000 лв. Аз не чух някой да поеме вина защо има наложена финансова корекция, не чух. Другото, което е също важно, понеже хората го споменаха, вие го уточнихте във вашето изказване. Срокът за приключване на дейностите е 2022 година, април месец и той е по по - простата причина, че важи правилото N+2 до 2022 година да можем да разплатим. Сега, обаче вие правилно казахте все още няма започнати дейности по реконструкция на Пречиствателна станция.

Налагат ни корекция и ние трябва да е платим. Кой плаща ясно, че община Пловдив, защото Изпълнителят веднага ще каже ние сме си свършихме дейностите. И веднага правя препратката: някой правил ли е разчети, каква част от дейностите могат да бъде не свършени, но разплатени, за които община Пловдив ще трябва отново да увеличи собствения си принос, което ще означава ново дългово финансиране. И последното, за което искам да кажа, когато имаме публично обсъждане: Аз съм против тегленето на тези 30 000 000 лв. кредит, но не съм против проекта. И ще обясня накратко защо съм против. Против съм голямата философия, която в момента се опитва да наложи ръководството на община Пловдив по тегленето на този кредит. Честният и почен разговор трябваше да бъде: нямаме необходимите средства и затова е наложително да теглим кредит. Този кредит да бъде посочен, като необходим да бъде изведен, като

приоритетен и да бъде казано на обществеността: Искаме ли ние да усвоим, да бъдат инвестиирани във водопроводната и канализационната мрежа на град Пловдив 113 000 000 лв., или не искаме. Защото ние в момента не знаем дали искаме, или поне аз не знам дали искаме и ще довърша, защо незнам дали искаме. Не заради дейностите, не заради изчисленията, които показва господинът, защото ако влезнем в детайлите ще видим, че те са доста различни като числа. Механизмът, начина, целта която гоним, линейните графици, отговорността. Уважавам, че г-жа Ангелина Топчиева е тук, г-жа Виктория Чавдарова, вие като ръководител на проекта, счетоводителят. Съжалявам, че не посочихте, че тук поне има двама човека, които са членове на екипа за управление. Защото господинът задава въпроси, хората, техническите лица, които ходят на обекта, не са хората, които взимат ръководните политически решения. Какво ще се случи с изпълнението на този проект. Нито вие, нито г-н Лемберов, нито г-жа Радка Караванова могат да окажат натиск върху Изпълнителите да си спазват линейните графици. Хората, които работят да не си вдигат краката и да не пият по 3 кафета и да пушат по 10 цигари. Но, кметът на община Пловдив може, заместник – кметът по Строителството може и последно господине: общинските съветници в най- добрия си случай, една част от тях ще станат печат на това да бъде изтеглен този кредит, но не всички. И не канете общинските съветници, канете Кмета и някои други, които трябва да кажат какво искат да се прави, защото последно: договорът е подписан април месец 2018 година, никой каза защо две години общината спа. Аз мога да кажа, но не това е официалният отговор. И крайно време е ние наистина да имаме откровени разговори, откровен дебат какво искаме да правим с нашия град. Няма никакво значение дали строителният надзор ще от Шумен или Търговище, ако си върши работата. Но, господинът е прав има изключително голямо значение, ако на някой не му тупти сърцето какво се случва тук. Защото взимането на едни пари и формалното разписване на едни актове не водят до това обектите да бъдат изпълнени, защото колкото и да не ми се иска да кажа: газенето на кал и на мръсотия ще продължи още няколко месеца. Съжалявам Сега ще ме извините само за протокола: Изразявам моето несъгласие с тегленето на този кредит да бъде отбелязано. Не държа дори да ми отговаряте на въпросите, защото за съжаление за по-голямата част от въпросите знам отговорите. И се извинявам, че ще трябва да тръгвам, но просто имам личен ангажимент. Радвам се, че това е едно от малките наистина обсъждания на намерения, което община Пловдив генерира въпреки, че казах просто се изтегли, се изтегли разговорът, всеки един от вас да знаете, ако вие не кажете дали сте за или против тегленето се приема, че сте по-скоро за.

Стефка Недевска:

Против, против за протокола.

Тошко Георгиев:

Прошавайте, само една малка реплика за отговорността. Понеже незнам дали останалите хора са го преживели, аз съм го преживял. Смениха една част от ВиК мрежата, тръбите, отклоненията за домовете, сложиха нови тръби. Нито един човек от вашия екип или пък, от който и да екип, защото се оказа, че има няколко, които упражняват надзор не залепи едно съобщение до гражданите да не пият вода в рамките на 48 часа. Защото водата носи със себе си частици от тръбите и огромна мръсотия, която е много опасна за здравето на хората, нито един човек. Защо г-н Ръководител на проекта, защо, просто ни обяснете защо. Ние „second hand“ хора ли сме. Благодаря, извинявайте.

Ангелина Топчиева:

Със сигурност не сте, „second hand“, със сигурност. Приемаме забележките ви. Със сигурност ръководителят на проекта ще..... Нека да кажа по повод това, което г-н Инчев каза. Общината представя пред обществеността проекта, не само идеята за финансиране, но и самия проект. Проектът със своята същност и какво ние ще финансираме с кредита. Вие може да изразите вашите становища, те ще бъдат част от протокола и той ще бъде предоставен на Общинския съвет. Тука няма да има гласуване, но вашите становища са отразени. Давам думата на следващия, който е в списъка и това е г-н Рачев.

Г-н Рачев:

Ще започна с най-важното. Аз съм за кредита, но с подусловие, по – точно няколко са условията. И първото най-важното е регрес на искове на виновници, длъжностни лица довели до финансовата корекция. Солидарен, регресен иск и те носят солидарна отговорност, някой не си е свършил работата в необходимия срок, и съответно Изпълнителният орган е наложил, справедливо или не, ако не е било справедливо има си съд да се докаже, че не е справедливо. Ще е добре да напомните на съгражданите защо е наложена тази финансова корекция 3 000 000 лв. и доста повече лева. Лично аз предполагам, че това не е последната финансова корекция, както с оглед на невъзможното спазване вече на всички срокове по изпълнение на проекта, така и по отношение на евентуални възражения, относно качеството на изпълнение на проекта. До голяма степен г-жа Недевска разкри, колко е осъдна и бедна, и неточна информацията върху, която ние трябва да разсъждаваме. Вие ни дадохте в движение допълнителна информация тези суми, които вие споменахте 7, ... еди колко си, 8, цяло 900 000 лв., 15 000 000 лв. за колектора правят около 32- 33 000 000 лв., но за някои от тях вие споменахте без ДДС. Целият проект 113 000 000 лв. с или без ДДС. С ДДС нали, точно така, т.с. ако сметнем и ДДС предполагамо върху тези 32 000 000 лв. излиза, че почти няма пари за управление и за надзор, което не ми се струва много вероятно. Но така, това е по цифрите, които вие ни давате. И аз затова смяtam, че тази информация е крайно недостатъчна, а може би и неточна, незнам. Това зависи от вас какво вие ни казвате, ние само изчисляваме върху дадените цифри. Другото, което е изключително важно да се знае по принцип е северен район все пак е районът с най-добра решение на отводнителната част на отпадните води. От юг на Марица там е голямата каша и там предстоят не ясно какви действия. Искам да попитам в този проект, когато е бил подгответян, кой е имал водеща роля и кои са местните експерти, архитекти, които са изпълнявали ключовите дейности, ако въобще има местни такива. Защото се наблюдава тенденция ваши колеги от София, някакви европейски експерти да изпълняват водеща роля, което е абсурдно като се има предвид, че най-добре познават местните проблеми, местните експерти. Може и да не съм прав в това си твърдение, но подобно нещо ми беше заявено на обсъждане на ОУП за район Южен и тук присъстваше главният архитект, и той не оспори отговора на един от експертите на общината. Аз не случайно присъствах там, защото знаем, че всъщност големият проблем е точно южният колектор. За мене е огромна липса, стратегическа липса на и това се вижда и в момента в обсъждането. Има ли тук в момента представител на ВиК, това е оператор, който ще ползва всички придобивки, облаги, усложнения евентуално. Защо няма представител на ВиК. Те са изключително важен играч, ще вложим някакви пари, ще постигнем някакви резултати, каквито и да са те. Но този, който ще се възползва или не от тези резултати е ВиК и ние трябва да знаем какви са им техните намерения, какви са техните планове, какви са техните инвестиционни намерения стана дума за цени. Без този играч ние до голяма степен си правим сметката без кръчмаря, а знаем колко е надменно и

колко е безцеремонно, ще спра с тези ефенизми, защото ще кажа още няколко неща, но не искам, поведението на ВиК Пловдив. Безпardonno поведение към гражданите. По отношение на загубите до някъде разбирам, защото е незначителен процентът наистина на рехабилитираната мрежа и подновената мрежа и звучи логично, поне на мен ми звучи логично. Ами ще спра до тук, защото има и следващи, но отново държа да подчертая: Съгласен съм с това, защото все пак проектът трябва да бъде завършен. Не може, не можем да го оставим в това разкопано състояние. Това е най-лошото решение, но той е под условие: Тези, които са виновни със служебно несъответствие, с пристъпна небрежност, с пристъпно бездействие и кой знае колко още други неща, корупционни практики вероятно, те трябва да понесат своята не само политическа, а и материална отговорност. Затова има понятия в няколко действащи закона и той се нарича регресениск. След като ние плащаме, гражданите на Пловдив тези 3 000 000 лв. и няколко стотин хиляди лева за това, че някой не си е свършил работата, както трябва, нека в последствие и то още от сега да се започне процедурата тези хора да възстановят тези средства, за които те са причинили такива загуби на община Пловдив, съответно на данъкоплатците, т.с. съответно на нас гражданите.

Инж.Ивайло Сираков:

Уважаеми г-н Рачев. Да пристъпя към отговор на вашите въпроси. През 2011 година е изготвено прединвестиционно проучване за град Пловдив. Колегите, които са работили в прединвестиционното проучване, съответно са изготвили и работните проекти за реконструкция на ВиК мрежите в район Северен са местни инженери. Те също бяха поканени тази вечер тук, но поради пандемията отказаха да присъстват. Проектантът по част канализация инж. Ангел Марков познат на всички, които са във ВиК сектора, проектант на водопроводната мрежа е Иван Наков. Относно представители на Вик, в звеното, което се занимава с изпълнението на проекта има представител на водоснабдяване и канализация. С него така сме извършвали многократно огледи и субектите и съща така и на Пречиствателна станция. Благодаря.

Ангелина Топчиева:

Г-н Костов имате думата вие.

Г-н Рачев:

Ще получа ли писмен отговор, и ако трябва писмено заявление да дам за това, че аз настоявам да бъде предвиден регресениск към виновните лица в хода на изпълнението на проекта. Те са от предишната и настоящата администрация вие ще си уточните по между си кои са.

Ангелина Топчиева:

Ще бъде взето под внимание това, което поискахте.

Г-н Рачев:

Взето под внимание означава ли писмен отговор.

Ангелина Топчиева: Ще бъде да, да.

Г-н Рачев:

Тоест писмен отговор ще получава.

Ангелина Топчиева:

Ще бъде отразено в Протокола.

Г-н Рачев:

Тоест не е ясно дали ще получа писмен отговор. Ще бъде отразено в протокола и взето под внимание, все още не е тъждествено на получаване на писмен отговор, за мене и логически е така, съгласете се. Ако вие сега не можете да дадете, т.с. сега така или иначе не може да вземете такова решение, защото означава да си под пишете оставката. Но тези, които са отговорни в това число ми е Кметът или временно изпълняващият длъжността, те нямат ли задължения за такъв тип реакция в това число и писмен отговор на толкова важно условие. Защото аз съм сигурен, че ако повечето ми съграждани разберат за какво говорим те единодушно ще подкрепят такова условие.

Ангелина Топчиева:

Абсолютно отстрана на общината се спазва законосъобразно.

Г-н Рачев:

Тогава защо е наложена корекцията, добавям въпроса: Какво наложи вие така или иначе не ми отговорихте на въпроса, аз го зададох, но повтарям: какво наложи тези 3 000 000 лв. корекция, т.с. осъпяване, заради не справяне на кого с какво.

Инж.Ивайло Сираков:

Финансовите корекции, които са тук описани 3 000 000 лв. реално не са потвърдени. Голяма част от тези финансови корекции в момента се обжалват в Административен съд Пловдив и Върховния административен съд. Просто тези финансови корекции са в порядъка на около 5, основно са 5% за пропуски при провеждане на обществените поръчки. Пропуски.... да

Г-н Рачев:

Те са калкулирани в дълга 16 000 000 лв. плюс 3 000 000 лв. и нещо, за да стане 19 000 000 лева плюс 10 мостови кредит, нали така т.с. вие сте ги приели за даденост.

Виктория Чавдарова:

Да, точно така калкулирани са, но пак искам да напомня, че ние посочваме максималната стойност на дълга. При необходимост тази ще е стойността на дълга. Така, че ако тези финансови корекции не паднат, няма да теглим толкова.

Ангелина Топчиева: Може ли да продължим с въпросите. Г-н Асен Костов имате думата.

Асен Костов:

Здравейте. Представихте ме. Асен Костов се казвам. Аз съм Председател на инициативния комитет за спасение на парка зад хотел „Санкт Петербург“. Първо искам да приветствам идеята на общината да има обществено обсъждане по важни теми за пловдивчани. По въпроса за кредита, похвално е и е добре за бизнеса да се усвояват европейски пари. Принципно съм за, но конкретният случай съм против. Както Недевска каза искаме да видим, тъй като знаете нашето общество е много чувствително на тема корупция искаме да видим разбито пера, по пера кое, колко струва. Другият наш съгражданин спомена искаме да видим на километър колко излиза подмяната на правата, на обратната вода, асфалтиране евентуално, за да може да калкулираме някакви цени, всеки горе долу може да направи да вземе някаква оферта от строители кое колко струва. Така, че да няма съмнения за корупция. Това е много важно условие, не да се казват 120 000 000, 130 000 000 лв. ги говорите, като че ли говорим за 100, 200 лева. Това са огромни цифри, които ще плащат и нашите деца. Докато не се изчисти този въпрос, че няма никакво съмнения за корупция не трябва да бъде усвояван този кредит. Другото, което е – предният кредит е взет за 0,8% тук гледам 2,5% казвате, че е максимално, което е чудовищна лихва. След като се изчистят тези неща, относно: да няма съмнения за корупция, за наши и ваши фирми да изпълняват нещата тогава може да се престъпи към усвояване на кредити и да продължат тези строителни работи. По въпроса за изпълнение на строителство, съграждани споменаха, че качеството е отвратително, голямо неудобство създават на хората по 7, 8 месеца няма завършена улица. Хаос навсякъде, да не се повтаряме, плочките се вадят пред гаражи особено, които са на циментова основа дори и с мрежа арматурка, директно се поставят върху пясък, което още няма да изкарат няколко месеца. Трябва да се помисли за това, качеството е отвратително. Виждам и хора от малцинствата работят, което също и те са хора, и те имат права на труд, но ниско квалифицирани майстори изпълняват с много лошо качество да кажем тротоарите. Давам ви следното предложение: трябва да има на общината да има някакъв списък с улици, които ще се разкопават и да има конкретен срок на улицата. Да кажем почвате 5 улици през месец май, завършвате ги юни, след това другите 5 улици. Не почвате 10 и нищо няма завършване и постоянно аварии, хората стоят без вода, ужасни миризми, майки, деца, трагедия пълна. Никой не може да си ползва гаражи, незнам сигурно може да се стига и до физическа разправа. Такова напрежение има между гражданите, тъй като не могат да се приберат хората, не могат да се приберат по домовете нормално. Така, че трябва да направите някакъв план – коя улица ще бъде разкопана, от кога докога, какъв срок и той да се спазва стриктно. Когато се обърнем към Изпълнителите те казват: ние си имаме срок. Е, какъв е срокът..., значи една уличка може да се прави 2 години, това ли е срокът. Трябва да се помисли върху това, защото се създава огромно, огромно неудобство на гражданите.

Ангелина Топчиева:

Добре. Приемаме предложението.

Владимир Джувинов:

Тук искам само да допълня. Вчера бях до училище „Райна Княгиня“. На 20 метра от входа имаше необезопасена шахта, там ходят деца на училище.

Асен Костов:

Така. Искам да обърна внимание специално и на парка до хотел „Санкт Петербург“. Строителите са го превърнали в строителна площадка. Кога и в какъв срок ще наредите на строителите да освободят зелените площи. Техни коли са върху площите, строителни материали се струпват и на практика унищожиха голяма част от зелената площ. Значи там, които живеем и които се борим за спасението на парка сме силно обезпокоени върху това, което се случва. Как допускате тази фирма да използва зелените площи за строителна площадка. И кога това ще бъде преустановено, в какъв срок ще наредите вие да се изнесе всякакви строителни материали от парка и ще бъде възстановен, какъвто е бил. Имаше подобно обещание, но то не се спази. Чакам да ми отговорите г-н Сираков на този въпрос.

Инж.Ивайло Сираков:

Господин Костов след получен сигнал от вас, относно парка зад хотел „Санкт Петербург“ мисля, че вече трябва да са изчистени мисля имаше депониран мисля, че инертни материали, около един камион инертни материали. Мисля, че към този момент вече трябва в зелената площ да няма нищо. Единствено има разположени към момента, материали за изграждането на канализацията върху тротоара.

Асен Костов:

Материалите още стоят в зелената площ. Камиони, трактори, използват го паркинг и за склад.

Инж.Ивайло Сираков:

Ще проверим този случай и ще ви информираме.

Асен Костов:

Добре. Благодаря.

Ангелина Топчиева:

Следващият за становище е г-жа Александра Дончева.

Александра Дончева:

Здравейте. Добър вечер. Аз искам да кажа мисля, че не само на мен ми ясно, че се намираме във време на криза. Това е било така от известно време, в момента е и продължава да бъде, и не се знае и никой не може да каже, до кога ще продължи и как ще се развият нещата. Предвид тази криза искам да попитам смятате ли, че е подходящ момент точно сега да се взима такъв многомилионен заем. Също така искам, един момент, също така искам да попитам тези изхарчени пари имаме ли някаква гаранция. Понеже тези изхарчени пари, можем ли получим отчет открито, без скрито покрито за всеки лев, всяка стотинка изхарчена. За какво и тук не става въпрос само за строителски надзор, тук става въпрос за всичко. Понеже смятам, че всички ни засяга, както каза той: утре, в други ден децата ни ще изплащат този дълг, може би. Казахте, че сте обжалвали предвидените

финанси, а има ли доказателства реално. И ще получим ли някаква гаранция или утре в други ден пак ще ни кажете, че ни кажете за подмяна е.

Ангелина Топчиева:

Това ли е. Това са вашите въпроси.

Александра Дончева:

Да.

Ангелина Топчиева:

Относно това дали, следва да се поеме този общински дълг, това е предметът на днешното обсъждане. Това не е решено, ние предлагаме, ще бъде предложено и на Общински съвет и евентуално Решението, което Общинският съвет ще вземе ще финализира тази процедура. За да го предложим са направени анализи за това, че община Пловдив може да поема този общински дълг. И аз мисля, че в своето експозе Директорът на дирекция „Финансова политика“ се опита да представи финансовите параметри. Съгласно постъпленията, финансовите, които има общината поемането на този дълг е възможно. Естествено, крайното решение ще бъде на Общински съвет. Не ми стана ясно само за въпроса, относно направените разходи, за които попитахте, направените разходи до момента или в бъдеще.

Александра Дончева:

Ами реално, проектът още не се осъществил така, че за този проект става въпрос. Имам предвид за финансите, предвидените финанси. Примерно: 1000 тръби, 2км. и 800м., незнам колко излиза реално, колко струва една тръба, изчисления черно на бяло.

Ангелина Топчиева:

Такива изчисления се правят абсолютно за всеки проект. Може би и инж.Сираков беше ясен в своето изложение, че такива сметки са направени и при завършването, и отчитането на проекта, при неговото финализиране вие също ще можете да видите цялата отчетна документация.

Александра Дончева:

С доказателства, с бележки с всичко.

Ангелина Топчиева:

Да. Да. Това се случва с всеки проект. Нека само г-жа Виктория Чавдарова да дам думата.

Виктория Чавдарова:

Аз искам само да добавя, относно публичността на разходваните средства от общината. Значи общината Пловдив има за задължение по Закона за публичните финанси да публикува на страницата в интернет на страницата си ежемесечно отчетите си, като част

от тези отчети са и средствата от Европейския съюз. Така, че вие и в момента имате информация, относно разходването на средствата. Към всеки месец е прикачен отчетът на община Пловдив заедно с разчетите за сметките от Европейския съюз част, от които е и настоящият проект.

Ангелина Топчиева:

Добре. Отчетност има. Може ли дам думата...

Стефка Недевска:

Моля ви се. Извинявам се много. Вие говорите за отчети на общината, които са публикувани кой знае в кой линк, кой знае в кой бутон, момент, момент... А ние тук през цялото време говорим за отчетност и прозрачност на този проект. Ние искаме този проект перо, по перо да бъде публикувано така, че да можем да го намерим, не в някой бутон, който да го търсим на PDF файл, който е завъртян настриани, и в който едвам се чете. Извинявам се много, но вашата документация не е коректно отразена в сайта. Нито пък лесно се намира. Искаме след това обсъждане перо, по перо да ни представите всички разходи по този проект. Повтаря ме го за четвърти път. Благодаря.

Ангелина Топчиева:

Още в самото начало инж. Сираков пое този ангажимент. Аз мисля, че това стана ясно. Извинете господине имам списък. И още един господин, който е преди вас ще получи думата. Това е г-н Любомир Чакъров.

Любомир Чакъров:

Добър вечер. Давам моята дума на господина. И нека да чуем гражданите, ако имат въпроси, аз искам да завърша накрая към вас, защото ще бъде обобщаваш.

Ангелина Топчиева:

Имате думата господине на последната банка. Моля да се представите за протокола.

Аз съм един гражданин на Пловдив, който милее за този град, милее си за Родината, милее за всичко и ми се плачи, като гледам какво се случва, около нас. Пълна анархия, никакви програми всичко това, което се говори са абсолютно празни приказки. Идете тук в „Прослав“. Значи върши се безумие след безумие. Ето, г-жа Топчиева преди 5 години ми направиха един акт за смет без никакво основание. Два акта по 3 500 лева, 8 000 лева плащам за смет. И понеже живия в „Прослав“ тези господа, които почистват сметта идват с коли, преди имаше една жена, която идваше и контролираше метачките. Сега идват 4, 5 жени, плюс това има три ромки, които метат и трима господа, които ги контролират. Абсолютно безотговорно. Това, което се строи, никакъв проект, никакви планове дълги, дългосрочни. Пълно безумие след безумие се прави. Тези господа, които сме ги оставили да се самоизбират и вършат глупости след глупости, крайно време е да им бъдат отнети правата. И тъй като те са господата, които ни управляват са стигнали до такава наглост, че една шепа мафиоти подлагат целия народ на геноцид. Сега ми отдръжат от пенсията за смет може ли да си представите, за какво става въпрос: 8 000 лева за смет, когато всички

закони, които са преправяни през тези 30 години са узаконени всички престъпления. Докога ние гражданите тези пари, които ни ги раздава „Падишахът“ те са нашите пари, не са негови пари. Това са крадени пари. Фирмите, които унищожиха „Острова“, фирма „Запрянови“ - изрязаха гората, унищожиха доброто на града, безумие след безумие и ние седим, и слушаме тутка. Това ми прилича така на бившо партийно събрание. Най – отговорните хора ги няма тутка, две жени и г-жа Топчиева. Ходих при нея да се жалвам, дойде г-жа Попова една такава папка направила документи – жалби, пет години жалби до всички институции, ей такава е папката, идете да я видите и никаква отговорност. Водя си свидетел понеже те лъжат всичките, лъжат и крадат само това правят. Докога ще се правим на интересни, докога ще се правим на важни, когато този народ няма какво да яде. 3 500 000 лв. нашите деца ги прокудиха от държавата, 3 500 000 лв.

Ангелина Топчиева:

Господине, може ли да се ограничим в това. Да дадете едно становище.

Гражданин на Пловдив:

Да, винаги така се ограничаваме и няма време за най - важното. И ще слушаме тутка разни проекти, абсолютни глупости. Ела те тутка в „Прослав“. Не се знае къде е кабелът, пет организации в продължение на един месец разкопават и ние се ограничаваме, и слушаме проекти, абсолютно безответствено се харчат пари. Е, господин Тотев, унищожи Пловдив този господин, изряза върховете на всички дървета. Този площад пет пъти му сменят настилката, защото управляват хора, които нямат никаква грамотност, абсолютно некадърни. И ние гражданите трябва да спрем достъпа до управлението на некадърни хора. Ние сме народът, а не са тия господа. Бях на 2 септември в София напръскаха ме със спрей там и през нощта биха гражданите. Това ли е управлението демократичното на „Падишаха“, които са продадоха, това са предатели, които ще бъдат съдени за всичко това, което са направили. А съд за предателство е доживотен, преди беше смъртно наказание. Сега няма смъртно наказание няма какво да си губим времето тутка, обсъждане, гражданско. Три жени ми дошли тутка, безответни, празни приказки. Край до тутка трябва да бъде. Неграмотните хора трябва да изчезнат от управлението на държавата да си поемем ние хората, които ще изберем. „Падишахът“ Бойко ще ми свика Велико народно събрание. До такава степен са се уляли и самозабравили...

Ангелина Топчиева:

Господине, господине наясно сме със становището ви.

Гражданин на Пловдив:

Какво ме топли мен, че сте наясно. Мен ми удържат пенсията госпожа, пенсията ми удържат. Какво ме топли, че сте наясно, нищо не сте наясно.

Ангелина Топчиева:

Това не е по темата. Това не е по темата, за която сме се събрали.

Гражданин на Пловдив:

Еми, да. Винаги темата е друга. Причините - ето ги разкопават, строят тута. Кой ще живее в тези блокове, концлагери, после ще се чудят как ще развалят. Безумие след безумие. Понеже перат парите на тези господа, които...

Ангелина Топчиева:

Със сигурност е тежко ежедневието на всички. Със сигурност е тежко и при вас.

Гражданин на Пловдив:

Пенсията ми удържат. Може ли да си представите за какво става въпрос.

Ангелина Топчиева:

Трудно е. Наистина

Гражданин на Пловдив:

За смет, не за друго, когато не изхвърлям абсолютно нищо.

Ангелина Топчиева:

Нямате думата госпожо. Госпожа Христамян има думата.

Гражданин на Пловдив:

Приключвам, ама така не се решава въпроса. Това е махленска приказка, празна приказка. Господата незнай какво да отговорят, ние мълчим и чакаме някой да дойде от някъде да ни оправи държавата.

Ангелина Топчиева:

Това е вашето становище. Това е през вашия поглед.

Гражданин на Пловдив:

През моя поглед ми. Тези хора, които седят да не са различни хора.

Ангелина Топчиева:

Добре. Госпожо Христамян

Веселка Христамян:

Благодаря още веднъж, че ми давате думата. Само искам да кажа, че в резултат на това чудесно обсъждане, което наистина е градивно виждаме, колко много други обществени проблеми изникват, и които показват, че гражданская енергия в Пловдив, тя не спи.

Благодарение на нея Пловдив ще се превърне в добър град. Но да се върнем на темата за общественото обсъждане, конкретно на Водния проект. Един последен въпрос, който туко що стиковах с допълнително зададените ми. В проекта беше отбелязано, свързано е с екологичната оценка и насоченост на проекта и неговата екологична ефикасност. В проекта беше отбелязано, че нивото на инфильтрация е 36,5% едно изключително високо ниво за урбанизирана територия втори тип, какъвто е град Пловдив. С реализирането на проекта и особено с реализирането на ЛОТ 1, как и до какъв процент гарантирате, че тази инфильтрация ще спадне и ще спазим Европейските норми за това. Благодаря.

Асен Костов:

Господин Сираков, ако ми разрешите ще имам още едно въпросче към вас. Възможно ли е да направите някакъв план тази улици, които са разкопани кога ще бъдат завършени и тези, които предстоят да бъдат: кога ще бъдат разкопани и кога ще бъдат завършени. Това живо ги интересува всички хора, бъдете сигурен в това. Да го качите на общината, така хората ще могат да си направят сметка за бъдещо неудобство.

Ангелина Топчиева:

Да. Инж. Сираков прие. Имате думата господине.

Тошко Георгиев:

Извинявайте. На г-н Сираков му зададох два въпроса, на които не получих отговор. Първият ми въпрос беше: подмяната на тротоарната настилка, част ли е от проекта, който вие управлявате и с какъв договор е възложена тази част на ПЪТ ИНЖЕНЕРИНГ евентуално, като Изпълнител. Защото той изпълнява тая подмяна. Има ли договор за обществена поръчка, отделна процедура ли е, обща процедура ли е, какво е. Или е бонус за това, че са много съвестни Изпълнителите.

Инж.Ивайло Сираков:

Не, не в същата.

Тошко Георгиев:

И вторият въпрос, на който не ми отговорихте и много държа да получа отговор е за озеленяването. Има ли проект, който е задължителен съобразно няколко закона. Няма смисъл сега да цитираме, тук има юристи в залата. Има ли такъв или няма.

Инж.Ивайло Сираков:

Няма такъв. Това е инфраструктурен проект. Проект за озеленяване няма.

Тошко Георгиев:

Няма.

Инж.Ивайло Сираков:

Няма проект за озеленяване. Не, говоря за съществуващ. Преди малко говорихме за екологична оценка, за въздействие на околната среда и т.н. Вие колко дървета ще унищожите с този Воден проект.

Инж.Ивайло Сираков:

Стараем се за запазим всяко едно дърво, което е живо, което няма нужда да бъде премахнато. С експертите от район Северен с техния екологичен отдел поддържаме, поддържаме контакт и при възстановяването на всяка една улица минават те, оглеждат и казват: това дърво е здраво остава, това дърво подлежи примерно на премахване на клоните, премахват ги, или това дърво трябва да се събори. Значи жив пример има на ул.Неофит Рилски, което едно дърво хората казаха: не, искахме си го. След като го отрязаха видяха, че вътре еee ... та дори и опасно. Но всяко едно дърво го оглеждаме преди да възстановим настилката.

Тошко Георгиев:

Не разбрах за тротоарната настилка. Има ли обществена поръчка или няма.

Инж.Ивайло Сираков:

В този договор. В договора за изграждане на Вик мрежата. В това влиза и възстановяването и на тротоара.

Тошко Георгиев:

В кой договор, в този който е от 2019 година ли

Инж.Ивайло Сираков:

Да, 19 ДГ 214, да.

Тошко Георгиев:

Къде там е на коя страница е, ако знаете случайно, защото

Инж.Ивайло Сираков:

Еее, няма как да знам.

Тошко Георгиев:

Няма как да знаете. Благодаря ви.

Инж.Ивайло Сираков:

Но в този договор. Това включва и възстановяването на тротоарната настилка.

Тошко Георгиев:

Благодаря ви.

Инж.Ивайло Сираков:

И аз.

Ангелина Топчиева:

Едно допълнение само по повод разходите, които са свързани с този проект. На профила на Купувача на страницата на общината това е едно много лесно откриваемо място. Там са всички договори – за строителство, за СМР, за надзор също може да ги видите. Те не са скрити договорите, които са сключени по този проект, профилът на купувача.

Веселка Христамян:

Само да ми отговорите на въпроса за инфильтрацията.

Инж.Ивайло Сираков:

Инфильтрацията. Не мога да се ангажирам с точен процент на инфильтрация след подмяната на канализационните мрежи. Не мога да се ангажирам. Този процент също така не е залегнал в прединвестиционните проучвания, които са правени през 2011 година.

Веселка Христамян:

Тогава го приемете като предложение да направите проучването и да го заложете, за да можем да знаем каква всъщност сте бъде ефективността от това всичкото, което предстои.

Инж.Ивайло Сираков:

Приема се.

Веселка Христамян:

Благодаря.

Ангелина Топчиева:

Може ли да се ориентираме към приключване. Имате за последна реплика думата.

Асен Костов:

Една хубава дума искам да кажа.

Ангелина Топчиева:

Не, вие...

Асен Костов:

Господин Сираков тъй като се явява, при мен се явява на улицата, която живея няколко пъти. Опитва се да решава проблемите човекът, така че и да чуе от гражданините едно Благодаря все пак.

Ангелина Топчиева:

Добре. Господинът на последния ред.

Г-н Рачев:

Един важен уточняващ въпрос, който е свързан с предварителната оценка на въздействието. За мен е странно, че няма такъв качествен параметър за инфильтрацията, абсурдно е дори. Значи този, който е одобрявал проекта от съответния орган не е ясно каква работа е свършил. Но по отношение на самата станция, там ще се инвестират 70,5 милиона. Чухме никакви предварителни оценки и очаквания за качествени промени в преработването на отпадъка на различни фази, с еди какви си нови характеристики. Но не чухме количествена оценка, т.с. тази нова модернизирана станция разширява ли дебита, стеснява ли го, за колко, какво население евентуално тя би обслужвала след като тя мине модернизацията. Защото по някой път модернизацията не е равносилна на увеличаване на капацитета, количествения. И съвсем финално, тъй като вие казахте, че тъй или иначе днешното обсъждане си е обсъждане, задължение на общината по съответния закон, но решението, крайното ще го вземе Общинският съвет така, както е в Закона за местното управление. Въпросът е: кой ще направи изводите и ще внесе към Предложението към Общинския съвет, оценката за сегашното обсъждане, т.с. кой ще обобщи каква е била гражданская преценка за кредита за този проект.

Ангелина Топчиева:

Само за ваша информация ще каже, че след всяко Публично обсъждане се изготвя Протокол, който констатира. Той не прави изводи и анализи. Той констатира какво е казано и всяко становище се отразява в Протокола. Този протокол е част от Предложението до Общински съвет. Общинският съвет преди вземането на Решението е длъжен да се запознае с Протокола. Ние днес няма да прави анализ на вашите становища.

Г-н Рачев:

Ние как може да се запознаем и къде с този Протокол и евентуално да го оспорим, ако неточно са отразени нашите виждания.

Ангелина Топчиева:

Няма проблем, протоколът да бъде качен на сайта на общината, заедно с цялата информация свързано с проекта.

Г-н Рачев:

Задължително преди гласуването.

Ангелина Топчиева:

Той ще бъде част от Предложението. Предложението също е публично. Ако няма други въпроси, бих искала единствено да попитам: от дадената ни възможност за включване на граждани онлайн, дали има зададен въпрос и ако има такъв...

Технически сътрудник:

Няма зададен въпрос към момента.

Ангелина Топчиева:

Нека да приключим с последния въпрос от г-н Чакъров въпреки, че вашите идеи бяха споделени от господина и госпожата до вас.

Г-н Чакъров:

Само да допълня. Ако гледаме мисля че Наредбата, на която се основава това обществено обсъждане за теглене на заем, аз правя процедурно предложение, защото в залата чухме много неща, които трябва да бъдат допълнени към проекта. Мисля, че беше чл.6 т.10 ако не се лъжа, където аз изрично моля да се вземе в предвид моето желание за извършване на ново обществено обсъждане поради причина, че има много неясноти свързани с тегленето на кредита и трябва да се допълни допълнителна информация, която липсва към момента на гражданите и те не могат да вземат правилно решение. Поради тази причина предизвиквам Кмета на община Пловдив, което е в неговото лично решение да вземе в предвид това и да насочи ново обществено обсъждане, за да могат да бъдат спазени всички желания на гражданите. Второ: това, което каза инженерът е много вярно. Много от експертите, които трябваше да участват днес не дойдоха заради пандемията, защото имат притеснения и т.н., това е още едно важно нещо, което доказва, че има нужда от ново обществено обсъждане в по нормална обстановка, където може да се чуят допълнителни въпроси към хората, които са работили по проекта. И на последно място това, което казвате, че няма хора отвън, на мен лично ми звъняха поне трима човека, които са отвън и не успяха да влязат. Но това е без значение. Това е моето процедурно предложение и нека повече активни хора се включат. Благодаря ви.

Ангелина Топчиева:

Ще бъде отразено в Протокола това, което казахте. Тъй като инж. Сираков се ангажира да отговори на повечето от въпросите, в рамките на този месец, в който Предложението ще бъде изгответо до Общински съвет. Считам, че и от други граждани, ако има въпроси те могат да бъдат отправени към него, като Ръководител на проекта и евентуално да бъдат изчистени преди Предложението ни до Общинския съвет.

Благодаря на всички за това, че отделихте време, за да се включете в това обсъждане.

Лека вечер.

Г-н Рачев:

Извинете, г-н Сираков не каза дали може или неможе да отговори на въпроса за количествения капацитет на модернизираната в обозримо бъдеще надявам се станция.

Инж. Ивайло Сираков:

Името на обекта е Реконструкция, модернизация и доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води. Пречиствателната станция за отпадъчни води ще бъде с капацитет след нейното разширение 450 000 еквивалент жители, т.с. ще бъде повишен нейният капацитет.

Ангелина Топчиева:

Поради изчерпване на желанието за становища, благодаря на всички и закривам обсъждането.

Обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг за реализацията на "Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1", финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, приоритетна ос1 „Води“, Процедура: „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ беше закрито в 20.04 часа.

Протоколчик:

Я. Кајчева

СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ - ЕТАП 1"

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА/ДОГОВОРА	Ст-ст на договора в лв. с ДДС	Ст-ст на договора в лв. без ДДС	Ст-ст по бюджета на проекта без ДДС
РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ПЛОВДИВ – ИНЖЕНЕРИНГ	70 449 249.32	58 707 707.77	58 845 129.00
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) 1-1 и 2	9 490 505.72	7 908 754.77	7 975 072.03
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, БУЛ. ДУНАВ - БРЕЗОВСКО ШОСЕ	10 144 598.34	8 453 831.95	8 521 993.29
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII -ИНЖЕНЕРИНГ	18 388 641.31	15 323 867.76	15 323 867.76
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, БУЛ. ДУНАВ - БРЕЗОВСКО ШОСЕ"	1 298 280.00	1 081 900.00	1 084 000.00
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) 2 и 2"	714 000.00	595 000.00	659 743.41
УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННА И ВОДОПРОВОДНА МРЕЖИ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) 2 и 3"	357 000.00	297 500.00	343 353.34
ИЗВЪРШВАНЕ ОЦЕНКА НА СЪТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ЗА ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГЛАВЕН КОЛЕКТОР VII”, ВКЛЮЧВАЩА ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО	390 000.00	325 000.00	366 900.12
ОЦЕНКА НА СЪТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ, МОДЕРНИЗАЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ПСОВ ПЛОВДИВ – ИНЖЕНЕРИНГ”	23 880.00	19 900.00	46 669.80
УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) 1-1, 1-2, 2, 3 И БУЛ. "ДУНАВ" – „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“, ВКЛЮЧВАЩ АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ЧАСТИ ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ВОБД И ПЪТНА, ГЕОЛОГИЯ	635 148.24	529 290.20	1 583 333.33
УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР НА ОБЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, КВАРТАЛ (ЧАСТ) 1-1, 1-2, 2, 3 И БУЛ. "ДУНАВ" – „БРЕЗОВСКО ШОСЕ“, ВКЛЮЧВАЩ АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ЧАСТИ КАНАЛИЗАЦИЯ И КОНСТРУКТИВНА	107 640.00	89 700.00	83 532.17
	280 440.00	233 700.00	516 467.83

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ В „МКТЕ НА ПРОЕКТ – ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, ВКЛЮЧВАЩИ ИЗРАБОТКА НА БРОШУРИ, ИНФОРМАЦИОННИ СТИКЕРИ И ПЛЕЧЕЧНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОМОЦИОННИ МАТЕРИАЛИ		37 260.00	31 050.00	33 201.00
---	--	-----------	-----------	-----------

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ – ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1, ВКЛЮЧВАЩИ ИЗРАБОТКА НА БАНЕРИ, БИЛБОРДОВЕ, ПОСТОЯННИ ОБЯСНИТЕЛНИ ТАБЕЛИ, ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ, ОФИЦИАЛНИ ЦЕРЕМОНИИ И ПЛАТИНИ ПУБЛИКАЦИИ		35 280.00	29 400.00	62 200.00
---	--	-----------	-----------	-----------

Разходи за възнаграждения на звено за изпълнение на проекта (ЗИП)		685 000.80	685 000.80	685 000.80
---	--	------------	------------	------------

Разходи за командироъчни канцеларски материали		13 160.00	13 160.00	13 160.00
--	--	-----------	-----------	-----------

ДОСТАВКА НА КОМПЬЮТЪРНА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ ЦЕЛИ ПО ПРОЕКТ "ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДИТЕ НА ГР. ПЛОВДИВ, ЕТАП 1		21 057.60	17 548.00	18 150.00
--	--	-----------	-----------	-----------

СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ -ОМЕКС ЗАПЛАТИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ -АУТО САД		921.62	768.02	800.00
--	--	--------	--------	--------

ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ		10 699.20	8 916.00	14 080.00
-------------------------	--	-----------	----------	-----------

ДОСТАВКА НА ОБЗАВЕЖДАНЕ		40.80	34.00	
-------------------------	--	-------	-------	--

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ПОДГОТВЕН АНАЛИЗ ЗА РАЗХОДИТЕ И ПОЛЗИТЕ		3 643.20	3 036.00	3 482.00
--	--	----------	----------	----------

Разходи за допълнителни възнаграждения на служители на бенефициента и външни експерти		786.00	655.00	500.00
---	--	--------	--------	--------

Такси въвеждане в експлоатация		23 500.00	19 583.33	19 583.33
--------------------------------	--	-----------	-----------	-----------

ОБЩО:		113 143 706.65	94 406 832.40	96 232 259.03
-------	--	----------------	---------------	---------------

Ръководител проект:

Инж. Ивайло Сираков

Изготвил:
Галина Трифонова - счетоводител проект

СИЧВ





за регистрация на желаещите за изказване на обществено обсъждане на намерение за поемане на общински дългосрочен дълг за реализацията на Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, приоритетна ос1 „Води“, Процедура: „Изпълнение на ранни Вик проекти“, проведено на 03.11.2020/ от 18.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив

№ по ред	Име, презиме, фамилия / представител	Наименование на организация / представител
1	Веселина Христова	Обществу Съвет на Народните Сили
2	Бисек Неделев	София и с. Кюстендил
3	Владимир Димитров	14-ти Училищни - Сървен
4	Гюргюс Георгиев Петров	Попълнителният Бюджет
5	Бисеров Илчески Иван	Бисеров Иван
6	Петър Симеонов Радев	Симеонов Радев
7	АЛЕНА АНДРЕЕВА СОЛОДКА	М. С. АЛЕНКА РАДУЧИЧ
8	Ангелкова Дордена	Ангелова Тодорова
9	Иванчук Александра	

С П И С К





За регистрация на присъствантите на публичното обаждане за поемане на нов общински дълг за реализацията на Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, приоритетна ос „Води“, Процедура: „Изпълнение на рани ВИК проекти“ проведено на 03.11.2020г. от 18.00 ч. в заседателната зала на

Общински съвет – Пловдив

№ по ред	Име, презиме, фамилия / Наименование на организация - представител	Данни за контакт (по желание)	Подпис
1	Velislav Mihailov - Технически инженер	topsy-642@abv.bg	
2	Georgi Belchev - Студент	Stephensbelchev@gmail.com	
3	Bogomir Dimanchev		
4	Svetlana Todorova	stetja1980@abv.bg	
5	Neon Todorov Mustakov	etvrfrechka@abv.bg	
6	Nicolay Ahrenski Etchev	lyubomir.ahrenski@abv.bg	
7	Stoyan Krastev Mirev	0882244444	
8	Petru Gavrilov Petkov	petru.gavrilov.petkov@gmail.com	
9	Hristo Todorov Bozhanov	089449920	

С П И С К

за регистрация на присъствашите на публичното обсъждане за поемане на нов общински дълг за реализацията на Интегриран проект за водите на град Пловдив - Етап 1”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020г.“, приоритетна ос1 „Води“, Процедура: „Изпълнение на рани ВиК проекти“ проведено на 03.11.2020г. от 18.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет – Пловдив

№ ред	Име, презиме, фамилия / Наименование на организация - представител	Данни за контакт (по желание)	Подпис
1	АЛЕКСАНДРА КОНОВАЛЮК Тодор Родюк Опълчение Бесенка Тодорова Бесенка	АЛЕКСАНДРА КОНОВАЛЮК Тодор Родюк Опълчение Бесенка Тодорова Бесенка	
2	Андрей Димитров Петър Гайдов	Андрей Димитров Петър Гайдов	 
3	Анастасия Симонова	Анастасия Симонова	
4	Мария Петрова	Мария Петрова	
5	Мария Петрова	Мария Петрова	
6	Мария Петрова	Мария Петрова	