

21 XII - 2 - 1
15.01.2021



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

гр. Пловдив, 4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел. (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изх. № 21000-1311
15.01.2021

УТВЪРДИЛ: Г-Н ЗДРАВКО ДИМ ПЛОВ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Д-Р АТАНАС БАТАШКИ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ

ОТГОВОР НА ПИТАНЕ
ОТ
ПЛАМЕН РАЙЧЕВ – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БАТАШКИ,

Във връзка с Ваше питане № 21XII – 2/25.01.2021 г. на Общински съвет – Пловдив и вх. №21000С -13/25.01.2021 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет Ви уведомявам следното по поставените въпроси:

По въпрос 1: Има ли план на ремонта на Водния цикъл, спазва ли се той и има ли забавяне?

Изпълнението на обектите се осъществява на база одобрени работни проекти и

влезли в сила разрешения за строеж. Към настоящия момент се осъществяват строително - монтажни работи по следните обекти:

1. „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 1-1 и 1-2“.

Срокът за изпълнение на СМР – 527 календарни дни. Дейността е стартирала. Строителството е започнато на 29.04.2020 г. и към настоящия момент голяма част от ВиК мрежите на кв. 1-1 са подменени – 2381 м. канализационна мрежа и 1698 м. водопровод. Констатирани са известни трудности при реализацията на този обект и те са породени от гъстата мрежа от подземни комуникации, голяма част от които ще са нанесени на подземния кадастър, а друга част не са на местоположението, на което са отразени. Друг проблем са силно пещъчливите почви. Те са несвързани, а оттам и откосите на изкопите са неустойчиви. Не на последно място поради усложнената епидемична обстановка са налице затруднения на доставки на материали и оборудване, които са предпоставка за срочното изпълнение на договорите за СМР. Също така е намален и капацитета на използвания работен персонал на изпълнителя, поради карантинирването или отсъствието на персонала на Изпълнителя. Всички тези причини водят до невъзможност за прилагане на планираната организация на изпълнение на обекта. Предприети са действия по реорганизация на процеса и работа на повече работни участъци.

2. „Реконструкция на канализационната и водопроводна мрежи на гр. Пловдив, Етап 1, квартал (част) 2 и 3“

Срокът за изпълнение на СМР – 541 календарни дни. Дейността е стартирала. Строителството е започнато на 29.04.2020 г. и към настоящия момент голяма част от ВиК мрежите на кв. 2 и 3 са подменени – 2641 м. канализационна мрежа и 624 м. водопровод. Тече интензивна работа по възстановяването на пътни и тротоарни настилки след подмяната на ВиК мрежите.

3. „Рехабилитация на Главен колектор VII, включваща проучване, проектиране, строителство и пускане в експлоатация“.

Изпълнението на строително-монтажните работи е започнато на 16.11.2020 г. Срокът за изпълнение на участъка от км. 0,000 до км. 1,317 е 280 календарни дни, а за участъка от км. 1,317 до км. 2,800 е 229 календарни дни. Рехабилитацията на колектора се изпълнява като към настоящия момент са почистени около 700 метра. Имаме уверението на изпълнителя на рехабилитацията, че дейностите ще бъдат приключени предсрочно.

По въпрос 2: Кой ще възстанови щетите, нанесени на тротоарите, зелените площи и дърветата?

При подмяната на ВиК мрежите неминуемо е да бъдат разрушени и части от тротоарните настилки. Това се налага при сградните канализационни и водопроводни отклонения. Всички тротоарни настилки, които са амортизирани и не са били в добро състояние преди началото на ремонтните работи ще бъдат обновени напълно, а тези които са били в добро състояние, ще бъдат възстановени частично. Зелените площи, през които преминават трасетата на мрежите ще бъдат възстановени, в първоначалният им вид. В някои участъци се налага да бъдат премахнати стари дървета. Контролът по премахването им, както и оформянето на техните корони се извършва от служители на район „Северен“.

По въпрос 3: Заложени ли са неустойки в договора за забавяне изпълнението на проекта за Водния цикъл на район „Северен“. Има ли клауза в договора, която да задължи изпълнителите да възстановяват щетите по зелените площи и дърветата?

Неустойки за забава в горепосочените договори за строително - монтажни работи са

заложен и записан в договорите. Също така в договорите за изпълнение на СМР има записани задължения - възстановяване на вреди и щети от изпълнителя.

Суважение

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ

Зам.- кмет, *Строителство, инфраструктура*
Община Пловдив

