



ОБЩИНА ПЛОВДИВ


4000, пл. «Стефан Стамболов» № 1, тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Община Пловдив
пл. Стефан Стамболов 1
N: Към 22 ОБС-338-[1]
от 23.11.2022 12:52
Проверка на plovdiv.bg
Код : BDN31F597F8

УТВЪРДИЛ:
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ЧРЕЗ
ИНЖ. АЛЕКСАНДЪР ДЪРЖИКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ

ДО
Г-Н ЗЛАТИН ВЕЛЕВ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПЛОВДИВ



ОТГОВОР НА ПИТАНЕ

от

ПЛАМЕН РАЙЧЕВ – ЗАМЕСТНИК - КМЕТ „СТРОИТЕЛСТВО И ИНВЕСТИЦИИ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЕЛЕВ,

Във връзка с Ваше питане № 22XII – 46/08.11.2022 г. на Общински съвет – Пловдив и вх. №22ОБС -338/10.11.2022 г. на Община Пловдив и на основание чл.84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивски общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация Ви уведомявам :

По въпрос I: Съврзани с изпълнението на обществена поръчка с предмет: "Подобряване на градската среда в Зона с потенциал за икономическо развитие "Гладно поле" на територията на район „Източен“ - улиците „Ген. Радко Димитриев“, „Богомил“, „Тодор Гатев“, бул. „Санкт Петербург“ :

1. На какъв етап е изпълнението на линейните графици по всички обособени позиции, като бъде обяснено защо и на какво основание беше допуснато спирането на изпълнението за неопределено време строителство в обектите, което изключително затрудни трафика и качеството на живот на жителите на почти половината от район „Източен“? Кога се очаква да завършат окончателно изпълнението на дейностите по всяка една от обособените позиции? Кога ще бъде извършен ремонтът на пропадналата отсечка на вече ремонтирания бул. „Санкт Петербург“ до спирката пред магазин МЕТРО (пропадането на настилката е от 19.08.22 г.) и съобразен ли е този ремонт с предстоящото празнично пазаруване (справка - задърстванията миналата година). За сравнение - ремонтът и реконструкцията на сходни обекти в район „Източен“ (отделните етапи в парк „Каменица“, ул „Източен 12-18“, „ул. Зефир“, ул. „Бр. Свещарови“, ул. „Босилек“, ул. „Лотос“, паркинг на ул. „Преспа“ и др.) отнеха на районната администрация около 3 месеца.

За обособена позиция „И1”:

- За ул. „Тодор Гатев“ – СМР трябва да приключат към края на м. ноември 2022г. При влошени МТО – най-късно до средата на месец декември.
- За бул. „Санкт Петербург“ - СМР трябва да приключат към края на м. ноември 2022 г. При влошени МТО – най-късно до средата на месец декември.

За обособена позиция „И3”:

- За ул. „ген. Радко Димитриев“ – Асфалтирането трябва да приключи до 23 декември 2022 г., като до края на януари 2023 г. трябва да завършат и довършителните работи.
- За ул. „Богомил“ - Асфалтирането трябва да приключи до 23 декември 2022 г., като до края на януари 2023 г. трябва да завършат и довършителните работи.

Графиците ще бъдат спазени, при условие, че зимните МТО условия позволяват работа на обектите.

Продължителният ремонт, особено на ул. „ген. Радко Димитриев“ е свързан със закъснението при изпълнението на проекта на ЕВН „Топлофикация“ за подмяна на старите топлофикационни тръби на улицата. (Това е проект на Община Пловдив, различен от пътният проект). През времето на реализацията на този проект, пътният проект е спрян с Акт 10 по горепосочените причини. При спиране на СМР по едната улица, правилата на МРРБ задължават спиране и работата по другата улица („Богомил“), ако са в една и съща обособена позиция (в случая, обособена позиция „И3“).

Пропадналият участък в района на спирка „Метро“ е по вина на ЕВН - Пловдив. През януари – март 2021 г., ЕВН прокарват кабел 100 kV през северният тротоар на бул. „Санкт Петербург“, който излиза в зоната на пътното платно пред спирката на магазин „Метро“. Пътният проект на Община Пловдив започна през септември 2021 г. На 20-ти декември 2021 г. северното платно на булеварда е асфалтирано. Към момента на асфалтиране не е имало индикации, че въпросният участък не е уплътнен достатъчно, съгласно установената технология и строителни норми от ЕВН. Пропадането е регистрирано през м. август 2022г. Община Пловдив проведе разследване относно причините и причинителят на пропадането. Работна група от специалисти на Община Пловдив, район „Източен“ и ръководителят на проекта, са извършили първият оглед на място на 4-ти август, документирано със снимков материал. Със заповед на Кмета на Община Пловдив е сформирана комисия, която установи, че пропадането е причинено от строителните дейности, извършени от ЕВН. След редица съвместни срещи, е сключено споразумение - ЕВН да поеме възстановяването на пропадналия участък първоначално до края на месец септември, на следващ етап е удължено до края на месец ноември 2022 г. Местоположението на пропадналия участък е в началото на подхода на градския автобусен транспорт към спирката в близост до магазин „Метро“, с което не се налагат ограничения на автомобилния трафик и няма опасност от задръствания.

2. В каква степен на завършеност ще бъде предадена прилежащата инфраструктура - свързване на тротоарната настилка с озеленени площи, огради, благоустроени площи - частна общинска собственост?

3. Ще бъдат ли възстановени контактните зони, които пострадаха при извършването на ремонтните дейности? Бяха разрушени парковеста, градинки, премахвани бяха пейки, дървета и декоративна растителност. От особена важност е да се предвидят средства в районния или общинския бюджет за премахване на т.нар. „кални петна“ в кв. Гладно поле около ул. „Ген. Радко Димитриев“ и да бъдат изградени наново зелените площи и да бъдат предвидени парковеста.

Цялата прилежаща инфраструктура, градинки, тротоарни пътеки и всички контактни зони в **обхвата на пътният проект** ще бъдат възстановени. Обхватът на пътния проект е до края на тротоарите и по местата на водопроводните отклонения към блоковете, както и връзката на вътрешноблоковите улици с ул. „ген. Радко Димитриев“. В близост до края на тротоарите има частични нарушения на целостта в частната и публична общинска собственост от преминавала строителна техника и депониране на строителни материали.

Всички тези места ще бъдат възстановени - в зоната на отговорност на пътния проект.

Голяма част от строителните дейности по проекта на ЕВН „Топлофикация“ преминават именно през зелените площи (например в близост до ул., „Петанка“, и не само) и съответно ангажимента по възстановяването им е от компетентността на ЕВН „Топлофикация“.

4. Ще бъдат ли предвидени средства за възстановяване на довеждащата инфраструктура до обектите на реализация, която основно пое товара на тежката техника и към момента е със сериозни поражения - дупки, разрушена настилка и т.н.?

Всички нарушения на довеждащата до обектите инфраструктура като дупки, нарушенна настилка и др., допуснати през време на реализацията на проекта ще бъдат възстановени.

По въпрос 2: Колко от средствата по договора за Ремонтни дейности и изграждане на паважни, калдъръмени, тротоарни, алейни, асфалтови и площадни настилки на територията на Район „Източен“, Район „Северен“ и Район „Тракия“ на стойност 2 500 000 лв. са разходвани на територията на район „Източен“ и за кои обекти?

Изпълнено е строителство на следните подобекти.

- „Северно платно на бул. „Санкт Петербург“, от Технически университет – София, филиал Пловдив до кръстовище с ул. „Лев Толстой“ на стойност 231 919,92 лв. с ДДС.
- „Бул. „Санкт Петербург“ в участъка от Техническия университет до ново преасфалтиран участък на бул. „Санкт Петербург“ на стойност 202 962,79 лв. с ДДС.

В настоящия момент се работи по възлагателно писмо:

- Текущ ремонт на ул. „Лев Толстой“ в участъка от ул. „Богомил“ до ул. „Тодор Влайков“ – стойност на ремонта по предварителна сметка 166 790,52 лв. с ДДС.

По въпрос 3. На какъв етап е реализацията на заложените с Бюджет 2022 парк и детска площадка в ПИ 56784.555 на ул. „Тодор Влайков“, за която бяха предвидени 480 000 лв. и спортна площадка в ПИ 56784.528.545 на ул. „Ст. Шишков“ и ул. „Месемврия“ на стойност 250 000 лв.? Напомняме, че за тези имоти район „Източен“ имаше идеи за реализация на парково пространство и детски площадки още с бюджета за 2020 г., което намерение беше отклонено от общинската администрация с идентични първо обектът да се реализира от ОП „Паркове и градини“ на тройно повисока цена, а с последващите бюджети - от самия първостепенен разпоредител, но вече трета година няма резултат.

Към настоящия момент се подготвя обществена поръчка с предмет: „Инженеринг проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на комплексно съоръжение за активен спорт и площадка за игра на територията на район Източен“ по две обособени позиции: П1- спортна площадка с в ПИ 56784.528.545 на ул. „Ст. Шишков“ и ул. „Месемврия“ и П2- детска площадка в ПИ 56784.555 на ул. „Тодор Влайков“. Прогнозната стойност на гореописаната обществена поръчка съгласно одобрен доклад с № 7725/21.11.22г. е на обща стойност 730 800,00 лв. с ДДС.

С уважение,
ПЛАМЕН РАЙЧЕВ
Зам.- кмет „Строителство“
Община Пловдив