

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА", ул. Рогошко шосе №36, гр. Пловдив

ОБЕКТ : Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" в УПИ I-спортен терен, кв. 16 - нов, по плана на кв. Каменница, гр. Пловдив

Съгласно : Договор за възлагане на обществена поръчка №20 ДГ 924 /09.12.20 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ СМР №12

Днес, 10.01 2022 год., подписаните преставители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Пламен Райчев, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, инж. Атанас Ашеров, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Илиян Филипов, след проверка на място установиха, че към 21.12.2021 год. са извършени качествено и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	№ по КСС	Вид СМР	Ед.м	По КСС			Изпълнено от началото на строителството		Изпълнено по настоящия акт	
				Количество	Цена лв.	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.
Сектор А										
Конструктивни										
КОФРАЖНИ РАБОТИ										
КОФРАЖ ЧАСТ 1										
от кота 161.87 до кота 166.80										
от кота 166.80 до кота 169.80										
433		Кюфраж колони 50/70	м2	80,00	33,00	2 640,00	81,87	2 701,71	8,64	285,12
КОФРАЖ ЧАСТ 2										
от кота 169.80 до кота 172.80										
475		Кюфраж за плоча +172.80 и гр.2.33	м2	344,00	33,00	11 352,00	340,33	11 230,89	340,33	11 230,89
476		Кюфраж греди	м2	111,00	33,00	3 663,00	146,29	4 827,57	146,29	4 827,57
477		Кюфраж вътрешни стълби	м2	39,00	33,00	1 287,00	44,52	1 469,16	44,52	1 469,16
КОФРАЖ ЧАСТ 3										
от кота 169.80 до кота 172.80										
505		Кюфраж колони 40/60	м2	56,00	33,00	1 848,00	56,80	1 874,40	11,44	377,52
506		Кюфраж колони 50/70	м2	93,00	33,00	3 069,00	101,64	3 354,12	13,20	435,60
508		Кюфраж за плоча +172.80	м2	996,00	33,00	32 868,00	994,00	32 802,00	994,00	32 802,00
509		Кюфраж греди	м2	206,00	33,00	6 798,00	269,22	8 884,26	269,22	8 884,26
БЕТОЦОВИ РАБОТИ										
БЕТОН ЧАСТ 1										
от кота 166.80 до кота 169.80										
543*		Бетон колони 50/70	м3	12,00	135,30	1 623,60	12,93	1 749,43	1,94	262,48
БЕТОН ЧАСТ 2										
от кота 169.80 до кота 172.80										
589*		Бетон вътрешни стълби до 172.80	м3	9,00	135,30	1 217,70	10,20	1 380,06	10,20	1 380,06
590*		Бетон за плоча на кота 172.80	м3	74,00	135,30	10 012,20	73,69	9 970,26	73,69	9 970,26
591*		Бетон греди	м3	23,00	135,30	3 111,90	30,74	4 159,12	30,74	4 159,12
БЕТОН ЧАСТ 3										
от кота 169.80 до кота 172.80										
623*		Бетон колони 40/60	м3	7,00	135,30	947,10	8,38	1 133,81	1,76	238,13
624*		Бетон колони 50/70	м3	14,00	135,30	1 894,20	15,59	2 109,33	2,20	297,66
626*		Бетон за плоча на кота 172.80	м3	229,00	135,30	30 983,70	228,55	30 922,82	228,55	30 922,82
627*		Бетон греди	м3	47,00	135,30	6 359,10	47,87	6 476,81	47,87	6 476,81

АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ									
АРМИРОВКА ЧАСТ 1 - над кота +157,45									
639	Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45	кг	58 664,00	2,15	126 127,60	61 676,95	132 605,44	885,37	1 903,55
АРМИРОВКА ЧАСТ 2 - над кота +157,45									
646	Плоча над кота +157,45	кг	101 080,00	2,15	217 322,00	94 963,87	204 172,32	10 588,90	22 766,14
648	Греди, насадени стени и бордове	кг	29 960,00	2,15	64 414,00	60 670,81	130 442,24	11 057,13	23 772,83
650	Съълби над кота +157,45	кг	7 215,00	2,15	15 512,25	6 256,39	13 451,24	1 308,00	2 812,20
АРМИРОВКА ЧАСТ 3 - над кота +157,45									
655	Плоча над кота +157,45	кг	156 459,00	2,15	336 386,85	187 943,07	404 077,60	35 085,43	75 433,67
657	Греди, насадени стени и бордове	кг	65 600,00	2,15	141 040,00	77 635,79	166 916,95	21 308,03	45 812,26
Сектор Б									
Конструкции									
КОФРАЖНИ РАБОТИ									
КОФРАЖ ЧАСТ 2									
3936	от кота 156.67 до кота 162.02	м2	80,00	33,00	2 640,00	60,90	2 009,70	60,90	2 009,70
Сектор В									
Стъпанена конструкция за козирка на Сектор В									
Допълнителни позиции									
4319**	Заснемане и изпитване на анкърни елементи по конструктивен проект	бр.	12,00	10 007,39	120 088,68	4,00	40 029,56	1,00	10 007,39
Сектор Г									
Конструкции									
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ									
5406	Плоча	кг	65 976,00	2,15	141 848,40	66 835,31	143 695,92	11 079,86	23 821,70
5416	Армировка АП	кг	5 178,00	2,15	11 132,70	5 178,00	11 132,70	5 178,00	11 132,70
Промина на класа на бетона									
Сектор А									
БЕТОНОВИ РАБОТИ									
БЕТОН ЧАСТ 1									
543*	от кота 166.80 до кота 169.80	м3	12,00	44,30	531,60	12,93	572,80	1,94	85,94
БЕТОН ЧАСТ 2									
589*	от кота 169.80 до кота 172.80	м3	9,00	44,30	398,70	10,20	451,86	10,20	451,86
590*	Бетон вътрешни съълби до 172.80	м3	74,00	44,30	3 278,20	73,69	3 264,47	73,69	3 264,47
591*	Бетон за плоча на кота 172.80	м3	23,00	44,30	1 018,90	30,74	1 361,78	30,74	1 361,78

БЕТОН ЧАСТ 3									
от кота 169.80 до кота 172.80									
623*	Бетон колони 40/60	м3	7,00	44,30	310,10	8,38	371,23	1,76	77,97
624*	Бетон колони 50/70	м3	14,00	44,30	620,20	15,59	690,64	2,20	97,46
626*	Бетон за плоча на кота 172.80	м3	229,00	44,30	10 144,70	228,55	10 124,77	228,55	10 124,77
627*	Бетон греди	м3	47,00	44,30	2 082,10	47,87	2 120,64	47,87	2 120,64
Стойност без ДДС:					1 314 571,48		1 392 537,60		351 076,48
20% ДДС:					262 914,30		278 507,52		70 215,30
Стойност с ДДС:					1 577 485,78		1 671 045,12		421 291,78

Легенда: * - Изпълнени количества с клас на бетона С30/37 по Заповед №22 от 31.03.2021г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

Пламен Райчев

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ


ДЗЗД "КОЛЕЖА":

Илиян Филипов



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

инж. Ат. Ангелов



Проверил за част СК

инж. Г. Драгалева