

I. СТОЙНОСТ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО ЕТАПИ

ВИДОВЕ СМР	ИЗПЪЛНЕНО КЪМ 31.01.2023	ОСТАВАЩО ДО 36млн	ОСТАВАЩО ДО ЕТАП 1	ОСТАВАЩО ДО ЕТАП 2	ОБЩО
ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ	144 136,34 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	144 136,34 лв.
ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА И ПЪТНА ЧАСТ	214 121,77 лв.	1 158 441,27 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	1 372 563,04 лв.
КОНСТРУКЦИИ	4 672 686,01 лв.	263,13 лв.	186 985,96 лв.	0,00 лв.	4 859 935,11 лв.
МЕТАЛНИ ОГРАДИ, ПАРАПЕТИ И РЪКОХВАТКИ	0,00 лв.	1 121 245,77 лв.	1 337 034,58 лв.	0,00 лв.	2 458 280,35 лв.
СТОМАНЕНА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	4 623 369,54 лв.	47 647,00 лв.	0,00 лв.	9 578 990,96 лв.	14 250 000,84 лв.
ПОКРИТИЕ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ	0,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	3 254 764,27 лв.	3 254 764,27 лв.
АРХИТЕКТУРА	7 612 735,79 лв.	1 483 764,75 лв.	608 736,22 лв.	338 780,00 лв.	10 044 016,76 лв.
ВИК	1 920 852,67 лв.	106 436,89 лв.	162,31 лв.	0,00 лв.	2 027 451,87 лв.
ОВК	382 408,70 лв.	116 582,00 лв.	0,00 лв.	0,00 лв.	498 990,70 лв.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЧАСТ	1 718 056,59 лв.	1 127 771,17 лв.	1 692 477,01 лв.	677 220,06 лв.	5 215 524,82 лв.
ДОГРАМИ И ВРАТИ	806 890,00 лв.	37 480,00 лв.	427 540,00 лв.	0,00 лв.	1 271 910,00 лв.
смр без ддс	22 095 257,42 лв.	5 199 631,98 лв.	4 252 936,07 лв.	13 849 755,29 лв.	45 397 574,10 лв.
непредвидени	2 054 815,14 лв.	674 673,80 лв.	212 646,66 лв.	692 471,09 лв.	3 421 960,03 лв.
общо без ддс	24 150 072,55 лв.	5 874 305,78 лв.	4 465 582,73 лв.	15 234 730,82 лв.	48 819 534,13 лв.
ддс	4 830 014,51 лв.	1 174 861,16 лв.	893 116,55 лв.	3 046 946,16 лв.	9 763 906,83 лв.
общо с ддс	28 980 087,06 лв.	7 049 166,93 лв.	5 358 699,28 лв.	18 281 676,98 лв.	58 583 440,95 лв.
			41 387 953,28 лв.	ОБЩО	ОБЩО

ЗАБЕЛЕЖКА : По останалите 22 мил. Лева са заложили 5 % непредвидени разходи

