

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА", ул. Рогошко шосе №36, гр. Пловдив

ОБЕКТ : Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" в УПИ I-спортен терен, кв. 16 - нов, по плана на кв. Каменница, гр. Пловдив

Съгласно : Договор за възлагане на обществена поръчка №20 ДГ 924 /09.12.20 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ СМР №11

Днес, 14.12 2021 год., подписаните преставители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Пламен Райчев, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, инж. Атанас Ангелов, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Илиян Филипов, след проверка на място установиха, че към 29.11.2021 год. са извършени качествено и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	№ по КСС	Вид СМР	Ед.м	По КСС			Изпълнено от началото на строителството		Изпълнено по настоящия акт	
				Количество	Цена лв.	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.
Сектор А										
Конструктивни										
КОФРАЖНИ РАБОТИ										
КОФРАЖ ЧАСТ 1										
от кота 161.87 до кота 166.80										
	429	Кофраж насадени стени	м2	197,00	33,00	6 501,00	104,52	3 449,16	18,56	612,48
от кота 166.80 до кота 169.80										
	432	Кофраж колони 40/60	м2	18,00	33,00	594,00	23,04	760,32	23,04	760,32
	433	Кофраж колони 50/70	м2	80,00	33,00	2 640,00	73,23	2 416,59	73,23	2 416,59
	434	Кофраж шайби	м2	166,00	33,00	5 478,00	165,72	5 468,76	165,72	5 468,76
КОФРАЖ ЧАСТ 2										
от кота 169.80 до кота 172.80										
	472	Кофраж колони 40/60	м2	17,00	33,00	561,00	14,72	485,76	14,72	485,76
	473	Кофраж колони 50/70	м2	87,00	33,00	2 871,00	85,49	2 821,17	85,49	2 821,17
	474	Кофраж шайби	м2	126,00	33,00	4 158,00	134,58	4 441,14	134,58	4 441,14
КОФРАЖ ЧАСТ 3										
от кота 169.80 до кота 172.80										
	505	Кофраж колони 40/60	м2	56,00	33,00	1 848,00	45,36	1 496,88	45,36	1 496,88
	506	Кофраж колони 50/70	м2	93,00	33,00	3 069,00	88,44	2 918,52	88,44	2 918,52
	507	Кофраж шайби	м2	388,00	33,00	12 804,00	386,14	12 742,62	386,14	12 742,62
БЕТОНОВИ РАБОТИ										
БЕТОН ЧАСТ 1										
от кота 161.87 до кота 166.80										
	540*	Бетон насадени стени	м3	27,00	135,30	3 653,10	15,01	2 030,85	3,25	439,73
	541*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст. 13 до ст. 24 и бордове	м3	396,00	135,30	53 578,80	6,79	918,69	6,79	918,69
от кота 166.80 до кота 169.80										
	542*	Бетон колони 40/60	м3	3,00	135,30	405,90	4,61	623,73	4,61	623,73
	543*	Бетон колони 50/70	м3	12,00	135,30	1 623,60	10,99	1 486,95	10,99	1 486,95
	544*	Бетон шайби	м3	25,00	135,30	3 382,50	23,60	3 193,08	23,60	3 193,08
БЕТОН ЧАСТ 2										
от кота 169.80 до кота 172.80										
	586*	Бетон колони 40/60	м3	2,00	135,30	270,60	1,86	251,66	1,86	251,66
	587*	Бетон колони 50/70	м3	13,00	135,30	1 758,90	14,90	2 015,97	14,90	2 015,97
	588*	Бетон шайби	м3	20,00	135,30	2 706,00	19,43	2 628,88	19,43	2 628,88

	БЕТОН ЧАСТ 3								
	от кота 166.80 до кота 169.80								
620*	Бетон вътрешни стълби до 169.80	м3	19,00	135,30	2 570,70	16,25	2 198,63	16,25	2 198,63
621*	Бетон за плоча на кота 169.80	м3	225,00	135,30	30 442,50	225,30	30 483,09	225,30	30 483,09
622*	Бетон греди	м3	37,00	135,30	5 006,10	37,08	5 016,92	37,08	5 016,92
	от кота 169.80 до кота 172.80								
623*	Бетон колони 40/60	м3	7,00	135,30	947,10	6,62	895,69	6,62	895,69
624*	Бетон колони 50/70	м3	14,00	135,30	1 894,20	13,39	1 811,67	13,39	1 811,67
625*	Бетон шайби	м3	59,00	135,30	7 982,70	56,93	7 702,63	56,93	7 702,63
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ								
	АРМИРОВКА ЧАСТ 1 - над кота +157,45								
	Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45								
639	Армировка В500	кг	58 664,00	2,15	126 127,60	60 791,58	130 701,90	13 697,45	29 449,52
	Греди, насадени стени и бордове								
640	Армировка В500	кг	32 598,00	2,15	70 085,70	40 304,57	86 654,83	541,79	1 164,85
	АРМИРОВКА ЧАСТ 2 - над кота +157,45								
	Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45								
647	Армировка В500	кг	55 712,00	2,15	119 780,80	62 250,19	133 837,91	11 534,47	24 799,11
	АРМИРОВКА ЧАСТ 3 - над кота +157,45								
	Плоча над кота +157,45								
655	Армировка В500	кг	156 459,00	2,15	336 386,85	152 857,64	328 643,93	29 562,14	63 558,60
	Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45								
656	Армировка В500	кг	87 265,00	2,15	187 619,75	99 528,65	213 986,60	23 207,26	49 895,61
	Греди, насадени стени и бордове								
657	Армировка В500	кг	65 600,00	2,15	141 040,00	56 327,76	121 104,68	16 495,32	35 464,94
	Стълби над кота +157,45								
658	Армировка В500	кг	8 422,00	2,15	18 107,30	8 609,00	18 509,35	2 957,00	6 357,55
	Сектор Б								
	Конструкции								
	КОФРАЖНИ РАБОТИ								
	КОФРАЖ ЧАСТ 2								
	от кота 156.67 до кота 162.02								
3932	Кофраж фундаменти	м2	26,00	33,00	858,00	25,52	842,16	25,52	842,16
3933	Кофраж колони 30/30	м2	9,00	33,00	297,00	9,07	299,31	9,07	299,31
3934	Кофраж колони 40/40	м2	19,00	33,00	627,00	19,10	630,30	19,10	630,30
3935	Кофраж стени (над фундаменти)	м2	76,00	33,00	2 508,00	138,20	4 560,60	79,60	2 626,80
	БЕТОНОВИ РАБОТИ								
	БЕТОН ЧАСТ 2								
	от кота 156.67 до кота 162.02								
3951*	Бетон фундаменти	м3	20,00	135,30	2 706,00	18,30	2 475,99	18,30	2 475,99
3952*	Бетон стени (над фундаменти)	м3	69,00	135,30	9 335,70	22,17	2 999,60	15,37	2 079,56
	АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ								
	Фундаменти, фасове стени и вътрешни стълби								
3960	Армировка АП	кг	1 100,00	2,15	2 365,00	1 104,00	2 373,60	1 104,00	2 373,60
	Стени (над фундаменти)								
3961	Армировка АП	кг	855,00	2,15	1 838,25	785,92	1 689,73	785,92	1 689,73

	Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби									
3962	Армировка АП	кг	1 175,00	2,15	2 526,25	1 370,00	2 945,50	410,17	881,87	
	Анкериране на фундамент									
*	Фундамент под външно стълбище	бр.	1,00	1 211,47	1 211,47	1,00	1 211,47	1,00	1 211,47	
	Сектор В									
	Стъпанена конструкция за козирка на Сектор В									
4319**	Заснемане и изпитване на анкери елементи по конструктивен проект	бр.	1,00	20 186,40	20 186,40	1,00	20 186,40	1,00	20 186,40	
	Довършителни работи									
	Вътрешни стени - сухо строителство, кота + 4,62									
4409	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипскартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м ³ ; шпакловане и шлайфане на фуги и надкрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м ²	46,25	105,30	4 870,13	12,75	1 342,58	12,75	1 342,58	
4410	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м ²	342,26	61,30	20 980,54	107,83	6 609,98	107,83	6 609,98	
	WC мъже 1/3									
	Подове - Настилки, первази и поднастилки									
4454	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м ²	89,42	20,79	1 859,04	30,95	643,45	30,95	643,45	
4455	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м ²	89,42	13,65	1 220,58	30,95	422,47	30,95	422,47	
4456	Полиетиленово фолио	м ²	89,42	2,21	197,62	30,95	68,40	30,95	68,40	
4457	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоупътност, дебелина минимум 5 см	м ²	89,42	23,86	2 133,56	30,95	738,47	30,95	738,47	
	Стени и тавани									
4461	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	161,74	10,60	1 714,44	36,76	389,66	36,76	389,66	
4462	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м ²	217,97	20,79	4 531,60	75,75	1 574,84	75,75	1 574,84	
4474	Окачен таван от гипскартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м ²	98,18	39,26	3 854,55	15,29	600,29	15,29	600,29	
	Допълнителни позиции									
4319**	Заснемане и изпитване на анкери елементи по конструктивен проект	бр.	12,00	10 007,39	120 088,68	3,00	30 022,17	3,00	30 022,17	
	От позиция 4319** приспадаме стойността по КСС от позиция 4319									-20 186,40
	Промяна на класа на бетона									
	Сектор А									
	БЕТОНОВИ РАБОТИ									
	БЕТОН ЧАСТ 1									
	от кота 161.87 до кота 166.80									
540*	Бетон насадени стени	м ³	27,00	44,30	1 196,10	15,01	664,94	3,25	143,98	
541*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст. 13 до ст. 24 и бордове	м ³	396,00	44,30	17 542,80	6,79	300,80	6,79	300,80	
	от кота 166.80 до кота 169.80									
542*	Бетон колони 40/60	м ³	3,00	44,30	132,90	4,61	204,22	4,61	204,22	
543*	Бетон колони 50/70	м ³	12,00	44,30	531,60	10,99	486,86	10,99	486,86	
544*	Бетон шайби	м ³	25,00	44,30	1 107,50	23,60	1 045,48	23,60	1 045,48	
	БЕТОН ЧАСТ 2									
	от кота 169.80 до кота 172.80									
586*	Бетон колони 40/60	м ³	2,00	44,30	88,60	1,86	82,40	1,86	82,40	
587*	Бетон колони 50/70	м ³	13,00	44,30	575,90	14,90	660,07	14,90	660,07	

588*	Бетон шайби	м3	20,00	44,30	886,00	19,43	860,75	19,43	860,75
БЕТОН ЧАСТ 3									
от кота 166.80 до кота 169.80									
620*	Бетон вътрешни стълби до 169.80	м3	19,00	44,30	841,70	16,25	719,88	16,25	719,88
621*	Бетон за плоча на кота 169.80	м3	225,00	44,30	9 967,50	225,30	9 980,79	225,30	9 980,79
622*	Бетон греди	м3	37,00	44,30	1 639,10	37,08	1 642,64	37,08	1 642,64
от кота 169.80 до кота 172.80									
623*	Бетон колони 40/60	м3	7,00	44,30	310,10	6,62	293,27	6,62	293,27
624*	Бетон колони 50/70	м3	14,00	44,30	620,20	13,39	593,18	13,39	593,18
625*	Бетон шайби	м3	59,00	44,30	2 613,70	56,93	2 522,00	56,93	2 522,00
Сектор Б									
БЕТОНОВИ РАБОТИ									
БЕТОН ЧАСТ 2									
от кота 156.67 до кота 162.02									
3951*	Бетон фундаменти	м3	20,00	44,30	886,00	18,30	810,69	18,30	810,69
3952*	Бетон стени (над фундаменти)	м3	69,00	44,30	3 056,70	15,37	680,89	15,37	680,89
					1 403 800,90		1 233 810,70		383 072,67
Стойност без ДДС :							246 762,14		76 614,53
20% ДДС:							1 480 572,84		459 687,20
Стойност с ДДС:					1 684 561,08				

Легенда: * - Изпълнени количества с клас на бетона С30/37 по Заповед №22 от 31.03.2021г.
 ** - ЗАБЕЛЕЖКА: При позиция 4319 от общата стойност на допълнителната оферта се приспадат 20 186.40 лв от съществуващата по КСС, където позицията е за 1бр. Промяната е по заповед №50 от 29.06.2021г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 ОБЩИНА ПЛОВДИВ:



Пламен Райчев


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДЗЗД "КОЛЕЖА":



Илиян Филипов

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:



инж. Ат. Ангелов

Проверен за часо СК:
 или Г. Драговица