

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА", ул. Рогошко шосе №36, гр. Пловдив

ОБЕКТ : Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" в УПИ I-спортен терен, кв. 16 - нов, по плана на кв. Каменица, гр. Пловдив

Съгласно : Договор за възлагане на обществена поръчка №20 ДГ 924 /09.12.20 г.

ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ СМР №17

Днес, 16.06 2022 год.,

подписаните преставители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Пламен Райчев, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, инж. Атанас Ангелов, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Илиян Филипов, след проверка на място установиха, че към 28.05.2022год. са извършени качествено и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	№ по КСС	Вид СМР	Ед.м	По КСС			Изпълнено от началото на строителството		Изпълнено по настоящия акт	
				Количество	Цена лв.	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.
		Сектор А								
		Конструкции								
		КОФРАЖНИ РАБОТИ								
		КОФРАЖ ЧАСТ 1								
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	430	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове	м2	900,00	33,00	29 700,00	557,24	18 388,92	343,98	11 351,34
		КОФРАЖ ЧАСТ 2								
		от кота 157.45 до кота 161.87								
	455	Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м2	620,00	33,00	20 460,00	464,48	15 327,84	229,69	7 579,61
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	464	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове и греди 14, 15, 15' и 16	м2	997,00	33,00	32 901,00	529,67	17 479,11	316,53	10 445,47
		КОФРАЖ ЧАСТ 3								
		от кота 157.45 до кота 161.87								
	489	Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м2	834,00	33,00	27 522,00	646,11	21 321,63	319,03	10 528,06
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	497	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.22 и бордове	м2	852,00	33,00	28 116,00	584,65	19 293,45	350,66	11 571,75
		БЕТОНОВИ РАБОТИ								
		БЕТОН ЧАСТ 1								
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	541	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове	м3	396,00	135,30	53 578,80	216,55	29 299,22	113,12	15 305,55
		БЕТОН ЧАСТ 2								
		от кота 157.45 до кота 161.87								
	569	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	219,00	135,30	29 630,70	170,00	23 001,00	80,71	10 919,47
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	579	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове, греди 14, 15, 15', 16	м3	348,00	135,30	47 084,40	211,00	28 548,30	114,43	15 482,16
		БЕТОН ЧАСТ 3								
		от кота 157.45 до кота 161.87								
	607	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	288,00	135,30	38 966,40	245,03	33 152,56	115,93	15 685,40
		от кота 161.87 до кота 166.80								
	616	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст.22 и бордове	м3	354,00	135,30	47 896,20	233,53	31 596,61	125,02	16 914,97

Архитектура										
Довършителни работи										
ТРИБУНИ ЗАПАД										
2226	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	м2	4 724,57	4,18	19 748,70	4 724,57	19 748,70	4 724,57	19 748,70	
2227	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфане	м2	4 724,57	6,27	29 623,05	4 724,57	29 623,05	4 724,57	29 623,05	
2228	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на грапавини	м2	4 724,57	5,54	26 174,12	4 724,57	26 174,12	4 724,57	26 174,12	
2255****	Монтаж на полиетиленови седалки с облегалка за стадион - цветни, размери 430x440x315 мм	бр.	4 084,00	43,05	175 816,20	4 084,00	175 816,20	4 084,00	175 816,20	
2256****	Анкери Видира М8 (монтаж седалки)	бр.	12 252,00	3,08	37 736,16	12 252,00	37 736,16	12 252,00	37 736,16	
Сектор Б										
Конструкции										
***	Разрушаване и извозване на депо на трафопост, стоманобетонен гараж, масивна ограда и бетонен канал	м3	757,00	56,75	42 959,75	757,00	42 959,75	757,00	42 959,75	
***	Разрушаване и извозване на депо на трафопост, стоманобетонен гараж, масивна ограда и бетонен канал - ПРИСПАДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО КЪМ ПОЗИЦИЯ 2255, 2256 и 4621	м3	757,00	-56,75	-42 959,75	757,00	-42 959,75	757,00	-42 959,75	
***	Разрушаване и извозване на депо на метални гаражи	м3	403,00	28,46	11 469,38	403,00	11 469,38	403,00	11 469,38	
***	Разрушаване и извозване на депо на метални гаражи - ПРИСПАДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО КЪМ ПОЗИЦИЯ 2255, 2256 и 4621	м3	403,00	-28,46	-11 469,38	403,00	-11 469,38	403,00	-11 469,38	
Сектор В										
Архитектура										
Довършителни работи										
ТРИБУНИ ИЗТОК										
4621	Монтаж на полиетиленови седалки с облегалка за стадион - цветни, размери 430x440x315 мм	бр.	4 944,00	43,05	212 839,20	485,64	20 906,60	485,64	20 906,60	
4624	Полагане на алкална мазилка върху бетонови повърхности включително оформяне на ръбове	м2	4 925,00	49,20	242 310,00	957,66	47 116,64	957,66	47 116,64	
Сектор Г										
Конструкции										
КОФРАЖНИ РАБОТИ										
КОФРАЖ ЧАСТ 1										
от кота 156.67 до кота 162.02										
5332	Кофраж стъпала трибуни - до 16 вкл.	м2	255,00	33,00	8 415,00	255,00	8 415,00	255,00	8 415,00	
5334	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm	м	244,00	42,90	10 467,60	244,00	10 467,60	244,00	10 467,60	
5335	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м	203,00	45,05	9 145,15	203,00	9 145,15	203,00	9 145,15	
от кота 162.02 до кота 169.56										
5343	Кофраж бордове	м2	114,00	33,00	3 762,00	96,78	3 193,74	52,49	1 732,17	
5344	Кофраж стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м2	217,00	33,00	7 161,00	217,00	7 161,00	217,00	7 161,00	
5346	Корпажна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м	432,00	45,05	19 461,60	397,54	17 909,18	397,54	17 909,18	
КОФРАЖ ЧАСТ 2										
от кота 156.67 до кота 162.02										
5358	Кофраж стъпала трибуни (до 16 вкл.)	м2	187,00	33,00	6 171,00	162,49	5 362,17	118,80	3 920,52	
5360	Корпажна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm	м	285,00	42,90	12 226,50	232,66	9 981,11	124,83	5 355,21	
5361	Корпажна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м	130,00	45,05	5 856,50	130,00	5 856,50	130,00	5 856,50	
от кота 156.67 до кота 162.02										
**	Кофраж стъпала трибуни - от ст.17 до ст.24	м2	210,84	33,00	6 957,70	210,84	6 957,72	210,84	6 957,70	

**	Кофраж стъпала трибуни - от ст.17 до ст.24 - ПРИСПАДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО КЪМ ПОЗИЦИЯ 2255, 2256 и 4621	м2	210,84	-33,00	-6 957,70	210,84	-6 957,72	210,84	-6 957,70	
**	Кофражна хартиена тълба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м	367,10	42,90	15 748,59	367,10	15 748,59	367,10	15 748,59	
**	Кофражна хартиена тълба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm - ПРИСПАДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО КЪМ ПОЗИЦИЯ 2255, 2256 и 4621	м	367,10	-42,90	-15 748,59	367,10	-15 748,59	367,10	-15 748,59	
**	Кофраж бордове	м2	52,49	33,00	1 732,17	52,49	1 732,17	52,49	1 732,17	
**	Кофраж бордове - ПРИСПАДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО КЪМ ПОЗИЦИЯ 2255, 2256 и 4621	м2	52,49	-33,00	-1 732,17	52,49	-1 732,17	52,49	-1 732,17	
БЕТОНОВИ РАБОТИ										
БЕТОН ЧАСТ 1										
от кота 156.67 до кота 162.02										
5365	Бетон стъпала трибуни - до 16 вкл.	м3	83,00	135,30	11 229,90	83,00	11 229,90	83,00	11 229,90	
от кота 162.02 до кота 169.56										
5374	Бетон бордове	м3	18,00	135,30	2 435,40	12,48	1 688,54	5,56	752,32	
5375	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3	77,00	135,30	10 418,10	77,00	10 418,10	77,00	10 418,10	
5376	Бетон доляти стъпала	м3	10,40	135,30	1 407,12	10,40	1 407,12	10,40	1 407,12	
БЕТОН ЧАСТ 2										
от кота 156.67 до кота 162.02										
5388	Бетон стъпала трибуни (до 16 вкл.)	м3	79,00	135,30	10 688,70	51,46	6 962,54	32,05	4 335,72	
от кота 162.02 до кота 169.56										
5398	Бетон бордове	м3	27,00	135,30	3 653,10	19,17	2 593,70	5,56	752,32	
5399	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3	56,00	135,30	7 576,80	56,00	7 576,80	56,00	7 576,80	
5400	Бетон доляти стъпала	м3	7,60	135,30	1 028,28	5,60	757,68	5,60	757,90	
АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ										
Стени (над фундаменти), стени и фусове стени										
5402	Армировка АI	кг	26,00	2,15	55,90	26,00	55,90	26,00	55,90	
Греди, насадени стени и бордове										
5407	Армировка АI	кг	205,00	2,15	440,75	205,00	440,75	166,82	358,66	
Стъпала, трибуни и греди										
5409	Армировка АI	кг	93,00	2,15	199,95	93,00	199,95	43,31	93,12	
5410	Армировка АIII	кг	38 219,00	2,15	82 170,85	64 118,22	137 854,17	25 546,43	54 924,82	
5410	Армировка АIII - ПРИСПАДАНЕ НА КОЛИЧЕСТВО КЪМ ПОЗИЦИЯ 2255, 2256 и 4621	кг	38 219,00	-2,15	-82 170,85	64 118,22	-137 854,17	25 546,43	-54 924,82	
Архитектура										
Довършителни работи										
ФАСАДИ										
Фасадни обработки										
5500	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м	240,02	8,12	1 948,96	230,00	1 867,60	230,00	1 867,60	
5501	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	674,71	16,11	10 869,58	549,79	8 857,12	549,79	8 857,12	
5502	Оформяне на изпъкнали ръбове при мазилка с поцинкован профил	м	138,20	7,74	1 069,67	130,00	1 006,20	130,00	1 006,20	
ТРИБУНИ СЕВЕР										
5639	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	м2	4 724,57	4,18	19 748,70	3 927,59	16 417,32	3 927,59	16 417,32	
5640	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфане	м2	4 724,57	6,27	29 623,05	3 927,59	24 625,99	3 927,59	24 625,99	
5641	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на гравянини	м2	4 724,57	5,54	26 174,12	3 927,59	21 758,85	3 927,59	21 758,85	

Сектор А										
Конструкции										
БЕТОНОВИ РАБОТИ										
БЕТОН ЧАСТ 1										
от кота 161.87 до кота 166.80										
541*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове	м3	396,00	44,30	17 542,80	216,55	9 593,17	113,12	5 011,35	
541*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	396,00	-44,30	-17 542,80	216,55	-9 593,17	113,12	-5 011,35	
БЕТОН ЧАСТ 2										
от кота 157.45 до кота 161.87										
569*	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	219,00	44,30	9 701,70	170,00	7 531,00	80,71	3 575,26	
569*	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12 ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	219,00	-44,30	-9 701,70	170,00	-7 531,00	80,71	-3 575,26	
от кота 161.87 до кота 166.80										
579*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове, греди 14, 15, 15', 16	м3	348,00	44,30	15 416,40	211,00	9 347,30	114,43	5 069,18	
579*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове, греди 14, 15, 15', 16 - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	348,00	-44,30	-15 416,40	211,00	-9 347,30	114,43	-5 069,18	
БЕТОН ЧАСТ 3										
от кота 157.45 до кота 161.87										
607*	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	288,00	44,30	12 758,40	245,03	10 854,83	115,93	5 135,72	
607*	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12 - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	288,00	-44,30	-12 758,40	245,03	-10 854,83	115,93	-5 135,72	
от кота 161.87 до кота 166.80										
616*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 22 и бордове	м3	354,00	44,30	15 682,20	233,53	10 345,38	125,02	5 538,31	
616*	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 22 и бордове - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	354,00	-44,30	-15 682,20	233,53	-10 345,38	125,02	-5 538,31	
Сектор Г										
Конструкции										
БЕТОНОВИ РАБОТИ										
БЕТОН ЧАСТ 1										
от кота 156.67 до кота 162.02										
5365*	Бетон стъпала трибуни - до 16 вкл.	м3	83,00	44,30	3 676,90	169,59	7 512,84	169,59	7 512,64	
5365*	Бетон стъпала трибуни - до 16 вкл. - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	83,00	-44,30	-3 676,90	169,59	-7 512,84	169,59	-7 512,64	
от кота 162.02 до кота 169.56										
5374*	Бетон бордове	м3	18,00	44,30	797,40	12,48	552,86	5,56	246,33	
5374*	Бетон бордове - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	18,00	-44,30	-797,40	12,48	-552,86	5,56	-246,33	
5375*	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3	77,00	44,30	3 411,10	82,60	3 659,08	82,60	3 659,08	
5375*	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23 - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	77,00	-44,30	-3 411,10	82,60	-3 659,08	82,60	-3 659,08	
5376*	Бетон доляти стъпала	м3	10,40	44,30	460,72	12,20	540,46	12,20	540,32	
5376*	Бетон доляти стъпала - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	10,40	-44,30	-460,72	12,20	-540,46	12,20	-540,32	

БЕТОН ЧАСТ 2										
	от кота 156.67 до кота 162.02									
5388*	Бетон стъпала трибуни (до 16 вкл.)	м3	79,00	44,30	3 499,70	51,46	2 279,68	32,05	1 419,61	
5388*	Бетон стъпала трибуни (до 16 вкл.) - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	79,00	-44,30	-3 499,70	51,46	-2 279,68	32,05	-1 419,61	
	от кота 162.02 до кота 169.56									
5398*	Бетон бордове	м3	27,00	44,30	1 196,10	19,17	849,23	5,56	246,33	
5398*	Бетон бордове - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	27,00	-44,30	-1 196,10	19,17	-849,23	5,56	-246,33	
5399*	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3	56,00	44,30	2 480,80	57,64	2 553,51	57,64	2 553,51	
5399*	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23 - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	56,00	-44,30	-2 480,80	57,64	-2 553,51	57,64	-2 553,51	
5400*	Бетон дюляти стъпала	м3	7,60	44,30	336,68	5,60	248,08	5,60	248,15	
5400*	Бетон дюляти стъпала - ПРИСПАДАНЕ КЪМ ПОЗИЦИИ 2255, 2256 и 4621	м3	7,60	-44,30	-336,68	5,60	-248,08	5,60	-248,15	
Стойност без ДДС:					1 321 337,37		789 885,61		665 138,51	
20% ДДС:					264 267,47		157 977,12		133 027,70	
Стойност с ДДС:					1 585 604,84		947 862,73		798 166,21	

Легенда: * - Изпълнени количества с клас на бетона С30/37 по Заповед №22 от 31.03.2021г.
 ** - Липсваща позиция и количества в КСС
 *** - Допълнително възложена дейност според Доклад от 18.02.2022г. И Констативен протокол от 15.02.2022г.
 **** - Стойностите на всички превишени или нови количества са приспаднати от оригиналните им позиции и са добавени към позиция 2255 и 2256
 Справка между реално изпълнени количества и описани такива по Акт Протокол №17 могат да се видят от приложената подробна ведомост

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
 ОБЩИНА ПЛОВДИВ:


Пламен Райков

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
 ДЗЗД "КОЛЕЖА":

Илиян Филипов



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:



инж. Ат. Ангелов

Мръвечина:
 инж. Ди. Симеонов
 Рък. Мръвеч