

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА "

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ 1-

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №2									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
I		Котражни работи - сектор А						1 470,99	
1		Котраж колони от кога 157.45 до кога 161.87						629,75	
1,1	414	Част 1						227,06	
		K1.14;K1.15;K1.22;K1.23;K1.25;K1.26;K1.27	м2	0,70	0,50	3,99	7	67,03	
		K1.1;K1.2;K1.4;K1.5;K1.12	м2	0,70	0,50	3,75	5	45,00	
		K1.13;K1.16;K1.19;K1.18;K1.34	м2	0,70	0,50	3,82	5	45,84	
		K1.10;K1.35;K1.28;K1.29	м2	0,70	0,50	4,14	4	39,74	
		K1.11	м2	0,70	0,50	3,97	1	9,53	
		K1.24	м2	0,70	0,50	4,40	1	10,56	
		K1.8	м3	0,70	0,50	3,90	1	9,36	
	416	Част 1						37,63	
		K1.20;K1.21	м2	0,90	0,70	3,97	2	25,41	
		K1.17	м2	0,90	0,70	3,82	1	12,22	
	413	Част 1						5,35	
		K1.36	м2	0,40	0,30	3,82	1	5,35	
	449	Част 2						172,20	
		K2.10;K2.11;K2.14;K2.15;K2.17;	м2	0,70	0,50	3,97	5	47,64	

Подробна количествена сметка към Протокол №2									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
		K2.24;K2.26;K2.27;K2.28;K2.35	м2	0,70	0,50	4,14	5	49,68	
	450	K2.1;K2.2;K2.4;K2.5;K2.6;K2.7;K2.8;K2.9	м2	0,70	0,50	3,90	8	74,88	
		Част 2						<b>25,41</b>	
1,3	483	K2.12;K2.13	м2	0,90	0,70	3,97	2	25,41	
		Част 3						<b>162,10</b>	
		K3.31;K3.37;K3.39;K3.35;K3.36;K3.38	м2	0,70	0,50	4,14	6	59,62	
		K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13	м2	0,70	0,50	3,82	6	55,01	
		K3.17;K3.18; K3.19;K3.20	м2	0,70	0,50	3,97	4	38,11	
2		K3.16	м2	0,70	0,50	3,90	1	9,36	
2,1	417	Котраж шайби от кота 157.45 до кота 161.87						<b>786,71</b>	
		Част 1						<b>167,70</b>	
		Ш1.2;Ш1.3;Ш1.9	м2	16,20		4,14	1	67,07	
		Ш1.10;Ш1.14	м2	2,50	0,30	4,14	2	46,37	
		Ш1.5;Ш1.6	м2	3,00	0,40	3,99	2	54,26	
2,2	451	Част 2						<b>318,86</b>	
		Ш2.7;Ш2.8	м2	3,00	0,40	4,14	2	56,30	
		Ш2.2;Ш2.3;Ш2.6	м2	16,20		4,14	1	67,07	
		Ш2.1	м2	4,90	0,30	4,14	1	43,06	
		Ш2.9;Ш2.10;Ш2.11	м2	15,00		4,14	1	62,10	
		Ш2.4;Ш2.13	м2	21,82		4,14	1	90,33	

Подробна количествена сметка към Протокол №2									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
2,3	485	Част 3						<b>300,15</b>	
		ШЗ.13;ШЗ.10;ШЗ.9;ШЗ.8	м2	26,90		4,14	1	111,37	
		ШЗ.4;ШЗ.2;ШЗ.14	м2	45,60		4,14	1	188,78	
3		Кофразж стъпала вътрешна трибуна от кота 153.80 до кота 157.45						<b>54,53</b>	
		Част 2						<b>54,53</b>	
		Ст.1	м2	8,40		0,475	1	3,99	
		Ст.2	м2	9,15		0,475	1	4,35	
		Ст.3	м2	9,90		0,475	1	4,70	
		Ст.4	м2	10,66		0,475	1	5,06	
		Ст.5	м2	11,42		0,475	1	5,42	
		Ст.6	м2	12,18		0,475	1	5,79	
		Ст.7	м2	12,94		0,475	1	6,15	
		Ст.8	м2	13,70		0,475	1	6,51	
		страници	м2	1,80			2	3,60	
		малки стъпала/междинни/	м2	3,00		0,208	1	0,62	
			м2	3,00		0,158	15	7,11	
		страници	м2	0,18			1	0,18	
				0,15			7	1,05	

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
II		Кофражни работи - сектор В						39,31
1	4311	Кофраж фундаменти, стени и стълби						30,42
		Ст.17 и Ст. 18	м2	7,45			4	29,80
2	4313	Кофраж греди, насадени стени, бордове и трибуни		0,30		1,03	2	0,62
		борд	м2	3,90		1,14	2	8,89
III		Кофражни работи - сектор Г						1 746,75
1		Кофраж колони от кога 156.67 до кога 162.02						130,44
1,1	5350	Част 2						115,68
		К1;К2	м2	0,70	0,50	4,27	2	20,50
		К3;К4;К5	м2	0,70	0,50	4,12	3	29,66
1,2	5348	Част 2	м2	0,70	0,50	3,90	7	65,52
1,3	5349	Част 2	м2	0,70	0,40	3,90	1	8,58
2		Кофраж колони от кога 162.02 до кога 169.56						6,18
2,1	5336	Част 1						5,16
		К18	м2	0,35	0,40	3,44	1	5,16

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		Кображ шайби от кота 162.02 до кота 169.56						8,91
3,1		Част 1						8,91
			м2	4,08		1,00	2	8,16
			м2	0,35		2,15	1	0,75
4		Кображ шайби от кота 156.67 до кота 162.02						154,32
4,1	5351	Част 2						154,32
			м2	2,39		3,90	1	9,32
			м2	2,64		3,90	1	10,30
			м2	7,55		3,90	1	29,45
			м2	5,21		7,14	1	37,20
			м2	31,60		1,00	2	63,20
			м2	0,35		8,22	1	2,88
			м2	0,35		5,67	1	1,98
5		Кображ за плоча трибуна						985,70
		Част 1						
5,1	5329	от кота 156.67 до кота 162.02						504,14
		дъно пързалка	м2	64,80	7,78		1	504,14

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
5,2	5340	от кота 162.02 до кота 169.56						<b>481,56</b>
		дъно пързалка	м2	64,80	7,58		1	491,18
		плоча под насадени стени	м2	-3,20	3,96		3	-38,02
		страници	м2	8,95	1,00	1,00	1	8,95
			м2	<b>64,80</b>		0,30	1	19,44
6		Кофраж греди	м2					<b>136,09</b>
		Част 1						
6,1	5341	от кота 162.02 до кота 169.56						<b>136,09</b>
		Греда 5						
		дъно греда	м2	84,25	1,00	1,00	1	84,25
		страници	м2	64,80		0,80	1	51,84
7		Кофраж външни стълби	м2					<b>163,56</b>
7,1	5333	Част 1						<b>64,40</b>
		дъно	м2	3,80	2,40		1	9,12
				1,20	2,40		1	2,88
			м2	3,41	2,40		1	8,18
				5,00	2,05		1	10,25
			м2	5,00	1,80		1	9,00
		страници	м2	2,80	1,00	1,00	2	5,60
				0,57	1,00	1,00	2	1,14
			м2	5,00	1,00	0,25	1	5,00

Подробна количествена сметка към Протокол №2									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
		чела	м2	2,40		0,17	22	8,98	
7,2	5359	Част 2	м2	5,00		0,17	5	4,25	
		дъно	м2	3,80	2,40		2	18,24	
				1,20	2,40		2	5,76	
			м2	3,41	2,40		2	16,37	
				5,00	2,05		1	10,25	
			м2	5,00	1,80		1	9,00	
		страници	м2	2,80	1,00	1,00	4	11,20	
				0,57	1,00	1,00	2	1,14	
			м2	5,00	1,00	0,25	1	5,00	
		чела	м2	2,40		0,17	44	17,95	
8			м2	5,00		0,17	5	4,25	
		Котраж насадени стени при входове	м2					96,29	
8,1	5342	Част 1						96,29	
		НСм.3,4,5,6	м2	7,60			8	60,80	
			м2	0,30		2,88	4	3,46	
			м3	0,30		0,81	4	0,97	
		НСм.8	м2	6,80			2	13,60	
			м2	0,30		2,88	1	0,86	

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			м3	0,30		0,98	1	0,29
		НСт.7	м2	7,60			2	15,20
			м2	0,30		2,88	1	0,86
			м2	0,30		0,81	1	0,24
9		Кофраз насадени стени						<b>66,27</b>
9,1	5330	Част 1						<b>66,27</b>
		НСт.9	м2	1,90		1,32	2	5,02
			м2	7,05		1,32	2	18,61
			м2	3,06		1,32	2	8,08
			м2	0,72		1,32	2	1,90
			м2	4,52		1,32	2	11,93
		НСт.10	м2	7,05		1,47	2	20,73
<b>TOTAL</b>								<b>3 257,05</b>

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /  
инж. Юлиан Попов

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

<b>Подробна количествена сметка към Протокол №2</b>								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
1	411	Земни работи - сектор А Обратен насип от несортиран минерален материал (трошен камък), вкл. механизирано уплътняване на пластове	м3	3 568,00		0,35		<b>1 248,80</b>

**Възложител:**  
**/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /**  
инж. Юлиан Попов

**Изпълнител:**  
**/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /**  
Илиян Филипов



**Проверил:** .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
 ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №2									
№	№ по КСС	Наименование	ЕД.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
I		Армировъчни работи - сектор А						51 932,61	
1		Армировка колони, шайби						47 100,09	
1,1	639	Част 1						16 130,76	
		K1.4;K1.5;K1.15;K1.23;K1.25;K1.26;K1.27;K1.16;K1.18;K1.1	кг					7 706,76	
		9;K1.20;K1.28;K1.29;K1.34							
		K1.10;K1.35	кг					835,12	
		K1.11;K1.21	кг					965,51	
		K1.22	кг					460,97	
		K1.12;K1.13;K1.14;K1.36	кг					1 344,15	
		K1.17;K1.24	кг					828,70	
		K1.1;K1.2;K1.8	кг					1 230,98	
		Ш1.2;Ш1.3;Ш1.9;Ш1.10;Ш1.14	кг					2 758,57	
1,2	647	Част 2	кг					4586,74	
		Ш1.5;Ш1.6						17 607,53	
		K2.5;K2.26	кг					779,52	
		K2.15;K2.17;K2.27;K2.28	кг					1 945,24	
		K2.6;K2.7;K2.8;K2.9	кг					1 616,60	
		K2.11;K2.14;K2.35	кг					2 047,57	
		K2.1;K2.2	кг					808,30	
		K2.4	кг					392,44	

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		К2.10	кг					417,56
		К2.12;К2.13	кг					1 095,89
		К2.24	кг					375,37
		Ш2.8	кг					954,18
		Ш2.7	кг					954,18
		Ш2.1;Ш2.2;Ш2.3;Ш2.6	кг					2 562,93
		Ш2.9;Ш2.10;Ш2.11	кг					1 081,94
		Ш2.4	кг					1 482,40
		Ш2.13	кг					1 093,41
1,3	656	<b>Част 3</b>						<b>13 361,80</b>
		К3.37;К3.39	кг					573,94
		К3.35;К3.36;К3.38	кг					860,91
		К3.8; К3.9; К3.10; К3.11; К3.12; К3.13	кг					1 821,40
		К3.17;К3.18; К3.19; К3.20	кг					1 228,67
		К3.31	кг					286,97
		К3.16	кг					303,57
		Ш3.4	кг					1 045,98
		Ш3.2;Ш3.14	кг					3 239,72
		Ш3.8;Ш3.10	кг					1 260,31
		Ш3.9	кг					1 673,84
		Ш3.13	кг					1 066,49

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
2		ОБЩО Стъпала трибуни и доляти стъпала (част 1,2 и 3)						4 832,52
2,1	659	Армировка B500						4 832,52
		Част 2						
		Стъпала трибуна	кг					4 446,75
		малки стъпала/междинни/	кг					385,77
II		Армировъчни работи - сектор В						154,74
1	4317	Армировка AIII						154,74
		Ст.17 и Ст. 18	кг					154,74
III		Армировъчни работи - сектор Г						70 176,30
1		Армировка колони, шайби						7 604,27
	5404	Армировка AI	кг					1 796,46
	5405	Армировка AIII	кг					5 807,81
2	5406	Армировка плочи						42 187,92
2,1		Армировка плоча трибуна						42 187,92
		Долна армировка	кг					24 867,53
		Горна армировка	кг					17 320,39
3		Армировка стъпала, трибуни и греди						11 216,19
	5409	Армировка AI	кг					49,69
	5410	Армировка AIII	кг					11 166,50

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
4		Армировка външни стълби						7 817,00
	5411	AI	кг					378,00
	5412	AIII	кг					7 439,00
5		Армировка греди, насадени стени и бордове						1 350,92
	5407	AI	кг					38,18
	5408	AIII	кг					1 312,74
<b>TOTAL</b>								<b>122 263,65</b>

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /  
инж. Юлиан Попов

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ Г-

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №2									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
1		Бетонени работи - сектор А						235,24	
1,1	523	Бетон колони от кота 157.45 до кота 161.87						94,73	
		Част 1						33,11	
		K1.14;K1.15;K1.22;K1.23;K1.25;K1.26;K1.27	м3	0,70	0,50	3,99	7	9,78	
		K1.1;K1.2;K1.4;K1.5;K1.12	м3	0,70	0,50	3,75	5	6,56	
		K1.13;K1.16;K1.19;K1.18;K1.34	м3	0,70	0,50	3,82	5	6,69	
		K1.10;K1.35;K1.28;K1.29	м3	0,70	0,50	4,14	4	5,80	
		K1.11	м2	0,70	0,50	3,97	1	1,39	
		K1.24	м2	0,70	0,50	4,40	1	1,54	
		K1.8	м3	0,70	0,50	3,90	1	1,37	
1,2	525	Част 1						7,41	
		K1.20;K1.21	м3	0,90	0,70	3,97	2	5,00	
		K1.17	м3	0,90	0,70	3,82	1	2,41	
1,3	522	Част 1						0,46	
		K1.36	м3	0,40	0,30	3,82	1	0,46	
1,4	562	Част 2						25,11	
		K2.10;K2.11;K2.14;K2.15;K2.17;	м3	0,70	0,50	3,97	5	6,95	
		K2.24;K2.26;K2.27;K2.28;K2.35	м3	0,70	0,50	4,14	5	7,25	
		K2.1;K2.2;K2.4;K2.5;K2.6;K2.7;K2.8;K2.9	м3	0,70	0,50	3,90	8	10,92	
1,5	563	Част 2						5,00	

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1,6	600	Част 3	м3	0,90	0,70	3,97	2	5,00
								<b>23,64</b>
		К2.12;К2.13						
		К3.31;К3.37;К3.39;К3.35;К3.36;К3.38	м3	0,70	0,50	4,14	6	8,69
		К3.8; К3.9; К3.10; К3.11; К3.12; К3.13	м3	0,70	0,50	3,82	6	8,02
		К3.17;К3.18; К3.19;К3.20	м3	0,70	0,50	3,97	4	5,56
2		К3.16	м3	<b>0,70</b>	0,50	3,90	1	1,37
2,1	526	Бетон шайби						<b>117,59</b>
		Част 1						<b>25,47</b>
		Ш1.2;Ш1.3;Ш1.9	м3	2,34		4,14	1	9,69
		Ш1.10;Ш1.14	м3	2,50	0,30	4,14	2	6,21
		Ш1.5;Ш1.6	м3	3,00	0,40	3,99	2	9,58
2,2	564	Част 2						<b>47,82</b>
		Ш2.2;Ш2.3;Ш2.6	м3	2,34		4,14	1	9,69
		Ш2.7;Ш2.8	м3	3,00	0,40	4,14	2	9,94
		Ш2.1	м3	4,90	0,30	4,14	1	6,09
		Ш2.9;Ш2.10;Ш2.11	м3	2,16		4,14	1	8,94
		Ш2.4;Ш2.13	м3	3,18		4,14	1	13,17
2,3	602	Част 3						<b>44,30</b>
		Ш3.13;Ш3.10;Ш3.9;Ш3.8	м3	3,95		4,14	1	16,35
		Ш3.4;Ш3.2;Ш3.14	м3	<b>6,75</b>		<b>4,14</b>	1	27,95
3		Бетон стъпала вътрешна трибуна						<b>22,91</b>
3,1		Част 2						<b>22,91</b>
		Ст.1	м3	0,23		8,40	1	1,93
		Ст.2	м3	0,23		9,15	1	2,10
		Ст.3	м3	0,23		9,90	1	2,28
		Ст.4	м3	0,23		10,66	1	2,45

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Ст.5	м3	0,23		11,42	1	2,63
		Ст.6	м3	0,23		12,18	1	2,80
		Ст.7	м3	0,23		12,94	1	2,98
		Ст.8	м3	0,15		13,70	1	2,06
		малки стъпала/междинни/	м3	0,18		3,00	1	0,54
			м3	0,15		3,00	7	3,15
<b>II</b>		<b>Бетонни работи - сектор В</b>						<b>5,80</b>
1	4314	Бетон фундаменти, стени и стълби						<b>4,47</b>
		Ст.17 и Ст. 18	м3	7,45		0,30	2	4,47
2	4316	Бетон греди, насадени стени, бордове и трибуни						<b>1,33</b>
		борд	м3	1,17		1,14	1	1,33
<b>III</b>		<b>Бетонни работи - сектор Г</b>						<b>453,09</b>
1		Бетон колони от кота 157.45 до кота 162.02						<b>18,54</b>
1,1	5380	Част 2						<b>16,87</b>
		К1;К2	м3	0,70	0,50	4,27	2	2,99
		К3;К4;К5	м3	0,70	0,50	4,12	3	4,33
		К20;К21;К22;К23;К24;К25;К26	м3	0,70	0,50	3,90	7	9,56
1,2	5378	Част 2						<b>1,09</b>
		К19	м3	0,70	0,40	3,90	1	1,09
1,3	5379	Част 2						<b>0,58</b>
		К14	м3	0,35	0,40	4,12	1	0,58
2		Бетон колони от кота 162.02 до кота 169.56						<b>0,48</b>
2,1	5367	Част 1						<b>0,48</b>
		К18	м3	0,35	0,40	3,44	1	0,48



**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		Бетон шайби от кота 162.02 до кота 169.56						1,43
3,1		Част 1						1,43
			м3	4,08		0,35	1	1,43
4		Бетон шайби от кота 156.67 до кота 162.02						23,79
4,1	5381	Част 2						23,79
			м3	0,75		3,90	1	2,93
			м3	1,05		3,90	1	4,10
			м3	0,80		7,14	1	5,71
			м3	31,60		0,35	1	11,06
5		Бетон плоча трибуна	м3					287,19
		Част 1						
5,1	5363	от кота 156.67 до кота 162.02						151,24
			м3	64,80	7,78	0,30	1	151,24
5,2	5371	от кота 162.02 до кота 169.56						135,95
			м3	64,80	7,58	0,30	1	147,36
			м3	-3,20	3,96	0,30	3	-11,40
6		Бетон греди	м3					67,39
		Част 1						
6,1	5372	от кота 162.02 до кота 169.56						67,39
			м3	64,80	1,30	0,80	1	67,39
7		Бетон външни стълби	м3					30,89
7,1	5366	Част 1						12,08
			м3	5,00	0,56		1	2,80
			м3	5,00	2,05	0,25	1	2,56
			м3	2,80		2,40	1	6,72
7,2	5389	Част 2						18,80
			м3	5,00	0,56		1	2,80

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			м3	5,00	2,05	0,25	1	2,56
			м3	2,80		2,40	2	13,44
8		Бетон насадени стени при входове	м3					13,44
8,1	5373	Част 1	м3					13,44
		НСт.3,4,5,6	м3	7,60		0,30	4	9,12
		НСт.8	м3	6,80		0,30	1	2,04
		НСт.7	м3	7,60		0,30	1	2,28
9		Бетон насадени стени						9,94
9,1	5364	Част 1						9,94
		НСт.9	м3	1,90	0,30	1,32	1	0,75
			м3	7,05	0,30	1,32	1	2,79
			м3	3,06	0,30	1,32	1	1,21
			м3	0,72	0,30	1,32	1	0,29
			м3	4,52	0,30	1,32	1	1,79
		НСт.10	м3	7,05	0,30	1,47	1	3,11
		<b>TOTAL</b>	м3					<b>694,13</b>

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /  
инж. Юлиан Попов

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
 ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ 1-

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №2									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
1		Архитектура - сектор Б							
1		Фасади							
1,1		Външни стени зидани							
	3438	Фасадно тръбно инвентарно скеле с височина до 20м - лек тип	м2					1 383,40	
1,2		Кота +4.32						1 383,40	
	3443	Щурцове над отвори на зид 25 см	м						15,90
	3441	Зидария от плътни тухли	м3						100,04
			м3	7,58	0,25				1,90
			м3	11,45	0,25				2,86
			м3	4,20	0,25				1,05
			м3	10,10	0,25				2,53
			м3	9,67	0,25				2,42
			м3	40,16	0,25				10,04
			м3	10,10	0,25				2,53
			м3	10,10	0,25				2,53
			м3	4,00	0,25				1,00
			м3	9,20	0,25				2,30
			м3	55,56	0,25				13,89
			м3	10,10	0,25				2,53
			м3	4,00	0,25				1,00
			м3	11,09	0,25				2,77

**Подробна количествена сметка към Протокол №2**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			м3	10,74	0,25			2,69
			м3	4,00	0,25			1,00
			м3	9,67	0,25			2,42
			м3	40,35	0,25			10,09
			м3	11,09	0,25			2,77
			м3	10,18	0,25			2,55
			м3	4,22	0,25			1,06
			м3	46,31	0,25			11,58
			м3	10,74	0,25			2,69
			м3	10,60	0,25			2,65
			м3	4,53	0,25			1,13
			м3	10,70	0,25			2,68
			м3	29,72	0,25			7,43
II		Архитектура - сектор В						
		Фасади						
1	4388	Кота +/- 0,00 - Зидария от плътни тухли						<b>41,11</b>
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	13,52	0,25			3,38
			м3	13,52	0,25			3,38
			м3	8,11	0,25			2,03
			м3	13,52	0,25			3,38
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	14,47	0,25			3,62
			м3	14,47	0,25			3,62

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /  
инж. Юлиан Попов

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В  
Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" -  
гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №2								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Бр.	К-во
I		<b>Част Електро - сектор А</b>						
1	3902	Полагане на шина 40/4mm в кофража на колоните	м			189,00		189,00
2	3906	Монтажна на контролни клеми	бр.				9	9,00
3	3915	Доставка на горещо цинкована заземителна шина 40/4mm	м			400,00		400,00
4	3916	Доставка на горещо цинковани заземителни колове 63/63/L=2m	бр.				7	7,00
5	3917	Доставка на мулти клеми шина-шина	бр.				12	12,00
6	3918	Доставка на контролни клеми	бр.				9	9,00
II		<b>Част Електро - сектор Б</b>						
1	3782	Доставка Кабелна скара, горещо-цинкована, 300/60 mm, със сепаратор	м			80,00		80,00
2	3783	Доставка Кабелна скара, горещо-цинкована, 200/60 mm, със сепаратор	м			220,00		220,00
3	3784	Доставка Кабелна скара, горещо-цинкована, 100/60 mm	м			30,00		30,00
4	4308	Доставка на горещо цинковани заземителни колове 63/63/6 L=2m	бр.				5	5,00
III		<b>Част Електро - сектор В</b>						
1	4884	Доставка Кабелна скара, горещо-цинкована, 300/60 mm, със сепаратор	м			40,00		40,00

2	4885	Доставка Кабелна скара, горещо-поцинкована, 200/60 mm, със сепаратор	м			270,00	270,00	
3	4886	Доставка Кабелна скара, горещо-поцинкована, 100/60 mm	м			90,00	90,00	
4	4887	Монтаж Кабелна скара, горещо-поцинкована, 300/60 mm, със сепаратор	м			33,00	33,00	
5	4888	Монтаж Кабелна скара, горещо-поцинкована, 200/60 mm, със сепаратор	м			54,00	54,00	
6	4889	Монтаж Кабелна скара, горещо-поцинкована, 100/60 mm	м			41,00	41,00	
7	5326	Доставка на горещо поцинковани заземителни колове 63/63/L=2m	бр.			5	5,00	
IV		Част Електро - сектор Г						
1	6270	Полагане на шина 40/4mm в кофража на колоните	м			21,00	21,00	
2	6275	Доставка на горещо поцинкована заземителна шина 40/4mm	м			21,00	21,00	
3	6276	Доставка на горещо поцинковани заземителни колове 63/63/L=2m	бр.			6	6,00	
4	6277	Доставка на мулти клеми шина-шина	бр.			3	3,00	

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /  
инж. Юлиан Попов

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....