

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №10

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Кофражни работи - сектор А						
1		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 3						
1,1	500	Кофраж колони 50/70						22,68
		К3.15	м2	0,50	0,70	2,25	1	5,40
		К3.8; К3.9; К3.10	м2	0,50	0,70	2,40	3	17,28
1,2	499	Кофраж колони 50/80						48,75
		К3.18; К3.19	м2	0,50	0,80	2,20	2	11,44
		К3.17	м2	0,50	0,80	2,25	1	5,85
		НК3.3; НК3.4; НК3.5; НК3.6; НК3.7	м2	0,50	0,80	2,42	5	31,46
1,3	499	Кофраж колони 30/50						7,68
		НК3.1; НК3.2	м2	0,30	0,50	2,40	2	7,68
2		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 3						
2,1	501	Кофраж шайби						366,66
		Ш3.1; Ш3.2; Ш3.3; Ш3.4	м2	28,30		2,78	2	157,35
		Ш3.11; Ш3.14	м2	8,65	0,30	2,20	2	78,76
		Ш3.6; Ш3.7; Ш3.8; Ш3.9; Ш3.10	м2	2,75	0,30	2,78	5	84,79
		Ш3.12; Ш3.13	м2	4,90	0,30	2,20	2	45,76
3		Кофраж за плоча к.+169,80						
3,1	502	Част 3						967,89
		дъно - хоризонтална част	м2	857,05			1	857,05
			м2	67,43			1	67,43
			м2	42,22			1	42,22
		страници	м2	60,30		0,36	1	21,71
			м2	60,30		0,51	1	30,75
			м2	61,30		0,35	1	21,46
			м2	61,30		0,57	1	34,94
		приспадане на колони и стени						
		К50/80	м2	-0,50	0,80		2	-0,80
		Ш30/865	м2	-0,30	8,65		4	-10,38
		Ш30/580	м2	-0,30	5,20		2	-3,12
		Ш30/490	м2	-0,30	4,90		2	-2,94
		Ш30/305	м3	-0,30	2,75		5	-4,13
		приспадане на отвори	м2	-5,20		1,70	2	-17,68
			м2	-2,45		2,00	4	-19,60
		приспадане на стълбища	м2	-24,51			2	-49,02
4		Кофраж за греди к.+169,80						
4,1	503	Част 3						326,84
		Гр.3.32; Гр.3.33	м2	6,90		1,00	2	13,80
			м2	14,30		0,75	2	21,45
			м2	13,80		0,53	2	14,63

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №10

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Гр.3.28; Гр.3.29	м2	4,92		1,00	2	9,84
			м2	7,08		0,60	2	8,50
			м2	6,97		0,38	2	5,30
		Гр.3.26; Гр.3.26'; Гр.3.27; Гр.3.27'	м2	5,72		1,00	2	11,44
			м2	17,30		0,90	2	31,14
			м2	16,00		0,68	2	21,76
		Гр.3.30	м2	60,30		0,58	2	69,95
		Гр.3.34	м2	5,20		0,38	2	3,95
			м2	5,20		0,60	2	6,24
		Гр.3.31	м2	42,60		1,00	1	42,60
			м2	61,31		0,36	1	22,07
			м2	61,31		0,51	1	31,27
		Гр.3.31а	м2	0,60		1,00	8	4,80
			м2	1,50		0,75	8	9,00
			м2	1,50		0,53	8	6,36
		приспадане на колони						
		K50/70	м2	-0,50	0,70		7	-2,45
		K50/80	м2	-0,50	0,80		12	-4,80
5		Котраж за вътрешни стълби						
5,1	504	Част 3 - до к.+12.20						87,48
		дъно пъралка	м2	3,29	2,40		2	15,79
			м2	2,58	2,40		2	12,38
		дъно площадка	м2	12,07			2	24,14
		чело	м2	2,40		0,17	36	14,69
		страници	м2	0,90			2	1,80
			м2	0,70			2	1,40
		дъно пъралка	м2	2,28	1,60		1	3,65
			м2	2,58	1,60		1	4,13
		дъно площадка	м2	4,02			1	4,02
		чело	м2	1,60		0,17	16	4,35
		страници	м2	0,53			1	0,53
			м2	0,60			1	0,60

Възложител:
ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №10

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Греди, насадени стени и бордове						
1,1	648	Част 2 - на к.+12,20						9598,01
		Греди	кг					9 598,01
2		Плочы над кота +157,45						
2,1	646	Част 2 - на к.+12,20						10638,08
		Горна армировка	кг					3 871,59
		Долна армировка	кг					6 516,49
		Заварена мрежа	кг					250,00
3		Стълби						
3,1	650	Част 2 - на к.+12,20						1911,00
		стълби от к.+9,20 до к.+12,20	кг					1 911,00
4		Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45						
4,1	656	Част 3 - до к.+12,20						17995,67
		КЗ.15; КЗ.8; КЗ.9; КЗ.10; КЗ.18; КЗ.19; КЗ.17; НКЗ.3; НКЗ.4; НКЗ.5; НКЗ.6; НКЗ.7; НКЗ.1; НКЗ.2	кг					5 414,55
		ШЗ.1; ШЗ.2; ШЗ.3; ШЗ.4; ШЗ.11; ШЗ.14; ШЗ.6; ШЗ.7; ШЗ.12; ШЗ.8; ШЗ.9; ШЗ.10; ШЗ.13	кг					12 581,12

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №10

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
1		Бетонени работи - сектор А						
1		Бетон вътрешни стълби - до к.+9,20						
1,1	537	Част 1						9,36
		дъно площадка	м3	11,90	0,25		1	2,98
			м3	1,42		2,40	1	3,41
			м3	1,24		2,40	1	2,98
2		Бетон греди - на к.+9,20						
2,1	539	Част 1						109,04
		Г1.12'	м3	2,49	0,50	1,00	1	1,25
		Г1.12	м3	11,32	0,50	1,00	1	5,66
		Г1.13	м3	16,00	0,70	0,38	1	4,26
		Г1А.1	м3	14,35	0,50	0,63	1	4,52
		Г1.20	м3	10,55	0,50	0,58	1	3,06
		Г1.22	м3	4,55	0,30	1,03	1	1,41
		Г1.21	м3	6,16	0,50	1,00	1	3,08
		Г1.24	м3	22,50	0,70	1,04	1	16,38
		Г1А.2	м3	14,35	0,53	1,42	1	10,80
		Г1.23	м3	26,20	0,78	0,47	1	9,60
		Г1.14	м3	14,90	0,70	0,38	1	3,96
		Г1.19	м3	3,78	0,50	0,60	1	1,13
		Г1.17; Г1.18	м3	2,32	1,60	1,00	2	7,42
		Г1.16	м3	6,30	0,30	0,60	1	1,13
		Г1.15	м3	24,50	1,40	0,80	1	27,44
			м3	6,25	1,30	0,80	1	6,50
		Г1.ф	м3	7,95	0,30	0,60	1	1,43
3		Бетон плоча к.+166.80						
3,1	538	Част 1						232,45
		дъно	м3	382,00	1,00	0,22	1	84,04
			м3	32,05	1,00	0,30	1	9,62
			м3	1,13	1,00	0,30	1	0,34
			м3	6,40	1,00	0,30	1	1,92
			м3	4,61	1,00	0,30	1	1,38
			м3	24,52	8,55	0,30	1	62,89
			м3	35,48	7,72	0,30	1	82,17
		приспадане на отвори	м3	-2,40	1,90	0,22	1	-1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №10

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
			м3	-2,95	1,90	0,22	1	-1,23
		приспадане на стълбища	м3	-34,91	1,00	0,22	1	-7,68
4		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 3						11,53
4,1	618	Бетон колони 50/70						3,31
		К3.15	м3	0,50	0,70	2,25	1	0,79
		К3.8; К3.9; К3.10	м3	0,50	0,70	2,40	3	2,52
4,2	617	Бетон колони 50/80						7,50
		К3.18; К3.19	м3	0,50	0,80	2,20	2	1,76
		К3.17	м3	0,50	0,80	2,25	1	0,90
		НК3.3; НК3.4; НК3.5; НК3.6; НК3.7	м3	0,50	0,80	2,42	5	4,84
4,3	617	Бетон колони 30/50						0,72
		НК3.1; НК3.2	м3	0,30	0,50	2,40	2	0,72
5		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 3						
5,1	619	Котраж шайби						52,48
		Ш3.1; Ш3.2; Ш3.3; Ш3.4	м2	4,16		2,78	2	23,13
		Ш3.11; Ш3.14	м2	8,65	0,30	2,20	2	11,42
		Ш3.6; Ш3.7; Ш3.8; Ш3.9; Ш3.10	м2	2,75	0,30	2,78	5	11,47
		Ш3.12; Ш3.13	м2	4,90	0,30	2,20	2	6,47
6		Бетон за плоча к.+169,80						
6,1	584	Част 2						64,93
		дъно - хоризонтална част	м3	312,17	0,22		1	68,68
			м3	15,26	0,22		1	3,36
			м3	9,36	0,22		1	2,06
		приспадане на отвори	м3	-2,35	0,22	1,90	1	-0,52
			м3	-4,55	0,22	2,15	1	-1,00
		приспадане на стълбища	м3	-34,74	0,22		1	-7,64
7		Бетон за греди к.+169,80						
7,1	585	Част 2 - на к.+12,20						33,05
		Гр.2.29	м2	13,10	0,50	0,75	1	4,91
		Гр.2.24	м2	16,00	0,70	0,60	1	6,72
		Гр.2.25	м2	15,05	0,70	0,60	1	6,32
		Гр.2.28	м2	22,55	0,70	0,60	1	9,47
		Гр.2.27	м2	1,10	0,40	0,53	1	0,23
		Гр.2.27а	м2	1,50	0,40	0,75	1	0,45
		Гр.2.26	м2	13,85	0,70	0,51	1	4,94

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №10

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
8		Бетон вътрешни стълби - до к.+12,20						
8,1	583	Част 2 - до к.+12.20						12,81
		дъно площадка	м3	11,90	0,25		1	2,98
			м3	9,67	0,37		1	3,58
		страници	м3	0,80		2,40	1	1,92
			м3	0,72		2,40	1	1,73
		дъно площадка	м3	4,37	0,25		1	1,09
		страници	м3	0,80		1,00	1	0,80
			м3	0,72		1,00	1	0,72

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: