

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Кофражни работи - сектор А						
1		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 1						96,27
1,1	433	Кофраж колони 50/70						34,20
		K1.8; K1.6; K1.7; K1.18; K1.19	м2	0,50	0,70	2,40	5	28,80
		K1.9	м2	0,50	0,70	2,25	1	5,40
1,2	433	Кофраж колони 50/70						39,03
		K1.10; K1.35	м2	0,50	0,80	2,78	2	14,46
		K1.11	м2	0,50	0,80	2,25	1	5,85
		HK1.1; HK1.2; HK1.3	м2	0,50	0,80	2,40	3	18,72
1,3	432	Кофраж колони 40/60						23,04
		K1.5; K1.4; K1.16	м2	0,80	0,80	2,40	3	23,04
2		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 1						
2,1	434	Кофраж шайби						165,72
		Ш1.1	м2	4,90	0,30	2,78	1	28,91
		Ш1.12; Ш1.13	м2	21,81		2,78	1	60,63
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м2	16,20		2,78	1	45,04
		Ш1.10; Ш1.14	м2	2,50	0,30	2,78	2	31,14
3		Кофраж за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
3,1	429	Част 1						18,56
		HCт1.7	м2	9,28		1,00	2	18,56
4		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 2						100,21
4,1	473	Кофраж колони 50/70						32,88
		K2.2; K2.3; K2.4; K2.15	м2	0,50	0,70	2,30	4	22,08
		K1.14	м2	0,50	0,70	2,25	1	5,40
		K2.1	м2	0,50	0,70	2,25	1	5,40
4,2	473	Кофраж колони 50/70						36,97
		K2.35	м2	0,50	0,80	2,78	1	7,23
		K2.11	м2	0,50	0,80	2,55	1	6,63
		K2.10	м2	0,50	0,80	2,25	1	5,85
		HK2.3	м2	0,50	0,80	2,10	1	5,46
		HK2.1; HK2.2	м2	0,50	0,80	2,27	2	11,80
4,3	472	Кофраж колони 40/60						14,72
		K2.5; K2.6	м2	0,80	0,80	2,30	2	14,72
4,4	473	Кофраж колони 50/70						15,64
		K2.16n	м2	0,90	0,90	2,30	1	8,28

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
			K2.17	м2	0,80	0,80	2,30	1	7,36
5		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 2							
5,1	474	Котраж шайби							134,58
			Ш2.1	м2	4,90	0,30	2,78	1	28,91
			Ш2.4; Ш2.13	м2	21,81		2,78	1	60,63
			Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м2	16,20		2,78	1	45,04
6		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 3							133,80
6,1	505	Котраж колони 40/60							45,36
			K3.15; K3.16	м2	0,50	0,70	2,25	2	10,80
			K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13	м2	0,50	0,70	2,40	6	34,56
6,2	506	Котраж колони 50/70							84,92
			K3.18; K3.19	м2	0,50	0,80	2,20	2	11,44
			K3.17; K3.20	м2	0,50	0,80	2,20	2	11,44
			HK3.3; HK3.12	м2	0,50	0,80	2,25	2	11,70
			HK3.4; HK3.5; HK3.6; HK3.7; HK3.8; HK3.9; HK3.10; HK3.11	м2	0,50	0,80	2,42	8	50,34
6,3	506	Котраж колони 50/70							3,52
			HK3.1	м2	0,30	0,50	2,78	1	4,45
			HK3.2	м2	0,30	0,50	2,20	1	3,52
7		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 3							
7,1	507	Котраж шайби							386,14
			Ш3.1; Ш3.2; Ш3.3; Ш3.4; Ш3.11; Ш3.14	м2	45,60		2,78	2	253,54
			Ш3.6; Ш3.7; Ш3.12	м2	20,80		2,78	1	57,82
			Ш3.8; Ш3.9; Ш3.10; Ш3.13	м2	26,90		2,78	1	74,78
II		Котражни работи - сектор Б							
1		Котраж фундаменти							
1,1	3932	Част 2							25,52
				м2	38,52		0,50	1	19,26
				м2	12,52		0,50	1	6,26
2		Котраж колони 30/30							
2,1	3933	Част 2							9,07
			K42;K43	м2	0,30	0,30	3,78	2	9,07
3		Котраж колони 40/40							
3,1	3934	Част 2							19,10
			K44;K45	м2	0,40	0,40	5,97	2	19,10
4		Котраж стени (над фундаменти)							

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
4,1	3935	Част 2						79,60
		Ст.20	м2	1,65		3,83	2	12,64
			м2	0,30		3,83	2	2,30
		Ст.21	м2	2,80		6,30	2	35,28
			м2	0,40		6,30	2	5,04
			м2	2,80		2,20	2	12,32
			м2	0,40		2,20	2	1,76
		Стена под стълбищно рамо	м3	2,40		1,90	2	9,12
			м3	0,30		1,90	2	1,14

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕЦ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45						
1,1	639	Част 1 - до к.+12,20						13697,45
		K1.8; K1.6; K1.7; K1.18; K1.19; K1.9; K1.10; K1.35; НК1.1; НК1.2; НК1.3; K1.5; K1.4; K1.16	кг					6 683,74
		Ш1.1; Ш1.2; Ш1.3; Ш1.12; Ш1.13; Ш1.9; Ш1.10; Ш1.14	кг					7 013,71
1,2	647	Част 2 - до к.+15,20						11534,47
		K2.5; K2.6; K2.1; K2.2; K2.11; K2.35; K2.10; K2.17; K2.16; K2.15; K2.14; НК2.1; НК2.2; НК2.3	кг					6 846,51
		Ш2.6; Ш2.2; Ш2.3; Ш2.4; Ш2.1; Ш2.13	кг					4 687,96
1,3		Част 3 - до к.+15,20						23207,26
		K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13; K3.15; K3.16; K3.18; K3.19; K3.17; K3.20; НК3.3; НК3.12; НК3.4; НК3.5; НК3.6; НК3.7; НК3.8; НК3.9; НК3.10; НК3.1; НК3.1; НК3.2	кг					11 036,39
		Ш3.1; Ш3.2; Ш3.3; Ш3.4; Ш3.11; Ш3.14; Ш3.6; Ш3.7; Ш3.12; Ш3.8; Ш3.9; Ш3.10; Ш3.13	кг					12 170,87
2	640	Греди, насадени стени и бордове						541,79
2,1		част 1 до к.+12.20						
		НСт1.7	кг					202,00
2,2		част 1 на к.+4.27						
		борд при конзолна трибуна	кг					339,79
3		Греди, насадени стени и бордове						
3,1	657	Част 3 - на к.+12,20						16495,32
		Греди	кг					16 495,32
4		Плочи над кота +157,45						
4,1	655	Част 3 - на к.+12,20						29562,14
		Горна армировка	кг					18 563,59
		Долна армировка	кг					10 303,55
		Заварена мрежа	кг					695,00
5		Стълби						
5,1	658	Част 3 - на к.+12,20						2957,00
		стълби от к.+9,20 до к.+12,20	кг					2 494,00
								463,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
II		Армировъчни работи - сектор Б						
1		Фундаменти, фусове стени и вътрешни стълби						
1,1	3960	Армировка AIII						1 104,60
2		Стени (над фундаменти)						
2,1	3961	Армировка AIII						785,92
3		Колони,вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби						
3,1	3962	Армировка AIII						410,17

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" / ПЛОВДИВ
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
1		Бетонени работи - сектор А						
1		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 1						15,60
1,1	543	Бетон колони 50/70						4,99
		K1.8; K1.6; K1.7; K1.18; K1.19	м3	0,50	0,70	2,40	5	4,20
		K1.9	м3	0,50	0,70	2,25	1	0,79
1,2	543	Бетон колони 50/70						6,00
		K1.10; K1.35	м3	0,50	0,80	2,78	2	2,22
		K1.11	м3	0,50	0,80	2,25	1	0,90
		HK1.1; HK1.2; HK1.3	м3	0,50	0,80	2,40	3	2,88
1,3	542	Бетон колони 40/60						4,61
		K1.5; K1.4; K1.16	м3	0,80	0,80	2,40	3	4,61
2		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 1						
2,1	544	Бетон шайби						23,60
		Ш1.1	м3	4,90	0,30	2,78	1	4,09
		Ш1.12; Ш1.13	м3	3,18		2,78	1	8,84
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м3	2,34		2,78	1	6,51
		Ш1.10; Ш1.14	м3	2,50	0,30	2,78	2	4,17
3		Бетон за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
3,1	540	Част 1						3,25
		HCт1.7	м3	9,28	0,35	1,00	1	3,25
4		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 2						16,76
4,1	587	Бетон колони 50/70						4,80
		K2.2; K2.3; K2.4; K2.15	м2	0,50	0,70	2,30	4	3,22
		K1.14	м2	0,50	0,70	2,25	1	0,79
		K2.1	м2	0,50	0,70	2,25	1	0,79
4,2	587	Бетон колони 50/70						5,69
		K2.35	м2	0,50	0,80	2,78	1	1,11
		K2.11	м2	0,50	0,80	2,55	1	1,02
		K2.10	м2	0,50	0,80	2,25	1	0,90
		HK2.3	м2	0,50	0,80	2,10	1	0,84
		HK2.1; HK2.2	м2	0,50	0,80	2,27	2	1,82
4,3	587	Бетон колони 50/70						4,42
		K2.5; K2.6; K2.17	м2	0,80	0,80	2,30	3	4,42

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕЦ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
4,4	586	Бетон колони 40/60						1,86
		K2.16n	м2	0,90	0,90	2,30	1	1,86
5		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 2						
5,1	588	Бетон шайби						19,43
		Ш2.1	м2	4,90	0,30	2,78	1	4,09
		Ш2.4; Ш2.13	м2	3,18		2,78	1	8,84
		Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м2	2,34		2,78	1	6,51
6		Бетон за плоча к.+169,80						
6,1	621	Част 3						225,30
		дъно - хоризонтална част	м3	857,05	0,22		1	188,55
			м3	67,43	0,22		1	14,83
			м3	42,22	0,22		1	9,29
		Гр.3.34	м2	5,20	0,60	0,38	2	2,37
		Гр.3.31	м2	61,30	0,70	0,51	1	21,88
		Гр.3.31a	м2	1,50	0,75	0,40	8	3,60
		приспадане на отвори	м3	-5,20	0,22	1,70	2	-2,29
			м3	-2,45	0,22	2,00	4	-2,16
		приспадане на стълбища	м3	-24,51	0,22		2	-10,78
7		Бетон за греди к.+169,80						
7,1	622	Част 3 - на к.+12,20						37,08
		Гр.3.32; Гр.3.33	м2	13,80	0,50	0,53	2	7,31
		Гр.3.28; Гр.3.29	м2	7,05	0,70	0,38	2	3,75
		Гр.3.26; Гр.3.26'; Гр.3.27; Гр.3.27'	м2	17,30	0,35	0,68	2	8,23
		Гр.3.30	м2	61,30	0,50	0,58	1	17,78
8		Бетон вътрешни стълби - до к.+12,20						
8,1	620	Част 3 - до к.+12,20						16,25
		дъно площадка	м3	12,07	0,25		2	6,04
		страници	м3	0,90		2,40	2	4,32
			м3	0,70		2,40	2	3,36
		дъно площадка	м3	4,02	0,18		1	0,72
		страници	м3	0,53		1,60	1	0,85
			м3	0,60		1,60	1	0,96
9		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 3						20,01
9,1	623	Бетон колони 40/60						6,62
		K3.15; K3.16	м2	0,50	0,70	2,25	2	1,58
		K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13	м2	0,50	0,70	2,40	6	5,04

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
9,2	624	Бетон колони 50/70						13,06
		К3.18; К3.19	м2	0,50	0,80	2,20	2	1,76
		К3.17; К3.20	м2	0,50	0,80	2,20	2	1,76
		НК3.3; НК3.12	м2	0,50	0,80	2,25	2	1,80
		НК3.4; НК3.5; НК3.6; НК3.7; НК3.8; НК3.9; НК3.10; НК3.11	м2	0,50	0,80	2,42	8	7,74
9,3	624	Бетон колони 50/70						0,33
		НК3.1	м2	0,30	0,50	2,78	1	0,42
		НК3.2	м2	0,30	0,50	2,20	1	0,33
10		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 3						
10,1	625	Бетон шайби						56,93
		Ш3.1; Ш3.2; Ш3.3; Ш3.4; Ш3.11; Ш3.14	м3	6,75		2,78	2	37,53
		Ш3.6; Ш3.7; Ш3.12	м3	3,03		2,78	1	8,42
		Ш3.8; Ш3.9; Ш3.10; Ш3.13	м3	3,95		2,78	1	10,98
11		Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове						
1,1	541	Част 1						6,79
		Стъпало 12, 13 над конзолна трибуна - площадка	м3	33,93	0,20		1	6,79
II		Бетонови работи - сектор Б						
1		Бетон фундаменти						
1,1	3951	Част 2						18,30
			м3	31,33		0,50	1	15,67
			м3	5,26		0,50	1	2,63
2		Бетон колони 30/30						
2,1	3952	Част 2						0,68
		К42;К43	м3	0,30	0,30	3,78	2	0,68
3		Бетон колони 40/40						
3,1	3952	Част 2						1,91
		К44;К45	м3	0,40	0,40	5,97	2	1,91

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
4		Бетон стени (над фундаменти)						
4,1	3952	Част 2						12,78
		Ст.20	м3	1,65	0,30	3,83	1	1,90
		Ст.21	м3	2,80	0,40	6,30	1	7,06
			м3	2,80	0,40	2,20	1	2,46
		Стена под стълбищно рамо	м3	2,40	0,30	1,90	1	1,37

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Довършителни работи - сектор В						
1		Вътрешни стени - сухо строителство						
1,1		Кота + 4,62						
	4409	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	12,75			1	12,75
	4410	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	107,83			1	107,83
2		WC мъже 1/3						
2,1		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	4454	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2			30,95	1	30,95
	4455	Топлоизолация от екструдирен пенополистирол XPS d=50 мм	м2			30,95	1	30,95
	4456	Полиетиленово фолио	м2			30,95	1	30,95
	4457	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2			30,95	1	30,95
2,2		Стени и тавани						
	4461	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	36,76			1	36,76
	4462	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	75,75		1,00	1	70,75
	4474	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	1,40	10,92		1	15,29

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №11

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
1		Изпитване на закладни части - сектор В						
1	4319	Заснемане и изпитване на анкерни елементи по конструктивен проект						
		Изпитване на закладни части	бр.				3	3,00

**ЗАБЕЛЕЖКА: От общата стойност на допълнителната оферта се приспадат 20 186.40 лв от съществуващата КСС, където позицията е за 1бр. изпитване.*

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: