

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №12

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
1		Кюфражни работи - сектор А							
1		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 1							
1,1	433	Кюфраж колони 50/70						8,64	
			K1.17	м2	0,90	0,90	2,40	1	8,64
2		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 3							
2,1	505	Кюфраж колони 40/60						11,44	
			HK3.13; HK3.18	м2	0,50	0,80	2,20	2	11,44
2,2	506	Кюфраж колони 50/70						13,20	
			HK3.14; HK3.17	м2	0,50	1,00	2,20	2	13,20
3		Кюфраж вътрешни стълби							
3,1	477	Част 2 - до к.+15.20						44,52	
		дъно пързалка	м2	3,29	2,40		1	7,90	
			м2	2,58	2,40		1	6,19	
		дъно площадка	м2	11,90			1	11,90	
			м2	9,67			1	9,67	
		чело	м2	2,40		0,17	18	7,34	
		страници	м2	0,80			1	0,80	
			м2	0,72			1	0,72	
4		Кюфраж за плоча к.+172,80							
4,1	475	Част 2						340,33	
		дъно - хоризонтална част	м2	310,15			1	310,15	
			м2	24,03			1	24,03	
		страници	м2	13,85		0,37	1	5,12	
			м2	6,10		0,15	1	0,92	
		капител	м2	8,00		0,23	1	1,84	
		Гр.2.33	м2	9,80		1,00	1	9,80	
			м2	14,35		0,36	2	10,33	
		Гр.2.31	м2	11,20		1,00	1	11,20	
		Гр.2.32	м2	10,86		1,00	1	10,86	
		приспадане на колони и стени							
		K50/80	м2	-0,50	0,80		2	-0,80	
		Ш30/490	м2	-0,30	4,90		1	-1,47	
		Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м2	-2,34		1,00	1	-2,34	
		Ш2.4; Ш2.13	м2	-3,18		1,00	1	-3,18	
		приспадане на отвори	м2	-2,65		1,90	1	-5,04	
		приспадане на стълбища	м2	-31,10			1	-31,10	
4,2	508	Част 3						994,00	
		дъно - хоризонтална част	м2	858,59			1	858,59	
			м2	108,54			1	108,54	
		страници	м2	14,65		0,73	2	21,39	
			м2	32,00		0,37	1	11,84	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №12

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Гр.3.35; Гр.3.35'	м2	24,84		1,00	1	24,84
		Гр.3.36	м2	5,26		1,00	2	10,52
		Гр.3.42; Гр.3.43	м2	7,10		1,00	2	14,20
		приспадане на колони и стени						
		ШЗ.1; ШЗ.2; ШЗ.3; ШЗ.4; ШЗ.11; ШЗ.14	м2	-6,60		1,00	2	-13,20
		ШЗ.6; ШЗ.7; ШЗ.12	м2	-3,12		1,00	1	-3,12
		ШЗ.8; ШЗ.9; ШЗ.10; ШЗ.13	м2	-3,95		1,00	1	-3,95
		приспадане на отвори	м2	-4,72		1,70	2	-16,05
			м2	-2,45		2,00	4	-19,60
5		Кюфраж греди						
5,1	476	Част 2 - на к.+15,20						146,29
		Гр.2.31	м2	15,46		0,48	1	7,42
			м2	16,97		0,85	1	14,42
		Гр.2.32	м2	16,78		1,20	1	20,14
			м2	14,64		0,48	1	7,03
		Гр.2.36	м2	7,06		1,00	1	7,06
			м2	11,95		0,53	1	6,33
			м2	2,65		0,36	1	0,95
			м2	14,18		0,75	1	10,64
		Гр.2.34	м2	0,90		1,00	1	0,90
			м2	6,20		0,53	1	3,29
		Гр.2.34а	м2	2,60		0,36	2	1,87
		Гр.2.37	м2	5,04		0,48	2	4,84
		Гр.2.35	м2	15,43		1,00	1	15,43
			м2	22,64		0,48	1	10,87
			м2	22,64		1,20	1	27,17
		Гр.2.38	м2	4,82		0,80	1	3,86
			м2	4,82		0,70	1	3,37
			м2	4,82		0,48	1	2,31
			м2	4,82		0,50	2	4,82
		приспадане на колони						
		K50/70	м2	-0,50	0,70		6	-2,10
		K50/80	м2	-0,50	0,80		4	-1,60
		K80/80	м2	-0,80	0,80		3	-1,92
		K90/90	м2	-0,90	0,90		1	-0,81
5,2	509	Част 3 - на к.+15,20						269,22
		Гр.3.35; Гр.3.35'	м2	37,90		0,60	1	22,74
			м2	35,50		0,38	1	13,49
		Гр.3.36	м2	8,28		0,85	2	14,08
			м2	6,97		0,48	2	6,69

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №12

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Гр.3.42; Гр.3.43	м2	15,90		0,75	2	23,85
			м2	12,48		0,53	2	13,23
			м2	1,80		0,36	2	1,30
		Гр.3.40	м2	60,30		0,58	2	69,95
		Гр.3.34'	м2	5,80		0,38	2	4,41
			м2	5,80		0,60	2	6,96
		Гр.3.41	м2	42,60		1,00	1	42,60
			м2	60,30		0,36	2	43,42
		Гр.3.41а	м2	2,45		0,36	16	14,11
		приспадане на колони						
		K50/70	м2	-0,50	0,70		8	-2,80
		K50/80	м2	-0,50	0,80		12	-4,80
II		Котважни работи - сектор Б						
1		Котваж външни стълби						
1,1	3936	Част 2						60,90
		дъно пързалка	м2	4,09		2,40	1	9,82
			м2	4,47		2,40	1	10,73
		дъно площадка	м2	5,16		2,13	1	10,99
			м2	10,60			1	10,60
		чело	м2	2,40		0,17	26	10,61
		страници	м2	1,98			2	3,96
			м2	2,10			2	4,20

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №12

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Армировка стълби над к.+157.45						
1,1	650	Част 2						1308,00
		от к.+12.20 до к.+15,20						1 308,00
2		Плочи над кота +157,45						
2,1	646	Част 2 - на к.+15,20						10588,90
		Горна армировка	кг					6 787,23
		Долна армировка	кг					3 619,67
		Заварена мрежа	кг					182,00
2,2	655	Част 3 - на к.+15,20						35085,43
		Горна армировка	кг					21 393,88
		Долна армировка	кг					12 980,55
		Заварена мрежа	кг					711,00
3		Греди, насадени стени и бордове						
3,1	648	Част 2 - на к.+15,20						11057,13
		Греди	кг					11 057,13
3,2	657	Част 3 - на к.+15,20						21308,03
		Греди	кг					21 308,03
4		Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45						
4,1	639	Част 1 - до к.+12,20						885,37
		K1.17	кг					885,37
II		Армировъчни работи - сектор Г						
1	5406	Плочи - част 2						16257,86
1,1		Плоча трибуна - от фуга до НСт.9(10)						5650,71
		Горна армировка	кг					3 183,93
		Долна армировка	кг					2 337,56
		Заварена мрежа	кг					129,22
1,2		Плоча трибуна - етап 3						10607,15
		Горна армировка	кг					2 943,55
		Долна армировка	кг					7 243,54
		Заварена мрежа	кг					420,06

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /
Проверил:

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №12

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
1		Бетонени работи - сектор А						
1		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 1						
1,1	543	Бетон колони 50/70						1,94
		K1.17	м3	0,90	0,90	2,40	1	1,94
2		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 3						
2,1	623	Бетон колони 40/60						1,76
		НКЗ.13; НКЗ.18	м2	0,50	0,80	2,20	2	1,76
2,2	624	Бетон колони 50/70						2,20
		НКЗ.14; НКЗ.17	м2	0,50	1,00	2,20	2	2,20
3		Бетон вътрешни стълби						
3,1	589	Част 2 - до к.+15.20						10,20
		дъно площадка	м3	11,90	0,25		1	2,98
			м3	9,67	0,37		1	3,58
		страници	м3	0,80		2,40	1	1,92
			м3	0,72		2,40	1	1,73
4		Бетон за плоча к.+172,80						
4,1	590	Част 2						73,69
		дъно - хоризонтална част	м3	310,15	0,22		1	68,23
			м3	24,03	0,22		1	5,29
		борд при гр.2.38	м2	3,22	0,30	0,22	1	0,21
			м2	3,22	0,15	0,50	1	0,24
		Гр.2.31	м2	16,00	0,70	0,70	1	7,84
		Гр.2.37	м2	4,34	0,50	0,48	1	1,04
		приспадане на отвори	м3	-2,35	0,22	1,90	1	-0,52
			м3	-4,55	0,22	2,15	1	-1,00
		приспадане на стълбища	м3	-34,74	0,22		1	-7,64
4,2	626	Част 3						228,55
		дъно - хоризонтална част	м3	858,59	0,22		1	188,89
			м3	108,54	0,22		1	23,88
		Гр.3.35	м2	32,20	0,70	0,60	1	13,52
		Гр.3.40	м2	60,30	0,50	0,58	1	17,49
		приспадане на отвори	м3	-5,20	0,22	1,70	2	-2,29
			м3	-2,45	0,22	2,00	4	-2,16
		приспадане на стълбища	м3	-24,51	0,22		2	-10,78

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №12

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
5		Бетон греди - на к.+15,20						
5,1	591	Част 2						30,74
		Гр.2.32	м2	15,05	0,70	0,70	1	7,37
		Гр.2.36	м2	12,40	0,50	0,75	1	4,65
			м2	1,80	0,50	0,58	1	0,52
		Гр.2.34	м2	1,10	0,50	0,75	1	0,41
		Гр.2.34а	м2	1,80	0,50	0,36	1	0,32
		Гр.2.35	м2	22,54	0,70	0,70	1	11,04
		Гр.2.33	м2	13,85	0,70	0,58	1	5,62
		Гр.2.38	м2	3,22	0,35	0,70	1	0,79
5,2	627	Част 3						47,84
		Гр.3.35'	м2	3,00	0,50	0,60	1	0,90
		Гр.3.36	м2	7,33	0,70	0,70	2	7,18
		Гр.3.42; Гр.3.43	м2	13,10	0,50	0,75	2	9,83
			м2	1,80	0,50	0,58	2	1,04
		Гр.3.34'	м2	5,80	0,25	0,70	2	2,03
		Гр.3.41	м2	60,30	0,70	0,58	1	24,48
		Гр.3.41а	м2	1,65	0,50	0,36	8	2,38

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: