

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Кофражни работи - сектор А						
1		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 1						100,81
1,1	439	Кофраж колони 50/70						32,88
		K1.6; K1.7; K1.8; K1.18	м2	0,50	0,70	2,30	4	22,08
		K1.9; K1.19	м2	0,50	0,70	2,25	2	10,80
1,2	439	Кофраж колони 50/80						37,57
		K1.10; K1.35	м2	0,50	0,80	2,78	2	14,46
		K1.11	м2	0,50	0,80	2,25	1	5,85
		HK1.1	м2	0,50	0,80	2,10	1	5,46
		HK1.2; HK1.3	м2	0,50	0,80	2,27	2	11,80
1,3	438	Кофраж колони 80/80						22,08
		K1.5; K1.4; K1.16	м2	0,80	0,80	2,30	3	22,08
1,4	439	Кофраж колони 90/90						8,28
		K1.17	м2	0,90	0,90	2,30	1	8,28
2		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 1						
2,1	440	Кофраж шайби						165,72
		Ш1.1	м2	4,90	0,30	2,78	1	28,91
		Ш1.12; Ш1.13	м2	21,81		2,78	1	60,63
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м2	16,20		2,78	1	45,04
		Ш1.10; Ш1.14	м2	2,50	0,30	2,78	2	31,14
3		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 2						61,37
3,1	479	Кофраж колони 50/70						23,93
		HK2.4	м2	0,50	0,70	2,40	1	5,76
		K2.1; K2.2	м2	0,50	0,70	2,30	2	11,04
		K2.14	м2	0,50	0,70	2,97	1	7,13
3,2		Кофраж колони 50/80						37,44
		K2.10; K2.11; K2.35; HK2.1; HK2.2; HK2.3	м2	0,50	0,80	2,40	6	37,44
4		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 2						
4,1	480	Кофраж шайби						113,06
		Ш2.1	м2	4,90	0,30	2,10	1	21,84
		Ш2.4; Ш2.13	м2	21,81		2,40	1	52,34
		Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м2	16,20		2,40	1	38,88
5		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 3						175,47
5,1	510	Кофраж колони 50/70						34,08
		K3.15; K3.16	м2	0,50	0,70	2,30	2	11,04
		K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13	м2	0,50	0,70	1,60	6	23,04
5,2	511	Кофраж колони 50/80						112,32
		HK3.3; HK3.4; HK3.5; HK3.6; HK3.7; HK3.8; HK3.9; HK3.10; HK3.11; HK3.12; HK3.13; HK3.15; HK3.16; HK3.18; K3.17; K3.18; K3.19; K3.20	м2	0,50	0,80	2,40	18	112,32

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
5,3	511	Кофраж колони 30/50						3,20
		НКЗ.1; НКЗ.2	м2	0,30	0,50	1,00	2	3,20
5,4	510	Кофраж колони 145/78						25,87
		НКЗ.19; НКЗ.20	м2	1,45	0,78	2,90	2	25,87
6		от кота 172.30 до кота 175.88 - част 3						121,30
6,1	512	Кофраж шайби						104,98
		ШЗ.1; ШЗ.2	м2	8,65	0,30	1,60	2	57,28
		ШЗ.6; ШЗ.7; ШЗ.12	м2	20,80		1,00	1	20,80
		ШЗ.8; ШЗ.9; ШЗ.10; ШЗ.13	м2	26,90		1,00	1	26,90
6,2	510	Кофраж колони 100/70						16,32
		НКЗ.14; НКЗ.17	м2	1,00	0,70	2,40	2	16,32
7		Кофраж за плоча к.+169,80						
7,1	435	Част 1						308,56
		дъно - хоризонтална част	м2	312,17			1	312,17
			м2	15,26			1	15,26
			м2	9,43			1	9,43
		страници	м2	13,40		0,36	1	4,82
			м2	13,40		0,51	1	6,83
			м2	13,85		0,57	1	7,89
			м2	13,85		0,35	1	4,85
		приспадане на колони и стени						
		К50/80	м2	-0,50	0,80		2	-0,80
		Ш30/440	м2	-0,30	4,40		1	-1,32
		Ш30/644	м2	-0,30	6,44		1	-1,93
		Ш30/295	м2	-0,30	2,95		2	-1,77
		Ш30/250	м3	-0,30	2,50		2	-1,50
		Ш30/250	м3	-0,30	1,90		1	-0,57
		приспадане на отвори	м2	-2,35		1,90	1	-4,47
			м2	-2,95		1,90	1	-5,61
		приспадане на стълбища	м2	-34,74			1	-34,74
8		Кофраж вътрешни стълби						
8,1	437	Част 1 - до к.+12.20						47,11
		дъно пързалка	м2	3,29	2,40		1	7,90
			м2	2,58	2,40		1	6,19
		дъно площадка	м2	11,90			1	11,90
			м2	10,00			1	10,00
		чело	м2	2,40		0,17	18	7,34
		страници	м2	0,80			1	0,80
			м2	0,72			1	0,72
			м2	6,10		0,37	1	2,26

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
9		Кофраж за плоча к.+175,88						
9,1	481	Част 2						191,13
		дъно - хоризонтална част	м2	187,66			1	187,66
		страници	м2	19,29		0,18	1	3,47
10		Кофраж греди						
10,1	436	Част 1 - на к.+12,20						139,38
		Гр.1.25	м2	6,86		1,00	1	6,86
			м2	14,78		0,75	1	11,09
			м2	13,70		0,53	1	7,26
		Гр.1.26	м2	11,20		1,00	1	11,20
			м2	17,42		0,60	1	10,45
			м2	15,97		0,38	1	6,07
		Гр.1.27	м2	10,70		1,00	1	10,70
			м2	17,58		0,60	1	10,55
			м2	14,30		0,38	1	5,43
		Гр.1.29	м2	15,43		1,00	1	15,43
			м2	23,31		0,60	1	13,99
			м2	21,91		0,38	1	8,33
		Гр.1.30	м2	1,04		1,00	1	1,04
			м2	2,60		0,38	1	0,99
			м2	2,60		0,53	1	1,38
		Гр.1.30а	м2	0,60		1,00	1	0,60
			м2	1,50		0,75	1	1,13
			м2	1,50		0,53	1	0,80
		Гр.1.31	м2	10,05		1,00	1	10,05
			м2	14,35		0,36	1	5,17
			м2	14,35		0,51	1	7,32
		приспадане на колони						
		К50/70	м2	-0,50	0,70		6	-2,10
		К50/80	м2	-0,50	0,80		4	-1,60
		К80/80	м2	-0,80	0,80		3	-1,92
		К90/90	м2	-0,90	0,90		1	-0,81
11		Кофраж греди						
11,1	482	Част 2 - на к.+18,20						159,17
		Гр.2.43	м2	6,55		1,00	1	6,55
			м2	5,88		1,00	1	5,88
			м2	4,30		1,00	1	4,30
		Гр.2.43'	м2	2,15		1,00	1	2,15
			м2	4,25		0,60	2	5,10

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Гр.2.39	м2	8,95		1,00	1	8,95
			м2	12,60		0,70	2	17,64
			м2	2,90		0,70	1	2,03
			м2	2,90		0,52	1	1,51
		Гр.2.40	м2	9,52		1,00	2	19,04
			м2	13,60		0,60	1	8,16
			м2	13,60		0,43	1	5,85
		Гр.2.42	м2	11,19		1,00	1	11,19
			м2	13,60		0,54	2	14,69
			м2	5,05		0,72	2	7,27
		Гр.2.44	м2	3,42		1,00	2	6,84
		Гр.2.46	м2	8,73		0,50	1	4,37
			м2	1,95		1,00	2	3,90
			м2	2,81		1,00	2	5,62
		Гр.2.45	м2	4,26		1,00	2	8,52
		Гр.2.47	м2	4,31		0,60	1	2,59
			м2	4,31		0,41	2	3,53
		Гр.2.48	м2	2,50		0,50	1	1,25
			м2	2,50		0,45	2	2,25
II		Кюфражни работи - сектор Г						
1		Кюфраж греди						
1,1	5355	Част 2						119,32
		Гр.6; Гр.7; Гр.8						
		дъно	м2	72,04		1,00	1	72,04
		страници	м2	59,10		0,80	1	47,28
2		Кюфраж за плоча трибуна - до фуга						
2,1	5353	Част 2						30,67
		борд при конзола	м2	17,04		0,90	2	30,67

Възложител:  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Троверил: .....



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Кюфржнн работн - сектор А						
1		Кюфрж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12						20,14
1,1	421	Кюфрж малки стъпала						20,14
		ст.20/32/200	м2	2,00		0,20	6	2,40
		ст.21/32/200	м2	2,00		0,21	8	3,36
		ст.22/32/200	м2	2,00		0,22	10	4,40
		ст.16/28/125	м2	1,25		0,16	8	1,60
		ст.16/28/120	м2	1,20		0,16	14	2,69
		ст.16/28/115	м2	1,15		0,16	28	5,15
		ст.16/28/60	м2	0,60		0,15	6	0,54
2		Кюфрж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12						234,79
2,1	455	Част 2						207,68
		Ст.1	м2	35,28		0,40	1	14,11
		Ст.2	м2	36,34		0,40	1	14,54
		Ст.3	м2	37,11		0,40	1	14,84
		Ст.4	м2	38,20		0,41	1	15,66
		Ст.5	м2	39,19		0,41	1	16,07
		Ст.6	м2	40,28		0,41	1	16,51
		Ст.7	м2	41,63		0,43	1	17,90
		Ст.8	м2	42,79		0,43	1	18,40
		Ст.9	м2	44,19		0,43	1	19,00
		Ст.10	м2	45,60		0,43	1	19,61
		Ст.11	м2	47,01		0,43	1	20,21
		Ст.12	м2	48,42		0,43	1	20,82
2,2		Част 2						27,11
		ст.20/32/200	м2	2,00		0,20	9	3,60
		ст.21/32/200	м2	2,00		0,21	12	5,04
		ст.22/32/200	м2	2,00		0,22	14	6,16
		ст.16/28/120	м2	1,20		0,16	22	4,22
		ст.16/28/115	м2	1,15		0,16	42	7,73
		ст.16/28/60	м2	0,60		0,15	4	0,36
3		Кюфрж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12						327,08
3,1	489	Част 3						299,71
		Ст.1	м2	56,70		0,40	1	22,68
		Ст.2	м2	56,70		0,40	1	22,68
		Ст.3	м2	56,70		0,40	1	22,68
		Ст.4	м2	56,70		0,41	1	23,25
		Ст.5	м2	61,30		0,41	1	25,13
		Ст.6	м2	61,30		0,41	1	25,13
		Ст.7	м2	61,30		0,43	1	26,36
		Ст.8	м2	61,30		0,43	1	26,36
		Ст.9	м2	61,30		0,43	1	26,36
		Ст.10	м2	61,30		0,43	1	26,36
		Ст.11	м2	61,30		0,43	1	26,36
		Ст.12	м2	61,30		0,43	1	26,36

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №13

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3,2		част 3						<b>27,37</b>
		ст.20/32/200	м2	2,00		0,20	6	2,40
		ст.21/32/200	м2	2,00		0,21	8	3,36
		ст.22/32/200	м2	2,00		0,22	10	4,40
		ст.16/28/120	м2	1,20		0,16	84	16,13
		ст.16/28/60	м2	0,60		0,15	12	1,08
4		Кюфрж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24						
4,1	430	Част 1						<b>213,26</b>
		Ст.13	м2	14,38		0,47	1	6,76
		Ст.14	м2	45,06		0,47	1	21,18
		Ст.15	м2	46,46		0,47	1	21,84
		Ст.16	м2	47,87		0,47	1	22,50
		Ст.17	м2	49,28		0,47	1	23,16
		Ст.18	м2	50,69		0,47	1	23,82
		Ст.19	м2	52,10		0,50	1	26,05
		Ст.20	м2	60,00		0,50	1	30,00
		Ст.22	м2	26,34		0,50	1	13,17
		Ст.23	м2	27,40		0,50	1	13,70
		Ст.24	м2	22,17		0,50	1	11,09
5		Кюфрж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24						
5,1	464	Част 2						<b>213,14</b>
		Ст.13	м2	14,18		0,47	1	6,66
		Ст.14	м2	45,00		0,47	1	21,15
		Ст.15	м2	46,41		0,47	1	21,81
		Ст.16	м2	47,82		0,47	1	22,48
		Ст.17	м2	49,23		0,47	1	23,14
		Ст.18	м2	50,63		0,47	1	23,80
		Ст.19	м2	52,04		0,50	1	26,02
		Ст.20	м2	59,93		0,50	1	29,97
		Ст.22	м2	26,28		0,50	1	13,14
		Ст.23	м2	27,34		0,50	1	13,67
		Ст.24	м2	22,62		0,50	1	11,31
6		Кюфрж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24						
6,1	497	Част 3						<b>233,99</b>
		Ст.13	м2	41,34		0,47	1	19,43
		Ст.14	м2	54,90		0,47	1	25,80
		Ст.15	м2	54,90		0,47	1	25,80
		Ст.16	м2	54,90		0,47	1	25,80
		Ст.17	м2	54,90		0,47	1	25,80
		Ст.18	м2	54,90		0,47	1	25,80
		Ст.19	м2	54,90		0,50	1	27,45
		Ст.20	м2	54,90		0,50	1	27,45
		Ст.21	м2	61,30		0,50	1	30,65
7		Кюфржна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm						<b>1164,82</b>
7,1		Част 2						<b>447,62</b>
		Ст.1	м2	35,28			1	35,28
		Ст.2	м2	36,34			1	36,34
		Ст.3	м2	37,11			1	37,11
		Ст.4	м2	38,20			1	38,20

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №13

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			Ст.5	м2	39,19		1	39,19
			Ст.6	м2	40,28		1	40,28
			Ст.7	м2	41,63		1	41,63
			Ст.8	м2	42,79		1	42,79
			Ст.9	м2	44,19		1	44,19
			Ст.10	м2	45,60		1	45,60
			Ст.11	м2	47,01		1	47,01
7,2		Част 3						<b>717,20</b>
			Ст.1	м2	56,70		1	56,70
			Ст.2	м2	56,70		1	56,70
			Ст.3	м2	56,70		1	56,70
			Ст.4	м2	56,70		1	56,70
			Ст.5	м2	61,30		1	61,30
			Ст.6	м2	61,30		1	61,30
			Ст.7	м2	61,30		1	61,30
			Ст.8	м2	61,30		1	61,30
			Ст.9	м2	61,30		1	61,30
			Ст.10	м2	61,30		1	61,30
			Ст.11	м2	61,30		1	61,30
			Ст.12	м2	61,30		1	61,30
8		Кюфражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm						<b>1449,47</b>
8,1	515	Част 1						<b>472,63</b>
			Ст.12	м2	30,88		1	30,88
			Ст.13	м2	14,38		1	14,38
			Ст.14	м2	45,06		1	45,06
			Ст.15	м2	46,46		1	46,46
			Ст.16	м2	47,87		1	47,87
			Ст.17	м2	49,28		1	49,28
			Ст.18	м2	50,69		1	50,69
			Ст.19	м2	52,10		1	52,10
			Ст.20	м2	60,00		1	60,00
			Ст.22	м2	26,34		1	26,34
			Ст.23	м2	27,40		1	27,40
			Ст.24	м2	22,17		1	22,17
8,2		Част 2						<b>489,90</b>
			Ст.12	м2	48,42		1	48,42
			Ст.13	м2	14,18		1	14,18
			Ст.14	м2	45,00		1	45,00
			Ст.15	м2	46,41		1	46,41
			Ст.16	м2	47,82		1	47,82
			Ст.17	м2	49,23		1	49,23
			Ст.18	м2	50,63		1	50,63
			Ст.19	м2	52,04		1	52,04
			Ст.20	м2	59,93		1	59,93
			Ст.22	м2	26,28		1	26,28
			Ст.23	м2	27,34		1	27,34
			Ст.24	м2	22,62		1	22,62

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН**

**Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
8,3		Част 3						<b>486,94</b>
			Ст.13	м2	41,34		1	41,34
			Ст.14	м2	54,90		1	54,90
			Ст.15	м2	54,90		1	54,90
			Ст.16	м2	54,90		1	54,90
			Ст.17	м2	54,90		1	54,90
			Ст.18	м2	54,90		1	54,90
			Ст.19	м2	54,90		1	54,90
			Ст.20	м2	54,90		1	54,90
			Ст.21	м2	61,30		1	61,30

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филипов



Проверил: .....



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕЦ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Армировъчни работи - сектор А						
1		Плоча над кота +157,45						
1,1	638	Част 1 - на к.+12,20						10 813,40
		Горна армировка	кг					3 279,20
		Долна армировка	кг					7 284,20
		Заварена мрежа	кг					250,00
2		Греди, насадени стени и бордове						
2,1	640	Част 1 - на к.+12,20						9 541,99
		Греди	кг					9 541,99
3		Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45						
3,1	639	Част 1 - до к.+15,20						11 749,95
		K1.6; K1.7; K1.8; K1.18; K1.9; K1.19; K1.10; K1.35; K1.11; HK1.1; HK1.2; HK1.3; K1.5; K1.4; K1.16; K1.17	кг					6 846,51
		Ш1.1; Ш1.12; Ш1.13; Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9; Ш1.10; Ш1.14	кг					4 903,44
3,2	647	Част 2 - до к.+18,20						7 851,80
		HK2.4; K2.1; K2.2; K2.14; K2.10; K2.11; K2.35; HK2.1; HK2.2; HK2.3	кг					4 046,15
		Ш2.1; Ш2.4; Ш2.13; Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	кг					3 805,65
3,3	656	Част 3 - до к.+18,20						7 976,58
		K3.15; K3.16; K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13; HK3.3; HK3.4; HK3.5; HK3.6; HK3.7; HK3.8; HK3.9; HK3.10; HK3.11; HK3.12; HK3.13; HK3.15; HK3.16; HK3.18; K3.17; K3.18; K3.19; K3.20; HK3.14; HK3.17; HK3.19; HK3.20	кг					7 976,58
4		ОБЩО Стъпала трибуни и дялти стъпала (част 1,2 и 3)						
4,1	659	част 1,2 и 3						46 202,07
		Стъпала трибуни	кг					46 202,07
5		Стълби над кота +157,45						
5,1	641	Част 1 - на к.+12,20						1 308,00
		стълбище от к.+9,20 до к.+12,20	кг					1 308,00
II		Армировъчни работи - сектор Б						
1		Външни стълби						2 285,19
1,1	3965	Армировка AIII	кг					2 285,19

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
III		Армировъчни работи - сектор Г						
1	5408	Греди, насадени стени и бордове						
1,1		част 2						12 594,11
		Гр.6; Гр.7; Гр.8	кг					12 594,11

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филипов



Проверил: .....

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Котражни работи - сектор А						
1		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 1						16,85
1,1	549	Бетон колони 50/70						4,80
		K1.6; K1.7; K1.8; K1.18	м2	0,50	0,70	2,30	4	3,22
		K1.9; K1.19	м2	0,50	0,70	2,25	2	1,58
1,2	549	Бетон колони 50/80						5,78
		K1.10; K1.35	м2	0,50	0,80	2,78	2	2,22
		K1.11	м2	0,50	0,80	2,25	1	0,90
		HK1.1	м2	0,50	0,80	2,10	1	0,84
		HK1.2; HK1.3	м2	0,50	0,80	2,27	2	1,82
1,3	548	Бетон колони 80/80						4,42
		K1.5; K1.4; K1.16	м2	0,80	0,80	2,30	3	4,42
1,4	549	Бетон колони 90/90						1,86
		K1.17	м2	0,90	0,90	2,30	1	1,86
2		от кота 169.80 до кота 172.80 - част 1						
2,1	550	Бетон шайби						23,60
		Ш1.1	м3	4,90	0,30	2,78	1	4,09
		Ш1.12; Ш1.13	м3	3,18		2,78	1	8,84
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м3	2,34		2,78	1	6,51
		Ш1.10; Ш1.14	м3	2,50	0,30	2,78	2	4,17
3		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 2						10,72
3,1	593	Бетон колони 50/70						4,96
		HK2.4	м3	0,50	0,70	2,40	1	0,84
		K2.1; K2.2	м3	0,50	0,70	2,30	2	1,61
		K2.14	м3	0,50	0,70	2,97	1	1,04
		K2.3; K2.4	м3	0,50	0,70	2,10	2	1,47
3,2	593	Бетон колони 50/80						2,88
		K2.10; K2.11; K2.35; HK2.1; HK2.2; HK2.3	м3	0,50	0,80	2,40	3	2,88
3,2	592	Бетон колони 50/80						2,88
		K2.10; K2.11; K2.35; HK2.1; HK2.2; HK2.3	м3	0,50	0,80	2,40	3	2,88
4		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 2						
4,1	594	Бетон шайби						16,34
		Ш2.1	м3	4,90	0,30	2,10	1	3,09
		Ш2.4; Ш2.13	м3	3,18		2,40	1	7,63
		Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м3	2,34		2,40	1	5,62
5		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 3						28,81
5,1	628	Бетон колони 50/70						4,97
		K3.15; K3.16	м3	0,50	0,70	2,30	2	1,61
		K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13	м3	0,50	0,70	1,60	6	3,36

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
5,2	629	Бетон колони 50/80						<b>17,28</b>
		НКЗ.3; НКЗ.4; НКЗ.5; НКЗ.6; НКЗ.7; НКЗ.8; НКЗ.9; НКЗ.10; НКЗ.11; НКЗ.12; НКЗ.13; НКЗ.15; НКЗ.16; НКЗ.18; КЗ.17; КЗ.18; КЗ.19; КЗ.20	м3	0,50	0,80	2,40	18	17,28
5,3	628	Бетон колони 145/78						<b>6,56</b>
		НКЗ.19; НКЗ.20	м3	1,45	0,78	2,90	2	6,56
6		от кота 172.80 до кота 175.88 - част 3						18,94
6,1	630	Бетон шайби						<b>15,28</b>
		ШЗ.1; ШЗ.2	м3	8,65	0,30	1,60	2	8,30
		ШЗ.6; ШЗ.7; ШЗ.12	м3	3,03		1,00	1	3,03
		ШЗ.8; ШЗ.9; ШЗ.10; ШЗ.13	м3	3,95		1,00	1	3,95
6,2		Бетон колони 30/50						<b>0,30</b>
		НКЗ.1; НКЗ.2	м3	0,30	0,50	1,00	2	0,30
6,3	628	Бетон колони 100/70						<b>3,36</b>
		НКЗ.14; НКЗ.17	м3	1,00	0,70	2,40	2	3,36
7		Бетон вътрешни стълби - до к.+9,20						
7,1	545	Част 1 - до к.+12,20						<b>10,32</b>
		дъно площадка	м3	11,90	0,25		1	2,98
			м3	10,00	0,37		1	3,70
		страници	м3	0,80		2,40	1	1,92
			м3м	0,72		2,40	1	1,73
8		Бетон за плоча к.+169,80						
8,1	546	Част 1						<b>64,25</b>
		дъно - хоризонтална част	м3	312,17	0,22		1	68,68
			м3	15,26	0,22		1	3,36
			м3	9,43	0,22		1	2,07
		приспадане на отвори	м3	-2,35	0,22	1,90	1	-0,98
			м3	-2,95	0,22	1,90	1	-1,23
		приспадане на стълбища	м3	-34,74	0,22		1	-7,64
9		Бетон за греди к.+169,80						
9,1	547	Част 1 - на к.+12,20						<b>33,74</b>
		Гр.1.25	м2	13,60	0,50	0,75	1	5,10
		Гр.1.26	м2	16,00	0,70	0,60	1	6,72
		Гр.1.27	м2	15,05	0,70	0,60	1	6,32
		Гр.1.29	м2	22,55	0,70	0,60	1	9,47
		Гр.1.30	м2	2,60	0,40	0,53	1	0,55
		Гр.1.30а	м2	1,50	0,40	0,75	1	0,45
		Гр.1.31	м2	14,35	0,70	0,51	1	5,12



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
II		Бетонени работи - сектор Б						
1		Бетон външни стълби						
1,1	3953	Част 2						16,27
		дъно площадка	м3	5,16	0,30	2,13	1	3,30
			м3	10,60	0,30		1	3,18
		страници	м3	1,98		2,40	1	4,75
			м3	2,10		2,40	1	5,04
III		Бетонени работи - сектор Г						
1		Бетон за греди						
1,1	5396	Част 2						61,46
		Гр.6; Гр.7; Гр.8	м3	59,10	1,30	0,80	1	61,46
2		Бетон за плоча трибуна - от фуга до НСт.9(10)						
2,1	5384	Част 2						71,87
		плоча трибуна - до Нст. 9 и 10	м3	20,00	0,30	7,82	1	46,92
			м3	20,37	0,30	2,35	1	14,36
			м3	32,40	0,30		1	9,72
		приспадане на площадка при вход	м3	-10,10	0,30		1	-3,03
		борд при конзолна трибуна	м3	17,35	0,25	0,90	1	3,90
3		Бетон за плоча трибуна - етап 3						
3,1	5395	Част 2						132,24
		плоча трибуна - етап 3	м3	25,22	0,30	9,02	1	68,25
			м3	26,53	0,30	8,04	1	63,99

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №13

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
I		Бетонени работи - сектор А						
1		Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12						
1,1	569	Част 2						<b>89,29</b>
		Ст.1	м3	35,28		0,18	1	6,35
		Ст.2	м3	36,34		0,18	1	6,54
		Ст.3	м3	37,11		0,18	1	6,68
		Ст.4	м3	38,20		0,18	1	6,88
		Ст.5	м3	39,19		0,18	1	7,05
		Ст.6	м3	40,28		0,18	1	7,25
		Ст.7	м3	41,63		0,18	1	7,49
		Ст.8	м3	42,79		0,18	1	7,70
		Ст.9	м3	44,19		0,18	1	7,95
		Ст.10	м3	45,60		0,18	1	8,21
		Ст.11	м3	47,01		0,18	1	8,46
		Ст.12	м3	48,42		0,18	1	8,72
1,2	607	Част 3						<b>129,10</b>
		Ст.1	м3	56,70		0,18	1	10,21
		Ст.2	м3	56,70		0,18	1	10,21
		Ст.3	м3	56,70		0,18	1	10,21
		Ст.4	м3	56,70		0,18	1	10,21
		Ст.5	м3	61,30		0,18	1	11,03
		Ст.6	м3	61,30		0,18	1	11,03
		Ст.7	м3	61,30		0,18	1	11,03
		Ст.8	м3	61,30		0,18	1	11,03
		Ст.9	м3	61,30		0,18	1	11,03
		Ст.10	м3	61,30		0,18	1	11,03
		Ст.11	м3	61,30		0,18	1	11,03
		Ст.12	м3	61,30		0,18	1	11,03
2		Бетон стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24						
2,1	541	Част 1						<b>96,64</b>
		Ст.13	м3	14,38		0,18	1	2,59
		Ст.14	м3	45,06		0,56	1	25,23
		Ст.15	м3	46,46		0,18	1	8,36
		Ст.16	м3	47,87		0,18	1	8,62
		Ст.17	м3	49,28		0,18	1	8,87
		Ст.18	м3	50,69		0,18	1	9,12
		Ст.19	м3	52,10		0,18	1	9,38
		Ст.20	м3	60,00		0,18	1	10,80
		Ст.22	м3	26,34		0,18	1	4,74
		Ст.23	м3	27,40		0,18	1	4,93
		Ст.24	м3	22,17		0,18	1	3,99

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №13

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во	
2,2	579	Част 2						<b>96,57</b>	
			Ст.13	м3	14,18		0,18	1	2,55
			Ст.14	м3	45,00		0,56	1	25,20
			Ст.15	м3	46,41		0,18	1	8,35
			Ст.16	м3	47,82		0,18	1	8,61
			Ст.17	м3	49,23		0,18	1	8,86
			Ст.18	м3	50,63		0,18	1	9,11
			Ст.19	м3	52,04		0,18	1	9,37
			Ст.20	м3	59,93		0,18	1	10,79
			Ст.22	м3	26,28		0,18	1	4,73
			Ст.23	м3	27,34		0,18	1	4,92
			Ст.24	м3	22,62		0,18	1	4,07
2,3	616	Част 3						<b>108,51</b>	
			Ст.13	м3	41,34		0,18	1	7,44
			Ст.14	м3	54,90		0,56	1	30,74
			Ст.15	м3	54,90		0,18	1	9,88
			Ст.16	м3	54,90		0,18	1	9,88
			Ст.17	м3	54,90		0,18	1	9,88
			Ст.18	м3	54,90		0,18	1	9,88
			Ст.19	м3	54,90		0,18	1	9,88
			Ст.20	м3	54,90		0,18	1	9,88
			Ст.21	м3	61,30		0,18	1	11,03
3		Бетон малки стъпала							
3,1	521	част 1						<b>3,70</b>	
			ст.20/32/200	м3	2,00	0,32	0,20	6	0,77
			ст.21/32/200	м3	2,00	0,32	0,21	8	1,08
			ст.22/32/200	м3	2,00	0,32	0,22	10	1,41
			ст.16/28/125	м3	1,25	0,28	0,16	8	0,45
4		Бетон малки стъпала							
4,1	532	част 1						<b>2,35</b>	
			ст.16/28/120	м3	1,20	0,28	0,16	14	0,75
			ст.16/28/115	м3	1,15	0,28	0,16	28	1,44
			ст.16/28/60	м3	0,60	0,28	0,15	6	0,15
5		Бетон малки стъпала							
5,1	561	част 2						<b>4,74</b>	
			ст.20/32/200	м3	2,00	0,32	0,20	9	1,15
			ст.21/32/200	м3	2,00	0,32	0,21	12	1,61
			ст.22/32/200	м3	2,00	0,32	0,22	14	1,97
6		Бетон малки стъпала							
6,1	570	част 2						<b>3,45</b>	
			ст.16/28/120	м3	1,20	0,28	0,16	22	1,18
			ст.16/28/115	м3	1,15	0,28	0,16	42	2,16
			ст.16/28/60	м3	0,60	0,28	0,15	4	0,10

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.


**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
7		Бетон малки стъпала						
7,1	608	част 3						<b>3,55</b>
		ст.20/32/200	м3	2,00	0,32	0,20	6	0,77
		ст.21/32/200	м3	2,00	0,32	0,21	8	1,08
		ст.22/32/200	м3	2,00	0,32	0,22	10	1,41
		ст.16/28/60	м3	0,60	0,28	0,15	12	0,30
8		Бетон малки стъпала						
8,1	599	част 3						<b>4,52</b>
		ст.16/28/120	м3	1,20	0,28	0,16	84	4,52

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Проверил: .....

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филипов





**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Довършителни работи - сектор В						
1		WC мъже 1/3 - Помещение 1						
1,1		Вътрешни стени - сухо строителство						
		Кота + 4,62						
	4409	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	6,70			1	6,70
	4410	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	95,85			1	95,85
1,2		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	4454	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2			30,06	1	30,06
	4455	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2			30,06	1	30,06
	4456	Полиетиленово фолио	м2			30,06	1	30,06
	4457	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2			30,06	1	30,06
1,3		Стени и тавани						
	4461	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	30,90			1	30,90
	4462	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	62,38		1,00	1	57,38
	4474	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	1,40	9,85		1	13,79

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
2		WC мъже 1/3 - Помещение 14.1						
2.1		Вътрешни стени - сухо строителство						
		Кота + 4,62						
	4409	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	6,70			1	6,70
	4410	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	91,22			1	91,22
2.2		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	4454	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2			28,35	1	28,35
	4455	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2			28,35	1	28,35
	4456	Полиетиленово фолио	м2			28,35	1	28,35
	4457	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2			28,35	1	28,35
2.3		Стени и тавани						
	4461	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	29,74			1	29,74
	4462	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	59,81		1,00	1	54,81
	4474	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	1,40	9,30		1	13,02

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		WC жени 1/3 - Помещение 3						
3,1		Вътрешни стени - сухо строителство						
		Кота + 4,62						
	4409	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	6,70			1	6,70
	4410	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	88,48			1	88,48
3,2		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	4478	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2			28,08	1	28,08
	4479	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2			28,08	1	28,08
	4480	Полиетиленово фолио	м2			28,08	1	28,08
	4481	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2			28,08	1	28,08
3,3		Стени и тавани						
	4485	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	28,60			1	28,60
	4486	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	57,77		1,00	1	52,77
	4497	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	1,40	9,30		1	13,02
4		WC жени 1/3 - Помещение 10						
4,1		Вътрешни стени - сухо строителство						
		Кота + 4,62						
	4409	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	6,70			1	6,70

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕЦ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	4410	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	111,33			1	111,33
4,2		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	4478	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2			31,90	1	31,90
	4479	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2			31,90	1	31,90
	4480	Полиетиленово фолио	м2			31,90	1	31,90
	4481	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2			31,90	1	31,90
4,3		Стени и тавани						
	4485	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	34,95			1	34,95
	4486	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	75,50		1,00	1	70,50
	4497	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	1,40	10,87		1	15,22
5		WC жени 1/3 - Помещение 18						
5,1		Вътрешни стени - сухо строителство						
		Кота + 4,62						
	4409	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	6,70			1	6,70
	4410	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	94,05			1	94,05



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ


**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №13**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
5,2		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	4478	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2			30,20	1	30,20
	4479	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2			30,20	1	30,20
	4480	Полиетиленово фолио	м2			30,20	1	30,20
	4481	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2			30,20	1	30,20
5,3		Стени и тавани						
	4485	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	31,27			1	31,27
	4486	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	60,65		1,00	1	55,65
	4497	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	1,40	9,85		1	13,79

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....