

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖКА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО

БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №15								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		<b>Дограма - сектор Б</b>						
	328	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Горни отваряеми прозорци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цветът на дограмата по RAL 9005-100% мат.	бр				1	1,00
	341	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Двукрила врата с паник брва отвътрешната страна, дръжка от външната страна и магнитна карта за контрол на достъпа. Горни отваряеми прозорци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цветът на дограмата по RAL 9005 - 100% мат.	бр				1	1,00
	342	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Горни отваряеми прозорци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цветът на дограмата по RAL 9005-100% мат.	бр				7	7,00
	343	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Горни отваряеми прозорци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цветът на дограмата по RAL 9005-100% мат.	бр				1	1,00
	344	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Горни отваряеми прозорци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цветът на дограмата по RAL 9005-100% мат.	бр				1	1,00
	345	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Двукрила врата с активно дясно крило с брава с буренце и пасивно крило със сюрме. Горен отваряем прозорец с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цветът на дограмата по RAL 9005 -100% мат.	бр				2	2,00
	346	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Двукрила врата с активно дясно крило с брава с буренце и пасивно крило със сюрме. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цветът на дограмата по RAL 9005 -100% мат.	бр				1	1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО

БОТЕВ" В УТИП I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ


Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №15

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	347	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - макс. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Горни отваряеми прозореци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цвят на дограмата по RAL 9005-100% мат.	бр				2	2,00
	348	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коэффициент на топлопроводимост) - макс. 2,0 W/m <sup>2</sup> K. Горни отваряеми прозореци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цвят на дограмата по RAL 9005-100% мат.	бр				1	1,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филгипов



Проверил:  
Илиян Филгипов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №15

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Греди						
1,1	657	Част 3 - на к.+18,20						25802,42
		Греди	кг					25 802,42
2		Площи над kota +157,45						
2,1	655	Част 3 - на к.+18,20						8412,17
		Горна армировка	кг					4 738,37
		Долна армировка	кг					3 528,80
		Заварена мрежа	кг					145,00
3		Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над kota +157,45						
3,1	639	Част 1 - до к.+18,20						3486,51
		Ш1.1; Ш1.2; Ш1.3; Ш1.12; Ш1.13; Ш1.9	кг					3 486,51
4		Насадени стени						
4,1	648	Част 2 к.+4,27						1090,00
		Нсм2.2; Нсм2.3; Нсм2.4; Нсм.2.5	кг					1 090,00
4,2	657	Част 3 к.+4,27						1082,00
		Нсм3.3; Нсм3.4; Нсм3.5; Нсм.3.6	кг					1 082,00
II		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Надколонници						
1,1	5403	Част 1						4967,97
		Удължаване на колони	кг					4 250,27
		Оформяне на гнездо аз упор	кг					717,70
2		Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси, шайби и фусове шайби						
2,1	5404							1056,87
		ВП1	кг					262,31
		ХП7	кг					449,23
		Нсм.1; Нсм2 и Борд 7	кг					345,33

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филипов

Проверил:

*Илиян Филипов*  
*Рен. Мухомев*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖКА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН**

**"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.**

**ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо**

**Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

Подробна количествена сметка към Протокол №15									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
1		Котражни работи - сектор А							
1		от kota 172.80 до kota 175.88 - част 1							
1,1	446	Котраж шайби						115,14	
		Ш1.1	М2	4,90	0,30	2,30	1	23,92	
		Ш1.12; Ш1.13	М2	21,81		2,40	1	52,34	
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	М2	16,20		2,40	1	38,88	
2		Котраж за насадени стени от к.9.20 до к.12.20							
2,1	463	Част 2						103,20	
		НСГ.2.2; НСГ.2.3; НСГ.2.4; НСГ.2.5	М2	10,97		1,00	8	87,76	
			М2	1,67		0,30	4	2,00	
			М2	3,74		0,30	4	4,49	
		борд	М2	2,60		0,71	2	3,69	
			М2	2,60		1,01	2	5,25	
2,2	496	Част 3						103,20	
		НСГ.3.3; НСГ.3.4; НСГ.3.5; НСГ.3.6	М2	10,97		1,00	8	87,76	
			М2	1,67		0,30	4	2,00	
			М2	3,74		0,30	4	4,49	
		борд	М2	2,60		0,71	2	3,69	
			М2	2,60		1,01	2	5,25	
II		Котражни работи - сектор Г							
1		Котраж за насадени стени и бордове							
1,1	5356	Част 2						47,05	
		НСм.1	М2	9,40		1,00	2	18,80	
			М2	1,82		0,30	1	0,55	
			М2	3,58		0,30	1	1,07	
		НСм.2	М2	10,34		1,00	2	20,68	
			М2	1,51		0,30	1	0,45	
			М2	3,58		0,30	1	1,07	
		Б7	М2	2,60		1,00	1	2,60	
			М2	2,60		0,70	1	1,82	
2		Котраж вертикални пояси							
2,1	5338	Част 1						23,50	
		ВП1	М2	0,22	0,22	2,67	10	23,50	



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

"ХРИСТО БОТЕВ" В УЛИЦА СПОРТЕН ТЕРЕЦ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.

ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо

Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №15

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Бетонизи работи - сектор А						
1		от котв 172.80 до котв 175.88 - част 1						
1,1	556	Бетон шайби						16,63
		Ш1.1	М3	4,90	0,30	2,30	1	3,38
		Ш1.12; Ш1.13	М3	3,18		2,40	1	7,63
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	М3	2,34		2,40	1	5,62
2		Бетон за плоча к.+175,88						
2,1	595	Част 2						33,78
		Дъно - хоризонтална част	М3	187,66		0,18	1	33,78
2,2	631	Част 3						80,12
		Дъно - хоризонтална част	М3	595,60		0,18	1	107,21
		приспадане на отвори	М3	-5,70	0,18	3,45	4	-14,16
			М3	-5,70	0,18	6,30	2	-12,93
3		Бетон греди						
3,1	596	Част 2 - на к.+18,20						32,82
		Гр.2.43	М3	5,88	0,75	1,00	1	4,41
		Гр.2.43'	М3	4,25	0,50	0,60	1	1,28
		Гр.2.39	М3	12,60	0,57	0,70	1	5,03
			М3	2,90	0,57	0,70	1	1,16
		Гр.2.40	М3	13,60	0,70	0,60	1	5,71
			М3	13,60	0,60	0,54	1	4,41
			М3	5,05	0,60	0,72	1	2,18
		Гр.2.44	М3	3,42	0,60	1,00	1	2,05
			М3	1,95	0,50	1,00	1	0,98
		Гр.2.46	М3	2,81	0,50	1,00	1	1,41
			М3	4,26	0,50	1,00	1	2,13
		Гр.2.45	М3	4,26	0,50	1,00	1	2,13
		Гр.2.47	М3	4,31	0,60	0,60	1	1,55
			М3	2,50	0,43	0,50	1	0,54
3,2	632	Част 3 - на к.+18,20						111,08
		Гр.3.45; Гр.3.46	М3	3,00	0,60	0,50	2	1,80
			М3	3,00	0,30	1,60	2	2,88
		Гр.3.44	М3	31,50	0,60	0,70	1	13,23
			М3	31,50	0,30	1,60	1	15,12
		Гр.3.47; Гр.3.48	М3	7,49	0,57	0,70	2	5,98
		Гр.3.49	М3	60,30	0,60	0,70	1	25,33
		Гр.3.50	М3	60,30	0,60	0,54	1	19,54
		Гр.3.51; Гр.3.60	М3	4,27	0,50	1,00	2	4,27
			М3	2,61	0,50	1,00	2	2,61
		Гр.3.53; Гр.3.59	М3	6,05	0,60	0,50	2	3,63
		Гр.3.52; Гр.3.58	М3	3,92	0,50	1,00	2	3,92
		Гр.3.54; Гр.3.55; Гр.3.55'; Гр.3.56; Гр.3.56'; Гр.3.57	М3	4,26	0,50	1,00	6	12,78

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

**Подробна количествена сметка към Протокол №15**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
4	578	Бетон за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
4,1		Част 2						
		НСГ2.2; НСГ2.3; НСГ2.4; НСГ2.5	М2	10,97	0,30	1,00	4	14,09
		борд	М2	2,60	0,25	0,71	2	0,92
4,2	615	Част 3						
		НСГ3.3; НСГ3.4; НСГ3.5; НСГ3.6	М2	10,97	0,30	1,00	4	13,16
		борд	М2	2,60	0,25	0,71	2	0,92
II		<b>Бетонени работи - сектор I</b>						
1		Бетон за насадени стени и бордове						
1,1	5398	Част 2						
		НСм.1	М3	9,40	0,30	1,00	1	2,82
		НСм.2	М3	10,34	0,30	1,00	1	3,10
		Б7	М3	2,60	0,25	0,70	1	0,46
2		Бетон вертикални пояси						
2,1	5369	Част 1						
		ВП1	М3	0,22	0,22	2,67	10	1,29
3		Бетон хоризонтални пояси						
3,1	5370	Част 1						
		ХП	М2	0,25	0,25	7,35	1	0,46
			М2	0,25	0,25	22,61	1	1,41
			М2	0,25	0,25	19,00	1	1,19
3,2	5394	Част 2						
		ХП	М2	0,25	0,25	10,90	1	0,68
			М2	0,25	0,25	20,26	1	1,27
			М2	0,25	0,25	19,32	1	1,21
								<b>3,16</b>

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

Илиян Анстасов  
Илиян Анстасов

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УТИ И СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

**Подробна количествена сметка към Протокол №15**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Довършителни работи - сектор В						
1		WS мъже 1/3 - Помещение 7						
1,2		Подове - Настилки, първази и поднастилки						
	4458	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	m2			30,95	1	30,95
	4459	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	m'			1,92	1	1,92
1,3		Стени и тавани						
	4463	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	m2			75,73	1	75,73
2		WS мъже 1/3 - Помещение 1						
2,1		Подове - Настилки, първази и поднастилки						
	4458	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	m2			30,06	1	30,06
	4459	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	m'			1,22	1	1,22
2,2		Стени и тавани						
	4463	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	m2			62,38	1	62,38
3		WS мъже 1/3 - Помещение 14.1						
3,1		Подове - Настилки, първази и поднастилки						
	4458	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	m2			28,35	1	28,35
	4459	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	m2			1,22	1	1,22
3,2		Стени и тавани						
	4463	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	m2			59,81	1	59,81
4		WS жени 1/3 - Помещение 3						
4,1		Подове - Настилки, първази и поднастилки						
	4482	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	m2			28,08	1	28,08



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН  
"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.  
ПЛОВДИВ**

**Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион  
"Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

**Подробна количествена сметка към Протокол №15**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	4483	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	м'			1,22	1	1,22
4,2		Стени и тавани						
	4487	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2			57,77	1	57,77
5		WS жени 1/3 - Помещение 10						
5,1		Подове - Настилки, тервази и поднастилки						
	4482	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2			31,90	1	31,90
	4483	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	м'			1,92	1	1,92
5,2		Стени и тавани						
	4487	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2			75,74	1	75,74
6		WS жени 1/3 - Помещение 18						
6,1		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	4482	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2			30,20	1	30,20
	4483	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	м2			1,92	1	1,92
6,2		Стени и тавани						
	4487	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2			60,65	1	60,65

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филипов



Проверил:

*Илиян Филипов*  
*Илиян Филипов*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.

ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо

Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №15

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Котражни работи - сектор А						
1		от кога 172.80 до кога 175.88 - част 1						
1,1	446	Котраж шайби						115,14
		Ш1.1	м2	4,90	0,30	2,30	1	23,92
		Ш1.12; Ш1.13	м2	21,81		2,40	1	52,34
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м2	16,20		2,40	1	38,88
2		Котраж за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
2,1	463	Част 2						103,20
		НСГ2.2; НСГ2.3; НСГ2.4; НСГ2.5	м2	10,97		1,00	8	87,76
			м2	1,67		0,30	4	2,00
			м2	3,74		0,30	4	4,49
		борд	м2	2,60		0,71	2	3,69
			м2	2,60		1,01	2	5,25
2,2	496	Част 3						103,20
		НСГ3.3; НСГ3.4; НСГ3.5; НСГ3.6	м2	10,97		1,00	8	87,76
			м2	1,67		0,30	4	2,00
			м2	3,74		0,30	4	4,49
		борд	м2	2,60		0,71	2	3,69
			м2	2,60		1,01	2	5,25
II		Котражни работи - сектор Г						
1		Котраж за насадени стени и бордове						
1,1	5356	Част 2						47,05
		НСп.1	м2	9,40		1,00	2	18,80
			м2	1,82		0,30	1	0,55
			м2	3,58		0,30	1	1,07
		НСп.2	м2	10,34		1,00	2	20,68
			м2	1,51		0,30	1	0,45
			м2	3,58		0,30	1	1,07
		Б7	м2	2,60		1,00	1	2,60
			м2	2,60		0,70	1	1,82
2		Котраж вертикални пояси						
2,1	5338	Част 1						23,50
		БГ11	м2	0,22	0,22	2,67	10	23,50

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУННИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УЛИЦА СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

**Подробна количествена сметка към Протокол №15**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		Котраж хоризонтални пояси						48,96
3,1	5339	част 1						
			X17	0,25	0,25	7,35	1	7,35
			m2	0,25	0,25	22,61	1	22,61
			m2	0,25	0,25	19,00	1	19,00
3,2		част 2						50,48
			X17	0,25	0,25	10,90	1	10,90
			m2	0,25	0,25	20,26	1	20,26
			m2	0,25	0,25	19,32	1	19,32

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" АД ПЛОВДИВ  
Илиян Филгидов



Проверил: ...

*Илиян Филгидов*  
*Ваня Мухомет*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Стъпено : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

**Подробна количествена сметка към Протокол №15**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Довършителни работи - сектор Б						
1		WS жени 1/3 - Помещение 6						
		Вътрешни стени - сухо строителство						
1,1		Кота + 4,62						
		Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м <sup>3</sup> ; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	7,52			1	7,52
	3461	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	78,92			1	78,92
2,1		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	3508	Толлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2			30,65	1	30,65
	3509	Полиетиленово фолио	м2			30,65	1	30,65
	3510	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2			30,65	1	30,65
2,2		Стени и тавани						
	3526	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	1,40	10,30		1	14,42
2		WS жени 1/3 - Помещение 14						
		Вътрешни стени - сухо строителство						
2,1		Кота + 4,62						
	3460	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м <sup>3</sup> ; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	м2	7,52			1	7,52
	3461	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	м2	78,36			1	78,36

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

2,2	Подове - Настилки, первази и поднастилки								
	3508	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол ХРС d=50 мм	M2			30,61	1	30,61	
	3509	Полиетиленово фолио	M2			30,61	1	30,61	
	3510	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	M2			30,61	1	30,61	
2,3	Стени и тавани								
	3526	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	M2	1,40	10,35		1	14,49	
3	НС жени 1/3 - Помещение 19								
		Вътрешни стени - сухо строителство							
3,1	Кота + 4,62								
		Доставка и монтаж на стъляеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; прънеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)							
	3461	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; прънеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	M2	47,50			1	47,50	
3,2	Подове - Настилки, первази и поднастилки								
	3508	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол ХРС d=50 мм	M2			22,53	1	22,53	
	3509	Полиетиленово фолио	M2			22,53	1	22,53	
	3510	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	M2			22,53	1	22,53	
3,3	Стени и тавани								
	3526	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	M2	1,40	7,77		1	10,88	

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

4	WS мъже 1/3 - Помещение 10								
	Вътрешни стени - сухо строителство								
4,1	Кота + 4,62								
	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м <sup>3</sup> ; шлакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	M2	7,52				1	7,52	
	3460								
	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	M2	115,26				1	115,26	
	3461								
4,2	Подове - Настилки, первази и поднастилки								
	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	M2			42,54		1	42,54	
	3484								
	Полиетиленово фолио	M2			42,54		1	42,54	
	3485								
	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	M2			42,54		1	42,54	
	3486								
4,3	Стени и тавани								
	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	M2	1,40		14,70		1	20,58	
	3503								
5	WS мъже 1/3 - Помещение 17								
	Вътрешни стени - сухо строителство								
5,1	Кота + 4,62								
	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон влагоустойчив двупластов, двустранно на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м <sup>3</sup> ; шлакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти (двустранно към мокро помещение)	M2	7,52				1	7,52	
	3460								
	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 100 мм - 125 мм	M2	82,70				1	82,70	
	3461								

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

5,2	Подове - Настилки, первази и поднастилки							
	3484	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол ХРС d=50 мм	M2			30,54	1	30,54
	3485	Полиетиленово фолио	M2			30,54	1	30,54
	3486	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	M2			30,54	1	30,54
5,3	Стени и тавани							
	3503	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	M2	1,40	10,07		1	14,10

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илгиан Филитов



Проверил:

*Mr. Krasen Vasilev*  
*Рен. Василев*