

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО

БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №16								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Щ-на	В-на	Брой	К-во
II		ОВК - сектор В						
	4932	1. Вентилационни инсталации ЕЕ-19/20/21/22/23/24/25/26 - Канален вентилатор ф250; 600 м3/ч; 400 Па; 0.25кВт/220В	бр.	8,00			8	8,00
1		Вентилационни решетки						
	4933	фасадна решетка - НЖР 300x300	бр	6,00			6	6,00
	4934	Вентилационна решетка с хоризонтални ламели и регулираща секция за кръгл въздуховод ф250 - АС-Р 600x100	бр	2,00			2	2,00
	4935	Трансферна вентилационна решетка 400x100	бр	36,00			36	36,00
1.1		Въздуховодна арматура						
	4937	Регулираща клапа ф250	бр	7,00			7	7,00
	4938	Възвратна (самозатваряща) клапа ф250	бр	2,00			2	2,00
1.2		Въздуховоди, изолация, материали, тестове и настройки						
	4939	Въздуховоди от поцинкована ламарина - прави и фасонни	м2	47,62			1	47,62
	4940	Металоконструкция за укрепване на въздуховоди	кг	92,00			1	92,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:...

инж. Ангелка Зелински  
Рене Бодисен Мурсев



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖКА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН  
Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо  
Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №16

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Довършителни работи - сектор Г						
		Вършни стени зидани						
		Кота + 4,42						
	5494	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	14,50	0,25	3,50	1	12,69
			м3	12,00	0,25	3,50	1	10,50
			м3	11,00	0,25	3,50	1	9,63
			м3	13,50	0,25	3,50	1	11,81
			м3	10,00	0,25	3,50	1	8,75
			м3	2,40	0,25	4,20	1	2,52
			м3	4,85	0,25	1,90	1	2,30
			м3	1,40	0,25	1,90	1	0,67
			м3	6,15	0,25	1,90	1	2,92
			м3	4,30	0,25	1,90	1	2,04
			м3	3,30	0,25	1,90	1	1,57
			м3	6,00	0,25	1,90	1	2,85
			м3	4,15	0,25	2,55	15	39,68
	5496	Щурцове над отвори на зид 25 см	м	16,00			1	16,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖКА"  
Илиян Филипов

Проверил:

*mit Kaiser Baustoff*  
*Produktionen Mures*



1/1

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБЮНИТЕ НА СТАДИОН**  
**Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо**  
**Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

Подробна количествена сметка към Протокол №16									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-ча	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
1		Довършителни работи - сектор В							
		Кота + 4,62 - по СТБ стена по ос Б и таван под трибуна							
	4377	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и прострелна с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен щранг - 218,33 м2, По стени и тавани складове и офиси - 68,77 м2, По тавани санитарни възли - 208,89 м2	м2					493,31	
	*	- Помещение 1 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	41,76	1	54,29	
		- Помещение 1,1 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	4,18	1	5,43	
	*	- Помещение 2 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	14,65	1	19,05	
	*	- Помещение 2,1 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	4,74	1	6,16	
	*	- Помещение 3 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	41,17	1	53,52	
	*	- Помещение 4 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	5,06	1	6,58	
	*	- Помещение 5 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	14,53	1	18,89	
	*	- Помещение 6 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	3,82	1	4,97	
	*	- Помещение 7 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	47,02	1	61,13	
	*	- Помещение 8 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	3,77	1	4,90	
	*	- Помещение 9 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	3,53	1	4,59	
	*	- Помещение 10 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	53,93	1	70,11	
	*	- Помещение 11 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	3,82	1	4,97	
	*	- Помещение 12 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	12,16	1	15,81	
	*	- Помещение 13 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	4,64	1	6,03	
	*	- Помещение 14,1 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	41,05	1	53,37	
	*	- Помещение 15 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	4,77	1	6,20	
	*	- Помещение 16 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	12,20	1	15,86	
	*	- Помещение 17 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	4,09	1	5,32	
	*	- Помещение 18 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	43,34	1	56,34	
	*	- Антрета	м2		1,30	2,54	6	19,81	
		*Забележка - Измерените хоризонтални повърхности са умножени по коефициент 1,30 за получаване на наклонена площ на таван							
	4378	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъкловалякеста мрежа, вкл. грундиране	м2					493,31	
	*	- Помещение 1 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	41,76	1	54,29	
		- Помещение 1,1 и зона на инсталационни шахти към него	м2		1,30	4,18	1	5,43	

1/2

*	- Помещение 2 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	14,65	1	19,05
*	- Помещение 2,1	M2	1,30	4,74	1	6,16
*	- Помещение 3 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	41,17	1	53,52
*	- Помещение 4	M2	1,30	5,06	1	6,58
*	- Помещение 5 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	14,53	1	18,89
*	- Помещение 6	M2	1,30	3,82	1	4,97
*	- Помещение 7 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	47,02	1	61,13
*	- Помещение 8	M2	1,30	3,77	1	4,90
*	- Помещение 9	M2	1,30	3,53	1	4,59
*	- Помещение 10 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	53,93	1	70,11
*	- Помещение 11	M2	1,30	3,82	1	4,97
*	- Помещение 12	M2	1,30	12,16	1	15,81
*	- Помещение 13	M2	1,30	4,64	1	6,03
*	- Помещение 14,1 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	41,05	1	53,37
*	- Помещение 15	M2	1,30	4,77	1	6,20
*	- Помещение 16 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	12,20	1	15,86
*	- Помещение 17	M2	1,30	4,09	1	5,32
*	- Помещение 18 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	43,34	1	56,34
*	- Антрета	M2	1,30	2,54	6	19,81
	* Забележка - Измерените хоризонтални повърхности са умножени по коефициент 1,30 за получаване на наклонената площ на таван					

Взложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

*Иван Димитров*  
*Радка Бодиса Мурса*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН  
 "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.  
 ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо  
 Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №16									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
1		<b>Довършителни работи - сектор Б</b>							
1		Кота + 4,32 - по СТБ стена по ос И и таван под трибуна							
	3427	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и прострелвяна с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен щрант- 211,84 м2, По стени и тавани складове - 82,53 м2, По тавани санитарни възли - 218,62 м2	м2					512,98	
	*	- Помещение 3 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	6,93	1	9,01
		- Помещение 4	м2			1,30	10,96	1	14,25
	*	- Помещение 5	м2			1,30	4,65	1	6,05
	*	- Помещение 6 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	54,17	1	70,42
	*	- Помещение 7	м2			1,30	5,43	1	7,06
	*	- Помещение 8	м2			1,30	11,78	1	15,31
	*	- Помещение 9	м2			1,30	4,96	1	6,45
	*	Помещение 10 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	55,46	1	72,10
	*	- Помещение 11	м2			1,30	3,94	1	5,12
	*	- Помещение 12	м2			1,30	11,34	1	14,74
	*	- Помещение 13 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	6,23	1	8,10
	*	- Помещение 14 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	53,44	1	69,47
	*	- Помещение 15	м2			1,30	16,41	1	21,33
	*	- Помещение 16 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	9,90	1	12,87
	*	- Помещение 17 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	53,94	1	70,12
	*	- Помещение 18	м2			1,30	3,84	1	4,99
	*	- Помещение 19 и зона на инсталационни шахти към него	м2			1,30	48,73	1	63,35
	*	- Помещение 20	м2			1,30	19,39	1	25,21
	*	- Антрета	м2			1,30	2,62	5	17,03
		*Забележка - Измерените хоризонтални повърхности са умножени по коефициент 1.30 за получаване на наклонена площ на таван							



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**  
**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ. 16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

3428	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъкловлакнеста мрежа, вкл. грундиране	M2						512,98
*	- Помещение 3 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	6,93	1	9,01		
*	- Помещение 4	M2	1,30	10,96	1	14,25		
*	- Помещение 5	M2	1,30	4,65	1	6,05		
*	- Помещение 6 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	54,17	1	70,42		
*	- Помещение 7	M2	1,30	5,43	1	7,06		
*	- Помещение 8	M2	1,30	11,78	1	15,31		
*	- Помещение 9	M2	1,30	4,96	1	6,45		
*	Помещение 10 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	55,46	1	72,10		
*	- Помещение 11	M2	1,30	3,94	1	5,12		
*	- Помещение 12	M2	1,30	11,34	1	14,74		
*	- Помещение 13 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	6,23	1	8,10		
*	- Помещение 14 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	53,44	1	69,47		
*	- Помещение 15	M2	1,30	16,41	1	21,33		
*	- Помещение 16 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	9,90	1	12,87		
*	- Помещение 17 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	53,94	1	70,12		
*	- Помещение 18	M2	1,30	3,84	1	4,99		
*	- Помещение 19 и зона на инсталационни шахти към него	M2	1,30	48,73	1	63,35		
*	- Помещение 20	M2	1,30	19,39	1	25,21		
*	- Антрета	M2	1,30	2,62	5	17,03		
	*Забележка - Измерените хоризонтални повърхности са умножени по коефициент 1.30 за получаване на наклонена площ на таван							
2	Кота +4.32							
2,1	Подове в зоната на инсталационните шахти							
	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 mm	M2		53,99	1	53,99		
	Полиетиленово фолио	M2		53,99	1	53,99		
	Армирана циментова замазка М 15 по подове, дебелина 4 см	M2		53,99	1	53,99		
3	WC вети 1/3 - Помещение 6							
3,1	Подове - Настилки, первази и поднастилки							

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУННИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

3,2	3507	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	М2		30,65	1	30,65
		Стени и тавани					
	3514	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	М'	30,35		1	30,35
	3515	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	М2	37,89		1	37,89
4		<b>WC жене 1/3 - Помещение 14</b>					
4,1		Подове - Настилки, первази и поднастилки					
	3507	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	М2		30,61	1	30,61
		Стени и тавани					
4,2		Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	М'	29,90		1	29,90
	3515	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	М2	61,00		1	61,00
5		<b>WC жене 1/3 - Помещение 19</b>					
5,1		Подове - Настилки, первази и поднастилки					
	3507	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	М2		22,53	1	22,53
		Стени и тавани					
5,2		Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	М'	25,08		1	25,08
	3515	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	М2	49,12		1	49,12
6		<b>WC жене 1/3 - Помещение 10</b>					
6,1		Подове - Настилки, первази и поднастилки					
	3483	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	М2		42,54	1	42,54
		Стени и тавани					
6,2		Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	М'	45,11		1	45,11
	3491	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	М2	87,50		1	87,50
7		<b>WC жене 1/3 - Помещение 17</b>					
7,1		Подове - Настилки, первази и поднастилки					
	3483	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	М2		30,54	1	30,54
		Стени и тавани					
7,2		Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	М'	31,50		1	31,50

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН  
"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.  
ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо  
Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

3491	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	M2	63,41		1	63,41
------	--	----	-------	--	---	-------

**Възложител:**  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

**Изпълнител:**  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



**Проверил:**

*Prof. Stanka Dimitrova*  
*Pravoslavna Mirova*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖКА"**  
**ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН**  
**Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо**  
**Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

Подробна количествена сметка към Протокол №16									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
1		Довършителни работи - сектор А							
		Вършни стени зидани							
	704	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 4,42	м3	7,50	0,25	4,69	5	43,97	76,21
			м3	7,10	0,25	4,69	2	16,65	
			м3	8,50	0,25	4,69	1	9,97	
			м3	2,40	0,25	4,69	2	5,63	
2		Вършещни стени - зидани							
	719	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 4,42 ниво+1	м3	35,00	0,25	4,05	1	35,44	252,46
			м3	15,00	0,25	4,05	1	15,19	
			м3	14,50	0,25	4,05	1	14,68	
			м3	18,50	0,25	4,05	1	18,73	
			м3	15,20	0,25	4,05	1	15,39	
			м3	2,00	0,25	3,20	1	1,60	
			м3	1,50	0,25	3,20	3	3,60	
			м3	1,75	0,25	3,20	3	4,20	
			м3	1,25	0,25	3,20	1	1,00	
			м3	1,70	0,25	3,20	1	1,36	
			м3	17,35	0,25	2,00	1	8,68	
			м3	22,20	0,25	2,00	1	11,10	
			м3	17,35	0,25	2,00	1	8,68	
			м3	7,40	0,25	2,10	18	69,93	
			м3	2,40	0,25	4,70	1	2,82	
			м3	11,45	0,25	2,00	2	11,45	
			м3	14,50	0,25	2,00	3	21,75	
			м3	13,75	0,25	2,00	1	6,88	

Възложител:  
 / ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
 / ДЗЗД "КОЛЕЖКА" /  
 Илиян Филипов



Проверил:

*Иван Илиев*  
*Резервна Мухомет*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**  
**ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН**  
**"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.**  
**ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион**  
**"Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

Подробна количествена сметка към Протокол №16									
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во	
I		Котражни работи - сектор А							
1,1	448	Част 1 - на к.-18,20						159,17	
		Гр.1.47	М2	6,55		1,00	1	6,55	
			М2	5,88		1,00	1	5,88	
			М2	4,30		1,00	1	4,30	
		Гр.1.47'	М2	2,15		1,00	1	2,15	
			М2	4,25		0,60	2	5,10	
		Гр.1.40	М2	8,95		1,00	1	8,95	
			М2	12,60		0,70	2	17,64	
			М2	2,90		0,70	1	2,03	
			М2	2,90		0,52	1	1,51	
		Гр.1.41	М2	9,52		1,00	2	19,04	
			М2	13,60		0,60	1	8,16	
			М2	13,60		0,43	1	5,85	
		Гр.1.43	М2	11,19		1,00	1	11,19	
			М2	13,60		0,54	2	14,69	
			М2	5,05		0,72	2	7,27	
		Гр.1.46	М2	3,42		1,00	2	6,84	
		Гр.1.44	М2	8,73		0,50	1	4,37	
			М2	1,95		1,00	2	3,90	
			М2	2,81		1,00	2	5,62	
		Гр.1.45	М2	4,26		1,00	2	8,52	
		Гр.1.48	М2	4,31		0,60	1	2,59	
			М2	4,31		0,41	2	3,53	
		Гр.1.49	М2	2,50		0,50	1	1,25	
			М2	2,50		0,45	2	2,25	
II		Котражни работи - сектор Г							
1		Надколоници							
1,1		Част 2						111,99	
	*	К19	М2	1,94			2	3,88	
			М2	2,20		0,65	1	1,43	
	*	К21-К29	М2	1,49			18	26,82	
			М2	1,70		0,65	9	9,95	
	*	колона при Ш4	М2	1,66			2	3,32	
			М2	1,70		0,80	1	1,36	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУННИТЕ НА СТАДИОН  
"ХРИСТО БОТЕВ" В УЛИЦА СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР.  
ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион  
"Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №16

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	*	борд между надколоници	м2	7,20		1,60	1	11,52
			м2	49,28		1,09	1	53,72
*Забележка - Поради липса на позиции за кофраж на надколоници и борд между тях, в Акт Протокол №19 актуваме позиции 5347, 5348, 5349, 5350, 5353, 5354 и 5357 с оставши количества в тях, с цел да не изразходваме бюджета за непредвидени разходи.								

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филитов

Проверил: ...

*Илиян Филитов*  
*Раководител Проект*

