

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Сектор Г						
		Архитектура						
1		ФАСАДИ						
		Фасадни обработки						
1,1	5500	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м					230,00
1,2	5501	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2					549,79
				1,90		4,65	1	8,84
				5,40		3,75	1	20,25
				12,75		3,75	1	47,81
				10,80		3,75	1	40,50
				1,80		2,65	5	23,85
				3,75		3,75	1	14,06
				2,25		2,65	1	5,96
				2,10		2,75	11	63,53
				5,05		2,65	7	93,68
				6,85		2,00	1	13,70
				1,70		2,00	1	3,40
				13,20		3,75	2	99,00
				7,35		2,00	2	29,40
				17,95		3,75	1	67,31
				5,25		2,00	1	10,50
				4,00		2,00	1	8,00
1,3	5502	Оформяне на изтъкнали ръбове при мазилка с поцинкован профил	м					130,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
2		ТРИБУНИ СЕВЕР						
2,1	5639	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	м2					3927,59
		Трибуни вертикала - сиво	м2	84,95		11,04	1	937,85
				15,22		5,93	1	90,25
								-104,84
		Трибуни вертикала - жълто	м2	2,00		5,10	4	40,80
				2,40		5,93	4	56,93
				1,20		5,93	1	7,12
		Трибуни хоризонтала - сиво	м2	1 807,90			1	1 807,90
		Трибуни хоризонтала - жълто	м2	445,09			1	445,09
		Бордове и насадени стени	м2	118,44		2,93	1	347,03
				121,42		1,09	1	132,35
				2,60		2,20	4	22,88
				12,02			8	96,16
				6,01			8	48,08
2,2	5640	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфане	м2					3927,59
		Трибуни вертикала - сиво	м2	84,95		11,04	1	937,85
				15,22		5,93	1	90,25
								-104,84
		Трибуни вертикала - жълто	м2	2,00		5,10	4	40,80
				2,40		5,93	4	56,93
				1,20		5,93	1	7,12
		Трибуни хоризонтала - сиво	м2	1 807,90			1	1 807,90
		Трибуни хоризонтала - жълто	м2	445,09			1	445,09
		Бордове и насадени стени	м2	118,44		2,93	1	347,03
				121,42		1,09	1	132,35
				2,60		2,20	4	22,88
				12,02			8	96,16
				6,01			8	48,08

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
2,3	5641	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на грапавини	м2					3927,59
		Трибуни вертикала - сиво	м2	84,95		11,04	1	937,85
				15,22		5,93	1	90,25
								-104,84
		Трибуни вертикала - жълто	м2	2,00		5,10	4	40,80
				2,40		5,93	4	56,93
				1,20		5,93	1	7,12
		Трибуни хоризонтала - сиво	м2	1 807,90			1	1 807,90
		Трибуни хоризонтала - жълто	м2	445,09			1	445,09
		Бордове и насадени стени	м2	118,44		2,93	1	347,03
				121,42		1,09	1	132,35
				2,60		2,20	4	22,88
				12,02			8	96,16
				6,01			8	48,08

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Проверил:

Илиян Филипов
Рад. Крушев

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Сектор В						
1		Архитектура						
		Довършителни работи						
1,1	4624	Полагане на алкална мазилка върху бетонови	м2					957,66
		таван	м2	367,16		1,18	1	433,25
		мазилка при зидария	м2	494,68			1	494,68
		НСт.11	м2	22,52		1,32	1	29,73

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Сектор Б						
1		Конструкции						
1,1		Земни работи						
		Разрушаване и извозване на депо на трафопост, стоманобетонен гараж, масивна ограда и бетонен канал	м3					757,00
		от които 757м3 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						
		Разрушаване и извозване на депо на метални гаражи	м3					403,00
		от които 403м3 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

Проф. Ани Златанова
Ръч. Милова

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Сектор А						
1		Архитектура						
		Трибуни запад						
1,1	2226	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	м2					5476,49
		Трибуни вертикала - сиво	м2		20,41	5,93	1	121,03
					3,64	3,92	1	14,27
					5,97	3,35	1	20,00
					7,18	1,75	1	12,57
					19,10	5,10	2	194,82
					15,50	4,91	2	152,21
					0,60	5,10	2	6,12
					6,95	5,10	1	35,45
					8,93	4,91	1	43,85
					15,00	11,04	1	165,60
					3,55	7,70	1	27,34
					17,40	5,10	2	177,48
					22,73	5,10	1	115,92
					13,00	0,95	2	24,70
					16,14	0,95	1	15,33
					14,33	3,45	2	98,88
					19,20	3,45	1	66,24
		Трибуни вертикала - жълто	м2		1,20	5,93	2	14,23
					1,20	13,92	4	66,82
					1,20	5,94	1	7,13
					1,20	13,92	2	33,41
		Трибуни хоризонтала - сиво	м2	670,83			1	670,83
				56,10			1	56,10
				297,48			1	297,48
				490,10			1	490,10
				319,07			2	638,14
				347,49			1	347,49
		Трибуни хоризонтала - жълто	м2	227,45			1	227,45
				199,99			1	199,99
				11,39			1	11,39
				113,65			2	227,30
		Бордове и насадени стени	м2	57,22		0,73	2	83,54
				57,22		2,20	2	251,77
				61,30		2,93	1	179,61

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
				6,40		0,50	3	9,60
				6,40		1,75	3	33,60
				12,02			12	144,24
				6,01			12	72,12
				33,99		1,80	2	122,36
от които 751,92м2 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								
1,2	2227	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфане	м2					5476,49
		Трибуни вертикала - сиво	м2		20,41	5,93	1	121,03
					3,64	3,92	1	14,27
					5,97	3,35	1	20,00
					7,18	1,75	1	12,57
					19,10	5,10	2	194,82
					15,50	4,91	2	152,21
					0,60	5,10	2	6,12
					6,95	5,10	1	35,45
					8,93	4,91	1	43,85
					15,00	11,04	1	165,60
					3,55	7,70	1	27,34
					17,40	5,10	2	177,48
					22,73	5,10	1	115,92
					13,00	0,95	2	24,70
					16,14	0,95	1	15,33
					14,33	3,45	2	98,88
					19,20	3,45	1	66,24
		Трибуни вертикала - жълто	м2		1,20	5,93	2	14,23
					1,20	13,92	4	66,82
					1,20	5,94	1	7,13
					1,20	13,92	2	33,41
		Трибуни хоризонтала - сиво	м2	670,83			1	670,83
				56,10			1	56,10
				297,48			1	297,48
				490,10			1	490,10
				319,07			2	638,14
				347,49			1	347,49
		Трибуни хоризонтала - жълто	м2	227,45			1	227,45
				199,99			1	199,99
				11,39			1	11,39
				113,65			2	227,30

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Бордове и насадени стени	м2	57,22		0,73	2	83,54
				57,22		2,20	2	251,77
				61,30		2,93	1	179,61
				6,40		0,50	3	9,60
				6,40		1,75	3	33,60
				12,02			12	144,24
				6,01			12	72,12
				33,99		1,80	2	122,36
от които 751,92м2 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								
1,3	2228	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на грапавини	м2					5476,49
		Трибуни вертикала - сиво	м2		20,41	5,93	1	121,03
					3,64	3,92	1	14,27
					5,97	3,35	1	20,00
					7,18	1,75	1	12,57
					19,10	5,10	2	194,82
					15,50	4,91	2	152,21
					0,60	5,10	2	6,12
					6,95	5,10	1	35,45
					8,93	4,91	1	43,85
					15,00	11,04	1	165,60
					3,55	7,70	1	27,34
					17,40	5,10	2	177,48
					22,73	5,10	1	115,92
					13,00	0,95	2	24,70
					16,14	0,95	1	15,33
					14,33	3,45	2	98,88
					19,20	3,45	1	66,24
		Трибуни вертикала - жълто	м2		1,20	5,93	2	14,23
					1,20	13,92	4	66,82
					1,20	5,94	1	7,13
					1,20	13,92	2	33,41
		Трибуни хоризонтала - сиво	м2	670,83			1	670,83
				56,10			1	56,10
				297,48			1	297,48
				490,10			1	490,10
				319,07			2	638,14
				347,49			1	347,49
		Трибуни хоризонтала - жълто	м2	227,45			1	227,45

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
				199,99			1	199,99
				11,39			1	11,39
				113,65			2	227,30
		Бордове и насадени стени	м2	57,22		0,73	2	83,54
				57,22		2,20	2	251,77
				61,30		2,93	1	179,61
				6,40		0,50	3	9,60
				6,40		1,75	3	33,60
				12,02			12	144,24
				6,01			12	72,12
				33,99		1,80	2	122,36

от които 751,92м² са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:
инж. Д-р Зенитров
Роч. Курев

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Бетонови работи - сектор А						
1		Част 1						
1,1	541	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове						113,12
		ст. 13	м3	33,91	0,45	0,47	1	7,17
		ст. 14	м3	54,36	0,45	0,47	1	11,50
		ст. 15	м3	56,04	0,45	0,47	1	11,85
		ст. 16	м3	57,74	0,45	0,47	1	12,21
		ст. 17	м3	59,42	0,45	0,47	1	12,57
		ст. 18	м3	68,76	0,45	0,47	1	14,54
		ст. 19	м3	70,49	0,45	0,50	1	15,86
		ст. 20	м3	72,28	0,45	0,50	1	16,26
		ст. 21	м3	74,02	0,45	0,50	1	16,65
		ст. 22	м3	31,73	0,45	0,50	1	7,14
		ст. 23	м3	33,00	0,45	0,50	1	7,43
		ст. 24	м3	34,44	0,45	0,50	1	7,75
		приспадане на тръба ст 13	м3	33,91		0,05	1	-1,67
		приспадане на тръба ст 14	м3	54,36		0,05	1	-2,67
		приспадане на тръба ст 15	м3	56,04		0,05	1	-2,75
		приспадане на тръба ст 16	м3	57,74		0,05	1	-2,84
		приспадане на тръба ст 17	м3	59,42		0,05	1	-2,92
		приспадане на тръба ст 18	м3	68,76		0,05	1	-3,38
		приспадане на тръба ст 19	м3	70,49		0,05	1	-3,46
		приспадане на тръба ст 20	м3	72,28		0,05	1	-3,55
		приспадане на тръба ст 21	м3	74,02		0,05	1	-3,63
		приспадане на тръба ст 22	м3	31,73		0,05	1	-1,56
		приспадане на тръба ст 23	м3	33,00		0,05	1	-1,62
		приспадане на тръба ст 24	м3	34,44		0,05	1	-1,69
		малки стъпала-120см	м3	1,20	0,30	0,16	66	3,80
		малки стъпала-60см	м3	0,60	0,30	0,16	4	0,12
2		Част 2						
2,1	569	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3					80,71
		ст. 3	м3	44,88	0,45	0,39	1	7,88
		ст. 4	м3	46,14	0,45	0,41	1	8,51
		ст. 5	м3	47,41	0,45	0,41	1	8,75

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		ст. 6	м3	48,68	0,45	0,41	1	8,98
		ст. 7	м3	49,94	0,45	0,43	1	9,66
		ст. 8	м3	51,34	0,45	0,43	1	9,93
		ст. 9	м3	53,03	0,45	0,43	1	10,26
		ст. 10	м3	54,72	0,45	0,43	1	10,59
		ст. 11	м3	56,40	0,45	0,43	1	10,91
		ст. 12	м3	58,21	0,45	0,43	1	11,26
		приспадане на тръба ст 3	м3	44,88		0,03	1	-1,41
		приспадане на тръба ст 4	м3	46,14		0,03	1	-1,45
		приспадане на тръба ст 5	м3	47,41		0,03	1	-1,49
		приспадане на тръба ст 6	м3	48,68		0,03	1	-1,53
		приспадане на тръба ст 7	м3	49,94		0,03	1	-1,57
		приспадане на тръба ст 8	м3	51,34		0,03	1	-1,61
		приспадане на тръба ст 9	м3	53,03		0,03	1	-1,67
		приспадане на тръба ст 10	м3	54,72		0,03	1	-1,72
		приспадане на тръба ст 11	м3	56,40		0,03	1	-1,77
		приспадане на тръба ст 12	м3	58,21		0,03	1	-1,83
2,2	579	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове, греди 14, 15, 15', 16	м3					114,43
		ст. 13	м3	16,74	0,45	0,47	1	3,54
		ст. 14	м3	53,96	0,45	0,47	1	11,41
		ст. 15	м3	55,66	0,45	0,47	1	11,77
		ст. 16	м3	57,34	0,45	0,47	1	12,13
		ст. 17	м3	59,03	0,45	0,47	1	12,48
		ст. 18	м3	68,50	0,45	0,47	1	14,49
		ст. 19	м3	70,19	0,45	0,50	1	15,79
		ст. 20	м3	71,92	0,45	0,50	1	16,18
		ст. 21	м3	73,61	0,45	0,50	1	16,56
		ст. 22	м3	31,54	0,45	0,50	1	7,10
		ст. 23	м3	31,54	0,45	0,50	1	7,10
		ст. 24	м2	34,08	0,45	0,50	1	7,67
		приспадане на тръба ст 13	м3	16,74		0,03	1	-0,53
		приспадане на тръба ст 14	м3	53,96		0,05	1	-2,65
		приспадане на тръба ст 15	м3	55,66		0,05	1	-2,73
		приспадане на тръба ст 16	м3	57,34		0,05	1	-2,82

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		<i>приспадане на тръба ст 17</i>	м3	59,03		0,05	1	-2,90
		<i>приспадане на тръба ст 18</i>	м3	68,50		0,05	1	-3,36
		<i>приспадане на тръба ст 19</i>	м3	70,19		0,05	1	-3,45
		<i>приспадане на тръба ст 20</i>	м3	71,92		0,05	1	-3,53
		<i>приспадане на тръба ст 21</i>	м3	73,61		0,05	1	-3,61
		<i>приспадане на тръба ст 22</i>	м3	31,54		0,05	1	-1,55
		<i>приспадане на тръба ст 23</i>	м3	31,54		0,05	1	-1,55
		<i>приспадане на тръба ст 24</i>	м3	34,08		0,05	1	-1,67
		малки стъпала-200см	м3	2,00	0,30	0,21	35	4,41
		малки стъпала-120см	м3	1,20	0,30	0,16	70	4,03
		малки стъпала-60см	м3	0,60	0,30	0,16	4	0,12
3		Част 3						
3,1	607	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3					115,93
		ст. 3	м3	73,56	0,45	0,39	1	12,91
		ст. 4	м3	73,56	0,45	0,41	1	13,57
		ст. 5	м3	73,56	0,45	0,41	1	13,57
		ст. 6	м3	73,56	0,45	0,41	1	13,57
		ст. 7	м3	73,56	0,45	0,43	1	14,23
		ст. 8	м3	73,56	0,45	0,43	1	14,23
		ст. 9	м3	73,56	0,45	0,43	1	14,23
		ст. 10	м3	73,56	0,45	0,43	1	14,23
		ст. 11	м3	73,56	0,45	0,43	1	14,23
		ст. 12	м3	73,56	0,45	0,43	1	14,23
		<i>приспадане на тръба ст 3</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 4</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 5</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 6</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 7</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 8</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 9</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 10</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 11</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
		<i>приспадане на тръба ст 12</i>	м3	73,56		0,03	1	-2,31
3,2	616	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 22 и бордове	м3					125,02

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		ст. 13	м3	50,18	0,45	0,47	1	10,61
		ст. 14	м3	65,88	0,45	0,47	1	13,93
		ст. 15	м3	65,88	0,45	0,47	1	13,93
		ст. 16	м3	65,88	0,45	0,47	1	13,93
		ст. 17	м3	65,88	0,45	0,47	1	13,93
		ст. 18	м3	73,56	0,45	0,47	1	15,56
		ст. 19	м3	73,56	0,45	0,50	1	16,55
		ст. 20	м3	73,56	0,45	0,50	1	16,55
		ст. 21	м3	73,56	0,45	0,50	1	16,55
		ст. 22	м3	73,56	0,45	0,50	1	16,55
		приспадане на тръба ст 13	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 14	м3	65,88		0,05	1	-3,23
		приспадане на тръба ст 15	м3	65,88		0,05	1	-3,23
		приспадане на тръба ст 16	м3	65,88		0,05	1	-3,23
		приспадане на тръба ст 17	м3	65,88		0,05	1	-3,23
		приспадане на тръба ст 18	м3	73,56		0,05	1	-3,61
		приспадане на тръба ст 19	м3	73,56		0,05	1	-3,61
		приспадане на тръба ст 20	м3	73,56		0,05	1	-3,61
		приспадане на тръба ст 21	м3	73,56		0,05	1	-3,61
		приспадане на тръба ст 22	м3	73,56		0,05	1	-3,61
		малки стъпала-200см	м3	2,00	0,30	0,21	24	3,02
		малки стъпала-215см	м3	2,15	0,30	0,21	6	0,81
		малки стъпала-120см	м3	1,20	0,30	0,16	92	5,30
		малки стъпала-60см	м3	0,60	0,30	0,16	12	0,35
II		Бетонени работи - сектор Г						
1		Част 1						
1,1	5365	Бетон стъпала трибуни - до 16 вкл.	м3					169,59
		ст. 1	м3	62,12	0,45	0,39	1	10,90
		ст. 2	м3	62,48	0,45	0,39	1	10,97
		ст. 3	м3	62,83	0,45	0,39	1	11,03
		ст. 4	м3	63,18	0,45	0,41	1	11,66
		ст. 5	м3	63,54	0,45	0,41	1	11,72
		ст. 6	м3	63,89	0,45	0,41	1	11,79
		ст. 7	м3	64,24	0,45	0,43	1	12,43
		ст. 8	м3	64,50	0,45	0,43	1	12,48

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		ст. 9	м3	64,50	0,45	0,43	1	12,48
		ст. 10	м3	64,50	0,45	0,43	1	12,48
		ст. 11	м3	64,50	0,45	0,43	1	12,48
		ст. 12	м3	64,50	0,45	0,43	1	12,48
		ст. 13	м3	64,50	0,45	0,47	1	13,64
		ст. 14	м3	64,50	0,45	0,47	1	13,64
		ст. 15	м3	64,50	0,45	0,47	1	13,64
		ст. 16	м3	64,50	0,45	0,47	1	13,64
		приспадане на тръба ст 1	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 2	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 3	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 4	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 5	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 6	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 7	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 8	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 9	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 10	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 11	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 12	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 13	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		приспадане на тръба ст 14	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 15	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 16	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		от които 86,59м3 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						
1,2	5375	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3					82,60
		ст. 17	м3	64,50	0,45	0,47	1	13,64
		ст. 18	м3	64,50	0,45	0,47	1	13,64
		ст. 19	м3	64,50	0,45	0,50	1	14,51
		ст. 20	м3	64,50	0,45	0,50	1	14,51
		ст. 21	м3	64,50	0,45	0,50	1	14,51
		ст. 22	м3	64,50	0,45	0,50	1	14,51
		ст. 23	м3	64,50	0,45	0,50	1	14,51
		приспадане на тръба ст 17	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 18	м3	50,18		0,05	1	-2,46

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		<i>приспадане на тръба ст 19</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		<i>приспадане на тръба ст 20</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		<i>приспадане на тръба ст 21</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		<i>приспадане на тръба ст 22</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		<i>приспадане на тръба ст 23</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		от които 5,60м3 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						
1,3	5376	Бетон доляти стъпала	м3					12,20
		<i>малки стъпала-200см</i>	м3	2,00	0,30	0,21	36	4,54
		<i>малки стъпала-120см</i>	м3	1,20	0,30	0,16	128	7,37
		<i>малки стъпала-60см</i>	м3	0,60	0,30	0,16	10	0,29
		от които 1,80м3 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						
1,4	5374	Бетон бордове	м3					5,56
		борд Б2	м3	25,39	0,30	0,73	1	5,56
2		Част 2						
2,1	5388	Бетон стъпала трибуни (до 16 вкл.)	м3					32,05
		ст. 7	м3	19,02	0,45	0,43	1	3,68
		ст. 8	м3	19,30	0,45	0,43	1	3,73
		ст. 9	м3	19,30	0,45	0,43	1	3,73
		ст. 10	м3	19,30	0,45	0,43	1	3,73
		ст. 11	м3	19,30	0,45	0,43	1	3,73
		ст. 12	м3	19,30	0,45	0,43	1	3,73
		ст. 13	м3	9,31	0,45	0,47	1	1,97
		ст. 14	м3	39,80	0,45	0,47	1	8,42
		ст. 15	м3	41,21	0,45	0,47	1	8,72
		ст. 16	м3	42,61	0,45	0,47	1	9,01
		<i>приспадане на тръба ст 7</i>	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		<i>приспадане на тръба ст 8</i>	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		<i>приспадане на тръба ст 9</i>	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		<i>приспадане на тръба ст 10</i>	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		<i>приспадане на тръба ст 11</i>	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		<i>приспадане на тръба ст 12</i>	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		<i>приспадане на тръба ст 13</i>	м3	50,18		0,03	1	-1,58
		<i>приспадане на тръба ст 14</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		<i>приспадане на тръба ст 15</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		<i>приспадане на тръба ст 16</i>	м3	50,18		0,05	1	-2,46

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
2,2	5399	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3					57,64
		ст. 17	м3	44,02	0,45	0,47	1	9,31
		ст. 18	м3	45,44	0,45	0,47	1	9,61
		ст. 19	м3	46,84	0,45	0,50	1	10,54
		ст. 20	м3	48,33	0,45	0,50	1	10,87
		ст. 21	м3	49,74	0,45	0,50	1	11,19
		ст. 22	м3	51,29	0,45	0,50	1	11,54
		ст. 23	м3	52,55	0,45	0,50	1	11,82
		приспадане на тръба ст 17	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 18	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 19	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 20	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 21	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 22	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		приспадане на тръба ст 23	м3	50,18		0,05	1	-2,46
		от които 1,64м3 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						
2,3	5400	Бетон доляти стъпала	м3					5,60
		малки стъпала-200см	м3	2,00	0,30	0,21	12	1,51
		малки стъпала-120см	м3	1,20	0,30	0,16	70	4,03
		малки стъпала-60см	м3	0,60	0,30	0,16	2	0,06
2,4	5398	Бетон бордове	м3					5,56
		борд Б2	м3	25,39	0,30	0,73	1	5,56

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:
инж. Ай. Симеонов
Ръч. Курбанов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Стъпала, трибуни и греди	кг					
1,1	5409	Армировка AI	кг					43,31
		ст.1 - ст.24	кг					43,31
1,2	5410	Армировка AIII	кг					25546,43
		ст.1 - ст.24	кг					25 546,43
от които 25546,43кг са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								
2		Стени (над фундаменти), стени и фусове стени	кг					
2,1	5402	Армировка AI	кг					140,56
		стена 12	кг					70,28
		стена 13	кг					70,28
от които 114,56кг са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								
3		Греди, насадени стени и бордове	кг					
3,1	5407	Армировка AI	кг					854,17
		борд 2	кг					854,17
от които 687,35кг са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

Мр. Ангел Кемеников
Рък. Мунекс

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Кофражни работи - сектор А						
1		КОФРАЖ ЧАСТ 1						
1,1	430	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове	м2					343,98
		ст. 13	м2	33,91		0,47	1	15,94
		ст. 14	м2	54,36		0,47	1	25,55
		ст. 15	м2	56,04		0,47	1	26,34
		ст. 16	м2	57,74		0,47	1	27,14
		ст. 17	м2	59,42		0,47	1	27,93
		ст. 18	м2	68,76		0,47	1	32,32
		ст. 19	м2	70,49		0,50	1	35,24
		ст. 20	м2	72,28		0,50	1	36,14
		ст. 21	м2	74,02		0,50	1	37,01
		ст. 22	м2	31,73		0,50	1	15,86
		ст. 23	м2	33,00		0,50	1	16,50
		ст. 24	м2	34,44		0,50	1	17,22
		ст. 25	м2	35,48		0,50	1	17,74
		малки стъпала-120см	м2	1,20		0,16	66	12,67
		малки стъпала-60см	м2	0,60		0,16	4	0,38
2		КОФРАЖ ЧАСТ 2						
2,1	455	Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м2					229,69
		ст. 3	м2	44,88		0,39	1	17,50
		ст. 4	м2	46,14		0,41	1	18,92
		ст. 5	м2	47,41		0,41	1	19,44
		ст. 6	м2	48,68		0,41	1	19,96
		ст. 7	м2	49,94		0,43	1	21,48
		ст. 8	м2	51,34		0,43	1	22,07
		ст. 9	м2	53,03		0,43	1	22,80
		ст. 10	м2	54,72		0,43	1	23,53
		ст. 11	м2	56,40		0,43	1	24,25
		ст. 12	м2	58,21		0,43	1	25,03
		малки стъпала-200см	м2	2,00		0,21	35	14,70
2,2	464	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове и греди 14, 15, 15' и 16	м2					316,53
		ст. 13	м2	16,74		0,47	1	7,87
		ст. 14	м2	53,96		0,47	1	25,36

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕЦ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		ст. 15	м2	55,66		0,47	1	26,16
		ст. 16	м2	57,34		0,47	1	26,95
		ст. 17	м2	59,03		0,47	1	27,74
		ст. 18	м2	68,50		0,47	1	32,19
		ст. 19	м2	70,19		0,50	1	35,09
		ст. 20	м2	71,92		0,50	1	35,96
		ст. 21	м2	73,61		0,50	1	36,80
		ст. 22	м2	31,54		0,50	1	15,77
		ст. 23	м2	31,54		0,50	1	15,77
		ст. 24	м2	34,08		0,50	1	17,04
		малки стъпала-120см	м2	1,20		0,16	70	13,44
		малки стъпала-60см	м2	0,60		0,16	4	0,38
3		КОФРАЖ ЧАСТ 3						
3,1	489	Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м2					319,03
		ст. 3	м2	73,56		0,39	1	28,69
		ст. 4	м2	73,56		0,41	1	30,16
		ст. 5	м2	73,56		0,41	1	30,16
		ст. 6	м2	73,56		0,41	1	30,16
		ст. 7	м2	73,56		0,43	1	31,63
		ст. 8	м2	73,56		0,43	1	31,63
		ст. 9	м2	73,56		0,43	1	31,63
		ст. 10	м2	73,56		0,43	1	31,63
		ст. 11	м2	73,56		0,43	1	31,63
		ст. 12	м2	73,56		0,43	1	31,63
		малки стъпала-200см	м2	2,00		0,21	24	10,08
3,2	497	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.22 и бордове	м2					350,66
		ст. 13	м2	50,18		0,47	1	23,59
		ст. 14	м2	65,88		0,47	1	30,96
		ст. 15	м2	65,88		0,47	1	30,96
		ст. 16	м2	65,88		0,47	1	30,96
		ст. 17	м2	65,88		0,47	1	30,96
		ст. 18	м2	73,56		0,47	1	34,57
		ст. 19	м2	73,56		0,50	1	36,78
		ст. 20	м2	73,56		0,50	1	36,78
		ст. 21	м2	73,56		0,50	1	36,78

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		ст. 22	м2	73,56		0,50	1	36,78
		малки стъпала-215см	м2	2,15		0,21	6	2,71
		малки стъпала-120см	м2	1,20		0,16	92	17,66
		малки стъпала-60см	м2	0,60		0,16	12	1,15
II		Кюфржрни работи - сектор Г						
1		КОФРАЖ ЧАСТ 1						
1,1	5332	Кюфрж стъпала трибуни - до 16 вкл.	м2					496,67
		ст. 1	м2	62,12		0,39	1	24,23
		ст. 2	м2	62,48		0,39	1	24,37
		ст. 3	м2	62,83		0,39	1	24,50
		ст. 4	м2	63,18		0,41	1	25,90
		ст. 5	м2	63,54		0,41	1	26,05
		ст. 6	м2	63,89		0,41	1	26,19
		ст. 7	м2	64,24		0,43	1	27,62
		ст. 8	м2	64,50		0,43	1	27,74
		ст. 9	м2	64,50		0,43	1	27,74
		ст. 10	м2	64,50		0,43	1	27,74
		ст. 11	м2	64,50		0,43	1	27,74
		ст. 12	м2	64,50		0,43	1	27,74
		ст. 13	м2	64,50		0,47	1	30,32
		ст. 14	м2	64,50		0,47	1	30,32
		ст. 15	м2	64,50		0,47	1	30,32
		ст. 16	м2	64,50		0,47	1	30,32
		малки стъпала-200см	м2	2,64		0,21	36	19,96
		малки стъпала-120см	м2	1,76		0,16	128	36,04
		малки стъпала-60см	м2	1,16		0,16	10	1,86
		от които 241,67м2 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						
1,2	5334	Кюфржрна хартиена тръба с дебелина на стената 3мм и Ø20см	м					804,01
		от които 560,01м са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621						
1,3	5335	Кюфржрна хартиена тръба с дебелина на стената 3мм и Ø25см	м					203,00
1,4	5344	Кюфрж стъпала трибуни - от ст.17 до ст.24	м2					254,13
		ст. 17	м2	64,50		0,47	1	30,32
		ст. 18	м2	64,50		0,47	1	30,32
		ст. 19	м2	64,50		0,50	1	32,25

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		ст. 20	м2	64,50		0,50	1	32,25
		ст. 21	м2	64,50		0,50	1	32,25
		ст. 22	м2	64,50		0,50	1	32,25
		ст. 23	м2	64,50		0,50	1	32,25
		ст. 24	м2	64,50		0,50	1	32,25
от които 37,13м2 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								
1,5	5346	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м					397,54
1,6	5343	Кофраж бордове	м					52,49
2		КОФРАЖ ЧАСТ 2						
2,1	5358	Кофраж стъпала трибуни (до 16 вкл.)	м2					118,80
		ст. 7	м2	19,02		0,43	1	8,18
		ст. 8	м2	19,30		0,43	1	8,30
		ст. 9	м2	19,30		0,43	1	8,30
		ст. 10	м2	19,30		0,43	1	8,30
		ст. 11	м2	19,30		0,43	1	8,30
		ст. 12	м2	19,30		0,43	1	8,30
		ст. 13	м2	9,31		0,47	1	4,38
		ст. 14	м2	39,80		0,47	1	18,71
		ст. 15	м2	41,21		0,47	1	19,37
		ст. 16	м2	42,61		0,47	1	20,03
		малки стъпала-200см	м2	2,64		0,21	12	6,65
2,2	5360	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm	м					124,83
2,3	5361	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м					130,00
2,4		Кофраж стъпала трибуни - от ст.17 до ст.24	м2					210,84
		ст. 17	м2	44,02		0,47	1	20,69
		ст. 18	м2	45,44		0,47	1	21,36
		ст. 19	м2	46,84		0,50	1	23,42
		ст. 20	м2	48,33		0,50	1	24,17
		ст. 21	м2	49,74		0,50	1	24,87
		ст. 22	м2	51,29		0,50	1	25,65
		ст. 23	м2	52,55		0,50	1	26,28
		ст. 24	м2	48,67		0,50	1	24,34
		малки стъпала-120см	м2	1,76		0,16	70	19,71

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №17

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		малки стъпала-60см	м2	1,16		0,16	2	0,37
от които 210,84м2 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								
2,5		Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м					367,10
от които 367,10м са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								
2,6		Кофраж бордове	м2					52,49
от които 52,49м са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 2255, 2256 и 4621								

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

Илиян Филипов
Док. Курев