

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №18**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Греди						
1,1	640	Част 1 - на к.+18,20						<b>7161,34</b>
		Греди	кг					7 161,34
от които 7161,34кг са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 5666 и 5667								
2		Плочи над кота +157,45						
2,1	638	Част 1 - на к.+18,20						<b>4315,01</b>
		Горна армировка	кг					2 863,88
		Долна армировка	кг					1 384,13
		Заварена мрежа	кг					67,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

*Илиян Филипов*  
Директор Проект

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №18**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Бетонени работи - сектор А						
1		Бетон за плоча к.+175,88						
1,1	557	Част 1						<b>33,92</b>
		дъно - хоризонтална част	м3	188,46		0,18	1	33,92
2		Бетон греди						
2,1	558	Част 1 - на к.+18,20						<b>32,82</b>
		Гр.1.47	м3	5,88	0,75	1,00	1	4,41
		Гр.1.47'	м3	4,25	0,50	0,60	1	1,28
		Гр.1.40	м3	12,60	0,57	0,70	1	5,03
			м3	2,90	0,57	0,70	1	1,16
		Гр.1.41	м3	13,60	0,70	0,60	1	5,71
		Гр.1.43	м3	13,60	0,60	0,54	1	4,41
			м3	5,05	0,60	0,72	1	2,18
		Гр.1.46	м3	3,42	0,60	1,00	1	2,05
		Гр.1.44	м3	1,95	0,50	1,00	1	0,98
			м3	2,81	0,50	1,00	1	1,41
		Гр.1.45	м3	4,26	0,50	1,00	1	2,13
		Гр.1.48	м3	4,31	0,60	0,60	1	1,55
		Гр.1.49	м3	2,50	0,43	0,50	1	0,54
		от които 5,82м3 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 5666 и 5667						
II		Бетонени работи - сектор Г						
1		Надколонници						
1,1		част 2						<b>30,59</b>
		K29	м3	1,49		0,65	1	0,97
		K21-K28	м3	1,49		0,90	8	10,73
		K19	м3	1,94		0,65	1	1,26
		колона при Ш4	м3	1,66		0,80	1	1,33
		борд между надколонници	м3	7,20	0,25	1,60	1	2,88
			м3	49,28	0,25	1,09	1	13,43
		от които 30,59м3 липсват като позиции по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 5666 и 5667						

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

*мф. Д-р. Тоданков*  
*Рв. Мрава*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №18**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Кофражни работи - сектор А						
1		Кофраж за плоча к.+175,88						
1,1	447	Част 1						<b>191,93</b>
		дъно - хоризонтална част	м2	188,46			1	188,46
		страници	м2	19,30		0,18	1	3,47
от които 17,93м2 са превишени по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 5666 и 5667								

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

*Ив. Ангелов*  
*Роси. Милова*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №18**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Стоманена конструкция за козирка - Сектор А						
1.		Заготовка и монтаж на метална конструкция						
		<i>Изработка, доставка и монтаж на анкерно устройство от стомана S355JR по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µm, върху почистена до втора степен повърхност по БДС</i>	бр				17	17,00
от които 17бр. липсват като позиции по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 5666 и 5667								

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"  
Илиян Филипов



Проверил:

*п.в. Анг. Селимов*  
*Рви. Мързев*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №18**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Допълнителни дейности - Сектор Б						
1		Раршутелни дейности						
		Разрушаване и извозване на депо на стоманобетонна сграда масивна ограда и бетнна настилка	м3				1261,11	1 261,11
		от които 1261,11м3 липсват като позиции по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 5666 и 5667						
		Разрушаване и извозване на депо на метални постройки	м3				968,14	968,14
		от които 968,14м3 липсват като позиции по КСС. Стойностите са приспаднати от позиции 5666 и 5667						

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: ....

*Илиян Филипов*  
*Ваня Мухоморова*