

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Ел - сектор Г						
1		ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	6269	Полагане на шина 40/4mm в армировката на сградата	мл	400,00			1	400,00
	6270	Полагане на шина 40/4mm в кофража на колоните	мл	6,00			1	6,00
2		ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	6275	Доставка на горещо цинкувана заземителна шина 40/4mm	мл	726,00			1	726,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил: ...  
*Илиян Филипов*  
*Рзк. Мухометов*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		ВиК - сектор Г						
1		КАНАЛИЗАЦИЯ						
1,1		СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ						
	6127	Отводнителни улеи АСО N Channel с наклон в комплект с решетка за клас А15- доставка	мл	119,20			1	119,20
	6128	Отводнителни улеи АСО N Channel с наклон в комплект с решетка за клас А15- монтаж	мл	119,20			1	119,20
	6129	Отводнителни улеи АСО N Channel без наклон в комплект с решетка за клас А15- доставка	мл	11,00			1	11,00
	6130	Отводнителни улеи АСО N Channel без наклон в комплект с решетка за клас А15- монтаж	мл	11,00			1	11,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

*инж. А.Б. Селимов*  
*В.А. Прохв*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Архитектура - сектор Г						
1		ФАСАДИ						
1,1		Външни стени зидани						
	5490	Фасадно тръбно инвентарно скеле с височина до 20 м - лек тип	м2	1 590,66			1	1 590,66
	5491	Тръбно подпорно скеле с височина до 20 м	м3	355,29			1	355,29
	5492	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	54,11			1	54,11
	5494	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	107,95			1	107,95
	5495	Подзидане с газобетон около дограма	м	61,60			1	61,60
	5496	Щурцове над отвори на зид 25 см	м	16,00			1	16,00
1,2		Фасадни обработки						
	5500	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м	10,02			1	10,02
	5501	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	124,92			1	124,92
	5502	Оформяне на изпъкнали ръбове при мазилка с лощинкован профил	м	8,20			1	8,20
2		ТРИБУНИ СЕВЕР						
	5637	Нешлайфан бетон - пердашен - настийлчни повърхности	м2	2 415,40			1	2 415,40
	5638	Нешлайфан бетон - пердашен - настийлчни повърхности по стъпала	м2	238,91			1	238,91
	5642	Направа на холкери по вътрешни ъгли преди защитно покритие на видими бетонови повърхности	м	3 924,55			1	3 924,55

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:

инж. Анд. Васил Ночков  
Рен. Милошев

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Вик - сектор В						
1		Канализация / Канализация сграда						
	5020	Доставка отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15	мл	32,00			1	32,00
	5021	Доставка отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка за клас A15	мл	108,00			1	108,00
	5022	Доставка отводнителни улеи ACO Self superminy	мл	36,00			1	36,00
	5023	Доставка отводнителни улеи ACO MultiDrain V100S typ20.0 в комплект с решетка	мл	5,00			1	5,00
	5024	Доставка събирателна шахта с полиетиленова кошница за ACO MultiDrain V100S typ20.0	бр	1,00			1	1,00
	5105	Монтаж отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15	мл	32,00			1	32,00
	5106	Монтаж отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка за клас A15	мл	108,00			1	108,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил/.....

*Проф. д-р Кимелюков*  
*Рек. Проект*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Конструкции - сектор В						
1		Външни ограждения						
	4338	Изкоп за фундаменти	m3	119,00			1	119,00
	4339	Подложен бетон С12/15	m3	6,00			1	6,00
	4340	Бетон С20/25	m3	42,00			1	42,00
	4341	Армировка В500В	kg	1 150,00			1	1 150,00
	4342	Конструкционна стомана	kg	8 528,00			1	8 528,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов

Проверил:

*Илиян Филипов*  
*Роса Мурсева*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Архитектура - сектор В						
1		ИЗОЛАЦИИ						
1,1		Под ивични фундаменти						
	4345	Полиетиленово фолио	м2	98,26			1	98,26
	4346	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	98,26			1	98,26
	4347	Защита на хидроизолацията - бетон В15 с дебелина 4 см	м3	3,93			1	3,93
1,2		Вертикално по фундаменти и стени в земята						
	4348	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	278,70			1	278,70
	4349	Защита на хидроизолацията - от екструдиран пенополистирол XPS d=40 мм	м2	278,70			1	278,70
	4350	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	219,20			1	219,20
1,3		Изоляции под фундаменти м/у оси А и В - I-ви етап						
	4351	Полиетиленово фолио	м2	1 782,45			1	1 782,45
	4352	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	1 782,45			1	1 782,45
	4353	Оформяне диалатационна фуга 5 см по ос В в т.ч. Полиуретанов кит, Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	119,50			1	119,50
	4354	Оформяне диалатационна фуга 10 см по оси 12 и 16 в т.ч. Полиуретанов кит, Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	29,30			1	29,30
1,4		Изоляции под фундаменти м/у оси В и Г <sup>1</sup> - II-ри етап						
	4356	Полиетиленово фолио	м2	1 075,35			1	1 075,35
	4357	Оформяне фуга с полиуретанов кит (работна фуга при смяна на наклона на подложния бетон)	м	246,28			1	246,28
	4358	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	1 075,35			1	1 075,35

1,5		Изоляции вертикално по стени в земята м/у оси А и Г'					
	4360	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	637,92		1	637,92
	4361	Защита на хидроизолацията - от екструдиран пенополистирол XPS d=40 мм	м2	562,21		1	562,21
	4362	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	457,34		1	457,34
1,6		<b>Цокъл фасадни стени</b>					
	4363	Оформяне фуга с полиуретанов кит (работна фуга между стоманобетонени стени и външна настилка - детайл 1; 15; 16)	м	225,38		1	225,38
	4364	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	78,54		1	78,54
1,7		<b>Топлоизолации по стени и тавани от страна на помещенията</b>					
	4374	Топлоизолация - пълнеж - от експандиран пенополистирол EPS d=150 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2	м2	134,06		1	134,06
	4375	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2	м2	1 776,48		1	1 776,48
	4376	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъкловлакнеста мрежа, вкл. грундиране	м2	1 776,48		1	1 776,48
	4377	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен щранг - 218,33 м2, По стени и тавани складове и офиси - 68,77 м2, По тавани санитарни възли - 208,89 м2	м2	495,99		1	495,99
	4378	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъкловлакнеста мрежа, вкл. грундиране	м2	495,99		1	495,99
2		<b>ФАСАДИ</b>					
2,1		<b>Външни стени зидани</b>					
	4387	Фасадно тръбно инвентарно скеле с височина до 20 м - лек тип	м2	1 499,10		1	1 499,10
	4389	Подзидане с газобетон около дограма	м	285,11		1	285,11
2,2		<b>Външни стени зидани</b>					
	4390	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	117,49		1	117,49
	4391	Подзидане с газобетон около дограма	м	66,82		1	66,82
	4392	Щурцове над отвори на зид 25 см	м	17,42		1	17,42
2,3		<b>Фасадни обработки</b>					
	4396	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м	355,83		1	355,83
	4397	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	291,75		1	291,75
	4398	Оформяне на изпъкнали ръбове при мазилка с поцинкован профил	м	161,00		1	161,00

3	ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДА						
3,1	Вътрешни стени - зидани						
	4402	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	10,24			1 10,24
	4403	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	9,80			1 9,80
3,2	Вътрешни стени - сухо строителство						
	4411	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 50 мм - 75 мм	м2	115,96			1 115,96
3,3	Обработка помещения +4,62						
	4449	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	66,22			1 66,22
	4450	Полиетиленово фолио	м2	66,22			1 66,22
	4451	Армирана циментова замазка М 15 по подове, дебелина 4 см	м2	66,22			1 66,22
	4452	Нанасяне грунд върху шпакловани стени и тавани (запечатка върху топлоизолационна система в зоната на инсталационните шахти)	м2	219,01			1 219,01
	4453	Укрепване за монтаж на мивки излети по детайл (санитарни възли)	м	25,42			1 25,42
	4460	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	20,76			1 20,76
	4461	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	64,34			1 64,34
	4462	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	30,03			1 30,03
	4463	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2	20,05			1 20,05
	4464	Облицовка с керамични плочи по рамки около отвори на цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране, цвят по мостра	м	35,16			1 35,16
	4465	Оформяне на изпъкнали ръбове при фаянсови плочи	м	59,16			1 59,16
	4474	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	56,08			1 56,08
	4484	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	25,56			1 25,56
	4485	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	47,35			1 47,35
	4486	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	2,17			1 2,17
	4488	Облицовка с керамични плочи по рамки около отвори на цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране, цвят по мостра	м	35,16			1 35,16
	4489	Оформяне на изпъкнали ръбове при фаянсови плочи	м	54,36			1 54,36
	4497	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	56,42			1 56,42
	4501	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	17,79			1 17,79



4502	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	17,79			1	17,79
4503	Полиетиленово фолио	м2	17,79			1	17,79
4504	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	17,79			1	17,79
4505	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2	17,79			1	17,79
4506	Первази h=7 см от керамични плочи, цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м	14,90			1	14,90
4507	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м	3,00			1	3,00
4508	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	19,40			1	19,40
4509	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	56,80			1	56,80
4510	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	37,59			1	37,59
4511	Облицовка с керамични плочки h=2,10 м, размери и цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране (прието 50 % фаянс)	м2	37,59			1	37,59
4512	Облицовка с керамични плочи по рамки около отвори на цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране, цвят по мостра	м	19,40			1	19,40
4513	Оформяне на изпъкнали ръбове при фаянсови плочи	м	23,60			1	23,60
4521	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2	10,13			1	10,13
4522	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	10,13			1	10,13
4523	Полиетиленово фолио	м2	10,13			1	10,13
4524	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	10,13			1	10,13
4525	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2	10,13			1	10,13
4526	Первази h=7 см от керамични плочи, цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м	9,15			1	9,15
4527	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м	2,10			1	2,10
4528	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	14,40			1	14,40
4529	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	39,30			1	39,30
4530	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	23,63			1	23,63
4531	Облицовка с керамични плочки h=2,10 м, размери и цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране (прието 50 % фаянс)	м2	23,63			1	23,63

4532	Облицовка с керамични плочи по рамки около отвори на цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране, цвят по мостра	м	14,40			1	14,40
4533	Оформяне на изпъкнали ръбове при фаянсови плочи	м	18,60			1	18,60
4541	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2	9,69			1	9,69
4542	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	9,69			1	9,69
4543	Полиетиленово фолио	м2	9,69			1	9,69
4544	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	9,69			1	9,69
4545	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2	9,69			1	9,69
4546	Первази h=7 см от керамични плочи, цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м	7,31			1	7,31
4547	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	м	1,40			1	1,40
4548	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	9,60			1	9,60
4549	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	25,82			1	25,82
4550	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	18,29			1	18,29
4551	Облицовка с керамични плочки h=2,10 м, размери и цвят по мостра върху цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране (прието 50 % фаянс)	м2	18,29			1	18,29
4552	Облицовка с керамични плочи по рамки около отвори на цемент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране, цвят по мостра	м	9,60			1	9,60
4553	Оформяне на изпъкнали ръбове при фаянсови плочи	м	13,80			1	13,80
4561	Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износостойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032	м2	37,95			1	37,95
4	<b>Трибуни Изток</b>						
4591	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности	м2	2 810,18			1	2 810,18
4592	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности по стъгала	м2	243,09			1	243,09
4605	Цокъл пътеки - трибуни с височина 25 см (по СТБ парпети)	м2	174,42			1	174,42
4609	Шапки парпети СТБ	м	728,15			1	728,15

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:

*Иван Зеленин*  
*Рад. Мунев*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА "

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион

"Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №19**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		<b>Вик - сектор Б</b>						
1		<b>ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД</b>						
	4006	Водопроводни тръби PE-HD Ø63/PN10- доставка	мл	8,00			1	8,00
	4007	Водопроводни тръби PE-HD Ø63/PN10- монтаж	мл	8,00			1	8,00
	4008	Водопроводни тръби PE-HD Ø125/PN10- доставка	мл	135,00			1	135,00
	4009	Водопроводни тръби PE-HD Ø125/PN10- монтаж	мл	135,00			1	135,00
	4010	Бетонена водомерна шахта с размер 150/190/160см(ш/д/в) със стоманен заключваем, топлоизолиран капак 80/80см- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4011	Бетонена водомерна шахта с размер 150/190/160см(ш/д/в) със стоманен заключваем, топлоизолиран капак 80/80см- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	4012	СК 2"- доставка	бр	4,00			1	4,00
	4013	СК 2"- монтаж	бр	4,00			1	4,00
	4014	СК 2" с изпразнител- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4015	СК 2" с изпразнител- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	4016	Филтър 2"- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4017	Филтър 2"- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	4018	ВК 2"- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4019	ВК 2"- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	4020	Водомер 2" с импулсно отчитане- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4021	Водомер 2" с импулсно отчитане- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	4022	ТСК 2"- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4023	ТСК 2"- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	4024	Предфланшова връзка Ø63мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	4025	Предфланшова връзка Ø63мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	4026	Предфланшова връзка Ø90мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	4027	Предфланшова връзка Ø90мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	4028	Свободен фланец Ø63мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	4029	Свободен фланец Ø63мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	4030	Свободен фланец Ø80мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	4031	Свободен фланец Ø80мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	4032	Тройник Ø125/63/125мм- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4033	Тройник Ø125/63/125мм- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	4034	Тройник Ø125/90/125мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	4035	Тройник Ø125/90/125мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	4036	Коляно Ø125/90º- доставка	бр	2,00			1	2,00
	4037	Коляно Ø125/90º- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	4038	ПХ 70/80мм DN80- доставка	бр	2,00			1	2,00
	4039	ПХ 70/80мм DN80- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	4040	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка	бр	5,00			1	5,00
	4041	Опорни блокове в хоризонтална чупка- монтаж	бр	5,00			1	5,00
	4042	Направа изкоп в земни почви за водопровод ръчно-непълтно укрепен	м3	17,16			1	17,16
	4043	Направа механизирани изкоп за водопровод	м3	154,44			1	154,44
	4044	Засипване с пясък под, около и над Вик тръби	м3	41,18			1	41,18

	4045	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	130,42			1	130,42
	4046	Натоварване земни маси на транспорт	м3	41,18			1	41,18
	4047	Превоз земни маси на депо	м3	41,18			1	41,18
	4048	Разриване излишни земни маси	м3	41,18			1	41,18
	4049	Непълтно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	м2	572,00			1	572,00
2		<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>						
2,1		<b>СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>						
	4152	Отводнителни улеи АСО N Channel с наклон в комплект с решетка за клас А15- доставка	мл	110,50			1	110,50
	4153	Отводнителни улеи АСО N Channel с наклон в комплект с решетка за клас А15- монтаж	мл	110,50			1	110,50
	4154	Отводнителни улеи АСО N Channel без наклон в комплект с решетка за клас А15- доставка	мл	1,00			1	1,00
	4155	Отводнителни улеи АСО N Channel без наклон в комплект с решетка за клас А15- монтаж	мл	1,00			1	1,00
	4156	Направа ръчен изкоп за канализация в сгради	м3	147,78			1	147,78
	4157	Засилване с пясък под, около и над Вик тръби	м3	110,09			1	110,09
	4158	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	36,81			1	36,81
	4159	Натоварване и превоз излишни земни маси на 50м с ръчни колички	м3	110,97			1	110,97
	4160	Натоварване земни маси на транспорт	м3	110,97			1	110,97
	4161	Превоз земни маси на депо	м3	110,97			1	110,97
	4162	Разриване излишни земни маси	м3	110,97			1	110,97
2,2		<b>ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>						
	4164	Тръби PVC ø50 - дебелистенни- доставка	мл	24,00			1	24,00
	4165	Тръби PVC ø50 - дебелистенни- монтаж	мл	24,00			1	24,00
	4166	Тръби PVC ø110 - SN8- доставка	мл	61,00			1	61,00
	4167	Тръби PVC ø110 - SN8- монтаж	мл	61,00			1	61,00
	4168	Тръби PVC ø160 - SN8- доставка	мл	85,00			1	85,00
	4169	Тръби PVC ø160 - SN8- монтаж	мл	85,00			1	85,00
	4170	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø315мм SN8- доставка	мл	85,00			1	85,00
	4171	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø315мм SN8- монтаж	мл	85,00			1	85,00
	4172	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø500мм SN8- доставка	мл	55,00			1	55,00
	4173	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø500мм SN8- монтаж	мл	55,00			1	55,00
	4174	PE - PVC раклонител двоен 160/110/110 - 45°- доставка	бр	1,00			1	1,00
	4175	PE - PVC раклонител двоен 160/110/110 - 45°- монтаж	бр	1,00			1	1,00

4176	PE - PVC разклонител единичен 110/50 - 45°- доставка	бр	1,00			1	1,00
4177	PE - PVC разклонител единичен 110/50 - 45°- монтаж	бр	1,00			1	1,00
4178	PE - PVC разклонител единичен 160/50 - 45°- доставка	бр	2,00			1	2,00
4179	PE - PVC разклонител единичен 160/50 - 45°- монтаж	бр	2,00			1	2,00
4180	PE - PVC разклонител единичен 110/110 - 45°- доставка	бр	3,00			1	3,00
4181	PE - PVC разклонител единичен 110/110 - 45°- монтаж	бр	3,00			1	3,00
4182	PE - PVC разклонител единичен 160/110 - 45°- доставка	бр	3,00			1	3,00
4183	PE - PVC разклонител единичен 160/110 - 45°- монтаж	бр	3,00			1	3,00
4184	PE - PVC разклонител единичен 315/160 - 45°- доставка	бр	1,00			1	1,00
4185	PE - PVC разклонител единичен 315/160 - 45°- монтаж	бр	1,00			1	1,00
4186	PE - PVC разклонител единичен 500/315 - 45°- доставка	бр	7,00			1	7,00
4187	PE - PVC разклонител единичен 500/315 - 45°- монтаж	бр	7,00			1	7,00
4188	Колена $\varnothing 50 - 90^\circ$ - доставка	бр	3,00			1	3,00
4189	Колена $\varnothing 50 - 90^\circ$ - монтаж	бр	3,00			1	3,00
4190	Дъги $\varnothing 50 - 45^\circ$ - доставка	бр	3,00			1	3,00
4191	Дъги $\varnothing 50 - 45^\circ$ - монтаж	бр	3,00			1	3,00
4192	Дъги $\varnothing 110 - 45^\circ$ - доставка	бр	12,00			1	12,00
4193	Дъги $\varnothing 110 - 45^\circ$ - монтаж	бр	12,00			1	12,00
4194	Дъги $\varnothing 160 - 45^\circ$ - доставка	бр	1,00			1	1,00
4195	Дъги $\varnothing 160 - 45^\circ$ - монтаж	бр	1,00			1	1,00
4196	Дъги $\varnothing 315 - 45^\circ$ - доставка	бр	1,00			1	1,00
4197	Дъги $\varnothing 315 - 45^\circ$ - монтаж	бр	1,00			1	1,00
4198	Подови сифони 17/17 $\varnothing$ 100- доставка	бр	1,00			1	1,00
4199	Подови сифони 17/17 $\varnothing$ 100- монтаж	бр	1,00			1	1,00
4200	Подови сифони 17/17 $\varnothing$ 50- доставка	бр	3,00			1	3,00
4201	Подови сифони 17/17 $\varnothing$ 50- монтаж	бр	3,00			1	3,00
4202	Бетонови РШ $\varnothing 1000$ с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	1,00			1	1,00
4203	Бетонови РШ $\varnothing 1000$ с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	1,00			1	1,00
4204	Бетонови РШ $\varnothing 1000$ с дълбочина до 3м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	3,00			1	3,00
4205	Бетонови РШ $\varnothing 1000$ с дълбочина до 3м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	3,00			1	3,00
4206	Полипропиленови РШ $\varnothing 600$ с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	6,00			1	6,00
4207	Полипропиленови РШ $\varnothing 600$ с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	6,00			1	6,00
4208	Полипропиленови каскадни РШ $\varnothing 600$ с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	1,00			1	1,00

4209	Полипропиленови каскадни РШ Ø600 с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	1,00			1	1,00
4210	Дъждоприемни решетки с канал Hauraton HI CAP 680 (12броя)-доставка	мл	13,68			1	13,68
4212	Дъждоприемни решетки с канал Hauraton HI CAP 300 (79броя)-доставка	мл	79,00			1	79,00
4213	Дъждоприемни решетки с канал Hauraton HI CAP 300 (79броя)-доставка	мл	79,00			1	79,00
4214	Дъждоприемни шахти с решетка Hauraton HI CAP 300 с дълбочина 105см- доставка	бр	3,00			1	3,00
4216	Направа изкоп в земни почви за канализация ръчно-неплътно укрепен	м3	54,44			1	54,44
4217	Направа механизирани изкоп за канализация	м3	489,98			1	489,98
4218	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	142,02			1	142,02
4219	Направа обратен насип със земни маси	м3	384,61			1	384,61
4220	Натоварване земни маси на транспорт	м3	159,81			1	159,81
4221	Превоз земни маси на депо	м3	159,81			1	159,81
4222	Разриване излишни земни маси	м3	159,81			1	159,81
4223	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6М Н=2до4м	м3	1 205,60			1	1 205,60
4224	Уплътняване земни маси	м2	384,61			1	384,61

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:

*м.л. Анто. Георгиев*  
*Ран. Цурев*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Конструкции - сектор Б						
1		ЗЕМНИ РАБОТИ						
1,1		Обратен насип						
	3921	Обратен насип от изколани земни почви	м3	386,00			1	386,00
	3922	Обратен насип от несортиран минерален материал (трошен камък), вкл. механизирано уплътняване на пластове	м3	258,00			1	258,00
	3923	Натоварване и превоз на земни почви със самосвал на дело	м3	79,00			1	79,00
1,1		Външни ограждения						
	3987	Изкоп за фундаменти	м3	230,00			1	230,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:

*Илиян Филипов*  
*Рез. Мухомед*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №19**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		<b>Архитектура - сектор Б</b>						
1		<b>Изолации</b>						
1,1		<b>Изолации фундаменти външни стълбища</b>						
	3994	Полиетиленово фолио	м2	118,19			1	118,19
	3995	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	118,19			1	118,19
	3996	Защита на хидроизолацията - бетон В15 с дебелина 4 см	м3	4,73			1	4,73
1,2		<b>Изолации фундаменти външни стълбища</b>						
	3997	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	321,69			1	321,69
	3998	Защита на хидроизолацията - от екструдиран пенополистирол XPS d=40 мм	м2	321,69			1	321,69
	3999	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	210,14			1	210,14
1,3		<b>Изолации под фундаменти м/у оси Ж и Л</b>						
	3400	Полиетиленово фолио	м2	1 613,36			1	1 613,36
	3401	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. Грундиране, Хидроизолационно въже,	м2	1 613,36			1	1 613,36
	3402	Оформяне диалатационна фуга 5 см по ос К в т.ч.Полиуретанов кит,Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	98,15			1	98,15
	3403	Оформяне диалатационна фуга 10 см по оси 93 и ос 2 (между Сектори В и Б) в т.ч.Полиуретанов кит,Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	27,89			1	27,89
1,4		<b>Изолации под фундаменти м/у оси К и Л- II-ри етап</b>						
	3405	Полиетиленово фолио	м2	804,04			1	804,04
	3406	Оформяне фуга с полиуретанов кит (работна фуга при смяна на наклона на подложния бетон)	м	173,06			1	173,06
	3407	Оформяне диалатационна фуга 10 см по оси 93; ос 2 (между Сектори В и Б)в т.ч.Полиуретанов кит,Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	18,30			1	18,30
	3408	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	804,04			1	804,04



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

1,5		<b>Изолации вертикално по стени</b>					
	3410	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	622,83		1	622,83
	3411	Защита на хидроизолацията - от екструдирен пенополистирол XPS d=40 мм	м2	588,43		1	588,43
	3412	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	408,57		1	408,57
1,6		<b>Цокъл фасадни стени</b>					
	3413	Оформяне фуга с полиуретанов кит (работна фуга между стоманобетонени стени и външна настилка - детайл 1; 15; 16)	м	242,11		1	242,11
	3414	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	36,78		1	36,78
1,7		<b>Кота + 4,32 - по СТБ стена по ос И и таван под трибуна</b>					
	3427	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен щранг- 211,84 м2, По стени и тавани складове - 82,53 м2, По тавани санитарни възли - 218,62 м2	м2	513,75		1	513,75
	3428	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъклоvlakнеста мрежа, вкл. грундиране	м2	513,75		1	513,75
2		<b>ФАСАДИ</b>					
2,1		<b>Кота +/- 0,00</b>					
	3439	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	12,46		1	12,46
	3440	Подзидане с газобетон около дограма	м	100,36		1	100,36
2,2		<b>Кота + 4,32</b>					
	3441	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	28,16		1	28,16
	3442	Подзидане с газобетон около дограма	м	77,34		1	77,34
	3443	Щурцови над отвори на зид 25 см	м	4,44		1	4,44
2,3		<b>Фасадни обработки</b>					
	3447	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м	270,70		1	270,70
	3448	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	224,70		1	224,70
	3449	Оформяне на изпъкнали ръбове при мазилка с поцинкован профил	м	156,60		1	156,60

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

3		<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДА</b>						
3,1		<b>Вътрешни стени - сухо строителство</b>						
	3462	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 50 мм - 75 мм	м2	119,36			1	119,36
3,2		<b>Обработка помещения +4,32</b>						
		<i>Подове в зоната на инсталационните шахти</i>						
	3478	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS	м2	54,98			1	54,98
	3479	Полиетиленово фолио	м2	54,98			1	54,98
	3480	Армирана циментова замазка М 15 по подове, дебелина 4 см	м2	54,98			1	54,98
		<i>Стени и тавани в зоната на инсталационните шахти</i>						
	3481	Нанасяне грунд върху шпакловани стени и тавани (запечатка върху топлоизолационна система в зоната на инсталационните шахти)	м2	186,82			1	186,82
	3482	Укрепване за монтаж на мивки излети по детайл (санитарни възли)	м	24,41			1	24,41
		<i>WC мъже 1/3</i>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3483	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	73,08			1	73,08
		<i>WC жени 1/3 - Помещение 6</i>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			30,65	1	30,65
	3512	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'			2,18	1	2,18
		<i>Стени и тавани</i>						
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	37,89			1	37,89
		<i>WC жени 1/3 - Помещение 14</i>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			30,61	1	30,61
	3512	Преходни подови лайсни при промяна на настилката	м'			1,25	1	1,25

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

<i>Стени и тавани</i>							
3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	61,00			1	61,00
<i>WC жени 1/3 - Помещение 19</i>							
<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>							
3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			22,53	1	22,53
<i>Стени и тавани</i>							
3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	49,12			1	49,12
<i>WC мъже 1/3 - Помещение 10</i>							
<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>							
3487	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			42,54	1	42,54
3488	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'			2,18	1	2,18
<i>Стени и тавани</i>							
3492	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	87,50			1	87,50
<i>WC мъже 1/3 - Помещение 17</i>							
<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>							
3487	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			30,54	1	30,54
3488	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'			1,27	1	1,27

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

<i>Стени и тавани</i>							
3492	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	63,41			1	63,41
3489	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	30,88			1	30,88
3490	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	177,16			1	177,16
3491	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	239,51			1	239,51
<i>WC жени 1/3</i>							
3507	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	83,79			1	83,79
3513	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	25,56			1	25,56
3514	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	126,52			1	126,52
3515	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	189,59			1	189,59
<i>Складови помещения 2; 4; 6; 7 към Търговски обекти</i>							
3530	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	13,49			1	13,49
3531	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	13,49			1	13,49
3532	Полиетиленово фолио	м2	13,49			1	13,49
3533	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	13,49			1	13,49
3537	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	19,30			1	19,30
3538	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	50,22			1	50,22
3539	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	30,69			1	30,69

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

<i>Склад 1; 3; 5; 8 - Помещения инвентар за почистване и хигиена</i>							
3550	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	13,20			1	13,20
3551	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	13,20			1	13,20
3552	Полиетиленово фолио	м2	13,20			1	13,20
3553	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	13,20			1	13,20
3557	Изравнителен гипскартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	19,20			1	19,20
3558	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	50,60			1	50,60
3559	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	31,08			1	31,08
<i>Склад 10</i>							
3570	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	3,49			1	3,49
3571	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	3,49			1	3,49
3572	Полиетиленово фолио	м2	3,49			1	3,49
3573	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	3,49			1	3,49
3577	Изравнителен гипскартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	4,80			1	4,80
3578	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	16,98			1	16,98
3579	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	9,01			1	9,01

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

		Склад 9					
	3591	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2	16,03		1	16,03
	3592	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	16,03		1	16,03
	3593	Полиетиленово фолио	м2	16,03		1	16,03
	3594	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2	16,03		1	16,03
	3598	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	5,00		1	5,00
	3599	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	18,07		1	18,07
	3600	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени до 30 см	м2	4,87		1	4,87
4		<b>ТРИБУНИ ЮГ</b>					
	3631	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности	м2	2 910,27		1	2 910,27
	3632	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности по стъпала	м2	219,06		1	219,06
	3636	Направа на холкери по вътрешни ъгли преди защитно покритие на видими бетонови повърхности в т.ч.редове трибуни - 2276,78 м, при парапети - 480,31 м, площадка + 4,32 - 425,79 м	м	4 611,34		1	4 611,34
	3649	Шапки парапети СТБ	м	541,38		1	541,38

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:

*Мд. Ант. Иванков*  
*Вик. Мухометов*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Конструкции - сектор Б						
1		ЗЕМНИ РАБОТИ						
1,1		Обратен насип						
	3921	Обратен насип от изкопани земни почви	м3	386,00			1	386,00
	3922	Обратен насип от несортиран минерален материал (трошен камък), вкл. механизирано уплътняване на пластове	м3	258,00			1	258,00
	3923	Натоварване и превоз на земни почви със самосвал на депо	м3	79,00			1	79,00
1,1		Външни ограждения						
	3987	Изкоп за фундаменти	м3	230,00			1	230,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:

*Гр. Д-р. Велислав  
Рож. Мурек*





**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №19**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Архитектура - сектор Б						
1		Изоляции						
1,1		Изоляции фундаменти външни стълбища						
	3994	Полиетиленово фолио	м2	118,19			1	118,19
	3995	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	118,19			1	118,19
	3996	Защита на хидроизолацията - бетон В15 с дебелина 4 см	м3	4,73			1	4,73
1,2		Изоляции фундаменти външни стълбища						
	3997	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	321,69			1	321,69
	3998	Защита на хидроизолацията - от екструдирен пенополистирол XPS d=40 мм	м2	321,69			1	321,69
	3999	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	210,14			1	210,14
1,3		Изоляции под фундаменти м/у оси Ж и Л						
	3400	Полиетиленово фолио	м2	1 613,36			1	1 613,36
	3401	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. Грундиране, Хидроизолационно въже,	м2	1 613,36			1	1 613,36
	3402	Оформяне диалатационна фуга 5 см по ос К в т.ч. Полиуретанов кит, Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	98,15			1	98,15
	3403	Оформяне диалатационна фуга 10 см по оси 93 и ос 2 (между Сектори В и Б) в т.ч. Полиуретанов кит, Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	27,89			1	27,89
1,4		Изоляции под фундаменти м/у оси К и Л- II-ри етап						
	3405	Полиетиленово фолио	м2	804,04			1	804,04
	3406	Оформяне фуга с полиуретанов кит (работна фуга при смяна на наклона на подложния бетон)	м	173,06			1	173,06
	3407	Оформяне диалатационна фуга 10 см по оси 93; ос 2 (между Сектори В и Б) в т.ч. Полиуретанов кит, Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	18,30			1	18,30
	3408	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	804,04			1	804,04

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

1,5		<b>Изолации вертикално по стени</b>					
	3410	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	622,83		1	622,83
	3411	Защита на хидроизолацията - от екструдирани пенополистирол XPS d=40 мм	м2	588,43		1	588,43
	3412	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	408,57		1	408,57
1,6		<b>Цокъл фасадни стени</b>					
	3413	Оформяне фуга с полиуретанов кит (работна фуга между стоманобетонни стени и външна настилка - детайл 1; 15; 16)	м	242,11		1	242,11
	3414	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	36,78		1	36,78
1,7		<b>Кота + 4,32 - по СТБ стена по ос И и таван под трибуна</b>					
	3427	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен щранг- 211,84 м2, По стени и тавани складове - 82,53 м2, По тавани санитарни възли - 218,62 м2	м2	513,75		1	513,75
	3428	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъкловлакнеста мрежа, вкл. грундиране	м2	513,75		1	513,75
2		<b>ФАСАДИ</b>					
2,1		<b>Кота +/- 0,00</b>					
	3439	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	12,46		1	12,46
	3440	Подзидане с газобетон около дограма	м	100,36		1	100,36
2,2		<b>Кота + 4,32</b>					
	3441	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	28,16		1	28,16
	3442	Подзидане с газобетон около дограма	м	77,34		1	77,34
	3443	Щурцове над отвори на зид 25 см	м	4,44		1	4,44
2,3		<b>Фасадни обработки</b>					
	3447	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м	270,70		1	270,70
	3448	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	224,70		1	224,70
	3449	Оформяне на изпъкнали ръбове при мазилка с поцинкован профил	м	156,60		1	156,60

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

3		<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДА</b>						
3,1		<b>Вътрешни стени - сухо строителство</b>						
	3462	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 50 мм - 75 мм	м2	119,36			1	119,36
3,2		<b>Обработка помещения +4,32</b>						
		<i>Подове в зоната на инсталационните шахти</i>						
	3478	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS	м2	54,98			1	54,98
	3479	Полиетиленово фолио	м2	54,98			1	54,98
	3480	Армирана циментова замазка М 15 по подове, дебелина 4 см	м2	54,98			1	54,98
		<i>Стени и тавани в зоната на инсталационните шахти</i>						
	3481	Нанасяне грунд върху шпакловани стени и тавани (запечатка върху топлоизолационна система в зоната на инсталационните шахти)	м2	186,82			1	186,82
	3482	Укрепване за монтаж на мивки излети по детайл (санитарни възли)	м	24,41			1	24,41
		<b>WC мъже 1/3</b>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3483	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	73,08			1	73,08
		<b>WC жени 1/3 - Помещение 6</b>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			30,65	1	30,65
	3512	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'			2,18	1	2,18
		<i>Стени и тавани</i>						
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	37,89			1	37,89

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

		<i>WC жени 1/3 - Помещение 14</i>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2		30,61	1		30,61
	3512	Преходни подови лайдни при промяна на настилката	м'		1,25	1		1,25
		<i>Стени и тавани</i>						
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	61,00		1		61,00
		<i>WC жени 1/3 - Помещение 19</i>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2		22,53	1		22,53
		<i>Стени и тавани</i>						
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	49,12		1		49,12
		<i>WC мъже 1/3 - Помещение 10</i>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3487	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2		42,54	1		42,54
	3488	Преходни подови лайдни при промяна на настилката	м'		2,18	1		2,18
		<i>Стени и тавани</i>						
	3492	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	87,50		1		87,50
		<i>WC мъже 1/3 - Помещение 17</i>						
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>						
	3487	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2		30,54	1		30,54
	3488	Преходни подови лайдни при промяна на настилката	м'		1,27	1		1,27

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

<b>Стени и тавани</b>							
3492	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	63,41			1	63,41
3489	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	30,88			1	30,88
3490	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	177,16			1	177,16
3491	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	239,51			1	239,51
<b>WC жени 1/3</b>							
3507	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	83,79			1	83,79
3513	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	25,56			1	25,56
3514	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	126,52			1	126,52
3515	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	189,59			1	189,59
<b>Складови помещения 2; 4; 6; 7 към Търговски обекти</b>							
3530	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	13,49			1	13,49
3531	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	13,49			1	13,49
3532	Полиетиленово фолио	м2	13,49			1	13,49
3533	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2	13,49			1	13,49
3537	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	19,30			1	19,30
3538	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	50,22			1	50,22
3539	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	30,69			1	30,69

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

		<i>Склад 1; 3; 5; 8 - Помещения инвентар за почистване и хигиена</i>					
3550	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	13,20			1	13,20
3551	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	13,20			1	13,20
3552	Полиетиленово фолио	м2	13,20			1	13,20
3553	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	13,20			1	13,20
3557	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	19,20			1	19,20
3558	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	50,60			1	50,60
3559	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	31,08			1	31,08
	<b>Склад 10</b>						
3570	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	3,49			1	3,49
3571	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	3,49			1	3,49
3572	Полиетиленово фолио	м2	3,49			1	3,49
3573	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	3,49			1	3,49
3577	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	4,80			1	4,80
3578	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	16,98			1	16,98
3579	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	9,01			1	9,01

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

		Склад 9					
	3591	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	16,03		1	16,03
	3592	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	16,03		1	16,03
	3593	Полиетиленово фолио	м2	16,03		1	16,03
	3594	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2	16,03		1	16,03
	3598	Изравнителен гипскартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	5,00		1	5,00
	3599	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	18,07		1	18,07
	3600	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени до 30 см	м2	4,87		1	4,87
4		<b>ТРИБУНИ ЮГ</b>					
	3631	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности	м2	2 910,27		1	2 910,27
	3632	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности по стъпала	м2	219,06		1	219,06
	3636	Направа на холкери по вътрешни ъгли преди защитно покритие на видими бетонови повърхности в т.ч.редове трибуни - 2276,78 м, при парапети - 480,31 м, площадка + 4,32 - 425,79 м	м	4 611,34		1	4 611,34
	3649	Шапки парапети СТБ	м	541,38		1	541,38

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:.....  
*Мед. Анд. Селищанов*  
*Рен. Мухомет*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Конструкции - сектор Б						
1		ЗЕМНИ РАБОТИ						
1,1		Обратен насип						
	3921	Обратен насип от изкопани земни почви	м3	386,00			1	386,00
	3922	Обратен насип от несортиран минерален материал (трошен камък), вкл. механизирано уплътняване на пластове	м3	258,00			1	258,00
	3923	Натоварване и превоз на земни почви със самосвал на депо	м3	79,00			1	79,00
1,1		Външни ограждения						
	3987	Изкоп за фундаменти	м3	230,00			1	230,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил:

*Ив. Димитров*  
*Рос. Цветков*





**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №19**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		<b>Архитектура - сектор Б</b>						
1		<b>Изолации</b>						
1,1		<b>Изолации фундаменти външни стълбища</b>						
	3994	Полиетиленово фолио	м2	118,19			1	118,19
	3995	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	118,19			1	118,19
	3996	Защита на хидроизолацията - бетон В15 с дебелина 4 см	м3	4,73			1	4,73
1,2		<b>Изолации фундаменти външни стълбища</b>						
	3997	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	321,69			1	321,69
	3998	Защита на хидроизолацията - от екструдирен пенополистирол XPS d=40 мм	м2	321,69			1	321,69
	3999	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	210,14			1	210,14
1,3		<b>Изолации под фундаменти м/у оси Ж и Л</b>						
	3400	Полиетиленово фолио	м2	1 613,36			1	1 613,36
	3401	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. Грундиране, Хидроизолационно въже,	м2	1 613,36			1	1 613,36
	3402	Оформяне диалатационна фуга 5 см по ос К в т.ч.Полиуретанов кит,Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	98,15			1	98,15
	3403	Оформяне диалатационна фуга 10 см по оси 93 и ос 2 (между Сектори В и Б) в т.ч.Полиуретанов кит,Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	27,89			1	27,89
1,4		<b>Изолации под фундаменти м/у оси К и Л- II-ри етап</b>						
	3405	Полиетиленово фолио	м2	804,04			1	804,04
	3406	Оформяне фуга с полиуретанов кит (работна фуга при смяна на наклона на подложния бетон)	м	173,06			1	173,06
	3407	Оформяне диалатационна фуга 10 см по оси 93; ос 2 (между Сектори В и Б)в т.ч.Полиуретанов кит,Хидроизолационно въже, Битумна лента самозалепваща се	м	18,30			1	18,30
	3408	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	804,04			1	804,04

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"**

**ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ**

**Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.**

1,5		<b>Изолации вертикално по стени</b>						
	3410	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	622,83			1	622,83
	3411	Защита на хидроизолацията - от екструдиран пенополистирол XPS d=40 мм	м2	588,43			1	588,43
	3412	Направа на холкери с катет 30x30 мм по вътрешни ъгли преди хидроизолация полиуретанова пръскана	м	408,57			1	408,57
1,6		<b>Цокъл фасадни стени</b>						
	3413	Оформяне fuga с полиуретанов кит (работна fuga между стоманобетонени стени и външна настилка - детайл 1; 15; 16)	м	242,11			1	242,11
	3414	Хидроизолация полиуретанова пръскана, разход 4 кг/м2 за 5-6 слоя, вкл. грундиране	м2	36,78			1	36,78
1,7		<b>Кота + 4,32 - по СТБ стена по ос И и таван под трибуна</b>						
	3427	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен щранг- 211,84 м2, По стени и тавани складове - 82,53 м2, По тавани санитарни възли - 218,62 м2	м2	513,75			1	513,75
	3428	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъкловлакнеста мрежа, вкл. грундиране	м2	513,75			1	513,75
2		<b>ФАСАДИ</b>						
2,1		<b>Кота +/- 0,00</b>						
	3439	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	12,46			1	12,46
	3440	Подзидане с газобетон около дограма	м	100,36			1	100,36
2,2		<b>Кота + 4,32</b>						
	3441	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	28,16			1	28,16
	3442	Подзидане с газобетон около дограма	м	77,34			1	77,34
	3443	Щурцови над отвори на зид 25 см	м	4,44			1	4,44
2,3		<b>Фасадни обработки</b>						
	3447	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м	270,70			1	270,70
	3448	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	224,70			1	224,70
	3449	Оформяне на изпълнени ръбове при мазилка с поцинкован профил	м	156,60			1	156,60

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

3		<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДА</b>					
3,1		<b>Вътрешни стени - сухо строителство</b>					
	3462	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипскартон влагоустойчив двупластов на конструкция; пълнеж от минерална вата мин. 50 мм - 75 мм	м2	119,36		1	119,36
3,2		<b>Обработка помещения +4,32</b>					
		<i>Подове в зоната на инсталационните шахти</i>					
	3478	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS	м2	54,98		1	54,98
	3479	Полиетиленово фолио	м2	54,98		1	54,98
	3480	Армирана циментова замазка М 15 по подове, дебелина 4 см	м2	54,98		1	54,98
		<i>Стени и тавани в зоната на инсталационните шахти</i>					
	3481	Нанасяне грунд върху шпакловани стени и тавани (запечатка върху топлоизолационна система в зоната на инсталационните шахти)	м2	186,82		1	186,82
	3482	Укрепване за монтаж на мивки излети по детайл (санитарни възли)	м	24,41		1	24,41
		<b>WC мъже 1/3</b>					
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>					
	3483	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	73,08		1	73,08
		<b>WC жени 1/3 - Помещение 6</b>					
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>					
	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2		30,65	1	30,65
	3512	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'		2,18	1	2,18
		<i>Стени и тавани</i>					
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	37,89		1	37,89
		<b>WC жени 1/3 - Помещение 14</b>					
		<i>Подове - Настилки, первази и поднастилки</i>					

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			30,61	1	30,61
	3512	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'			1,25	1	1,25
		<b>Стени и тавани</b>						
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	61,00			1	61,00
		<b>WC жени 1/3 - Помещение 19</b>						
		<b>Подове - Настилки, первази и поднастилки</b>						
	3511	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			22,53	1	22,53
		<b>Стени и тавани</b>						
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	49,12			1	49,12
		<b>WC мъже 1/3 - Помещение 10</b>						
		<b>Подове - Настилки, первази и поднастилки</b>						
	3487	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			42,54	1	42,54
	3488	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'			2,18	1	2,18
		<b>Стени и тавани</b>						
	3492	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	87,50			1	87,50
		<b>WC мъже 1/3 - Помещение 17</b>						
		<b>Подове - Настилки, первази и поднастилки</b>						
	3487	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2			30,54	1	30,54
	3488	Преходни подови лайсни при промяна на настилка	м'			1,27	1	1,27

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

<b>Стени и тавани</b>							
3492	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. Фугиране	м2	63,41			1	63,41
3489	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	30,88			1	30,88
3490	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	177,16			1	177,16
3491	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	239,51			1	239,51
<b>WC жени 1/3</b>							
3507	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	83,79			1	83,79
3513	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	25,56			1	25,56
3514	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	126,52			1	126,52
3515	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	189,59			1	189,59
<b>Складови помещения 2; 4; 6; 7 към Търговски обекти</b>							
3530	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	13,49			1	13,49
3531	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	13,49			1	13,49
3532	Полиетиленово фолио	м2	13,49			1	13,49
3533	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2	13,49			1	13,49
3537	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	19,30			1	19,30
3538	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	50,22			1	50,22
3539	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	30,69			1	30,69

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

<i>Склад 1; 3; 5; 8 - Помещения инвентар за почистване и хигиена</i>								
	3550	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	13,20			1	13,20
	3551	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	13,20			1	13,20
	3552	Полиетиленово фолио	м2	13,20			1	13,20
	3553	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	13,20			1	13,20
	3557	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	19,20			1	19,20
	3558	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	50,60			1	50,60
	3559	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	31,08			1	31,08
<i>Склад 10</i>								
	3570	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	3,49			1	3,49
	3571	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	3,49			1	3,49
	3572	Полиетиленово фолио	м2	3,49			1	3,49
	3573	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	3,49			1	3,49
	3577	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	4,80			1	4,80
	3578	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	16,98			1	16,98
	3579	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	9,01			1	9,01

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

		Склад 9					
	3591	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	16,03		1	16,03
	3592	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	16,03		1	16,03
	3593	Полиетиленово фолио	м2	16,03		1	16,03
	3594	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2	16,03		1	16,03
	3598	Изравнителен гипсокартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	5,00		1	5,00
	3599	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	18,07		1	18,07
	3600	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени до 30 см	м2	4,87		1	4,87
4		<b>ТРИБУНИ ЮГ</b>					
	3631	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности	м2	2 910,27		1	2 910,27
	3632	Нешлайфан бетон - пердашен - настилъчни повърхности по стъпала	м2	219,06		1	219,06
	3636	Направа на холкери по вътрешни ъгли преди защитно покритие на видими бетонови повърхности в т.ч.редове трибуни - 2276,78 м, , при парапети - 480,31 м, площадка + 4,32 - 425,79 м	м	4 611,34		1	4 611,34
	3649	Шапки парапети СТБ	м	541,38		1	541,38

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

*prof. Iliyan Filipov*  
*Роб. Мухом*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Електро - сектор А						
1		ЗАЗЕМИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ						
	3901	Полагане на шина 40/4mm в армировката на сградата	м	581,00			1	581,00
	3902	Полагане на шина 40/4mm в кофража на колоните	м	436,00			1	436,00
	3915	Доставка на горещо цинкувана заземителна шина 40/4mm	м	1 237,00			1	1 237,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

*инж. Ани Емануилова*  
*РЗК. Проект*



**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		ВиК - сектор А						
1		ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТКЪМ ПАРКИНГ						
	2950	Дъждоприемни улеи с решетки Hauraton HI CAP300 - доставка	мл	176,00			1	176,00
	2952	Дъждоприемни шахта с решетки Hauraton HI CAP300 с дълбочина 105см- доставка	бр	3,00			1	3,00
	2954	Дъждоприемни шахта с решетки Hauraton HI CAP300 с дълбочина 116см- доставка	бр	3,00			1	3,00
	2960	Дъждоприемни улеи с решеткиACO MultiDrain V100S тур 20.0- доставка	мл	5,00			1	5,00
	2962	Дъждоприемни шахти с решетки ACO MultiDrain V100S тур 20.0- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2964	Отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка клас A15- монтаж	мл	62,00			1	62,00
	2965	Отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка клас A15- доставка	мл	180,00			1	180,00
	2966	Отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка клас A15- монтаж	мл	9,00			1	9,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:

*Илиян Филипов*  
*Рад. Чрънов*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ:** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно:** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		<b>Архитектура - сектор А</b>						
1		<b>Довършителни работи</b>						
1,1		<b>Външни стени зидани</b>						
	699	Фасадно тръбно инвентарно скеле с височина до 20 м - лек тип	м2	1 590,66			1	1 590,66
	700	Тръбно подпорно скеле с височина до 20 м	м3	355,29			1	355,29
	702	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота +/- 0,00	м3	54,11			1	54,11
	703	Подзидане с газобетон около дограма	м	90,08			1	90,08
	704	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 4,42	м3	107,95			1	107,95
	705	Подзидане с газобетон около дограма	м	61,60			1	61,60
	706	Щурцове над отвори на зид 25 см	м	16,00			1	16,00
1,2		<b>Фасадни обработки</b>						
	710	Външна вароциментова мазилка по страници с ширина 20 см	м	240,02			1	240,02
	711	Външна вароциментова мазилка по тухлени стени	м2	674,71			1	674,71
	718	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота +/- 0,00	м3	89,95			1	89,95
	719	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 4,42 ниво+1	м3	344,00			1	344,00
	720	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 9,35 ниво+2	м3	344,00			1	344,00
	721	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 12,35 ниво+3	м	344,00			1	344,00
	722	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 15,35 ниво+4	м3	260,00			1	260,00
2		<b>ТРИБУНИ ЗАПАД</b>						
	2222	Нешлайфан бетон - пердашен - подходи; площадки	м2	640,60			1	640,60
	2223	Нешлайфан бетон - пердашен - хоризонтални участъци трибуни	м2	1 774,80			1	1 774,80
	2224	Нешлайфан бетон - пердашен - по стъпала - стълбища	м2	116,76			1	116,76
	2225	Нешлайфан бетон - пердашен - по стъпала - трибуни	м2	122,15			1	122,15
	2229	Направа на холжери по вътрешни ъгли преди защитно покритие на видими бетонови повърхности в т.ч. редове трибуни - 2013,22 м, при стъпала - 1146,04 м, при парапети - 433,12 м, площадка + 4,42 - 332,17 м	м	3 924,55			1	3 924,55

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверен

*Мр. Д-р. Елиан Филипов*  
*Ръч. Мухомев*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА ПЛОВДИВ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :** ДЗЗД "КОЛЕЖА"

**ОБЕКТ :** РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

**Съгласно :** Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №19								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Подготвителни дейности, преди подновяване на СМР						
1		Подготвителни дейности						
	217	Ремонт на хидроизолация - блок А	м2	295,00			1	295,00
	219	Ремонт и възстановяване на хоризонтална фуга - блок Б	м	99,00			1	99,00
	220	Почистване на анкерни болтове и закладни части за анкериране на стоманена козирка чрез хидробластиране	бр.	192,00			1	192,00
	221	Премахване на корозирала арматура и подмяната и снова - сектор Г	кг	2 200,00			1	2 200,00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил:  
*Илиян Филипов*  
Фвд, Проект