

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование                                | Ед.м. | Д-на   | Ш-на | В-на | Брой | К-во          |
|-----|----------|---|-------|--------|------|------|------|---------------|
| I   |          | Кофражни работи - сектор А                  |       |        |      |      |      |               |
| 1   |          | Кофраж колони от кота 157.45 до кота 161.87 |       |        |      |      |      |               |
| 1.1 | 414      | Част 1                                      |       |        |      |      |      | <b>46.27</b>  |
|     |          | K1.3;K1.6                                   | м2    | 0.70   | 0.50 | 3.75 | 2    | 18.00         |
|     |          | K1.32;K1.33                                 | м2    | 0.70   | 0.50 | 1.99 | 2    | 9.55          |
|     |          | K1.7;K1.9                                   | м2    | 0.70   | 0.50 | 3.90 | 2    | 18.72         |
| 1.2 | 415      | Част 1                                      |       |        |      |      |      | <b>17.04</b>  |
|     |          | K1.37                                       | м2    | 0.70   | 0.30 | 3.82 | 1    | 7.64          |
|     |          | K1.38                                       | м2    | 0.70   | 0.30 | 4.70 | 1    | 9.40          |
| 1.3 | 449      | Част 2                                      |       |        |      |      |      | <b>71.38</b>  |
|     |          | K2.30;K2.31;K2.32;K2.33;K2.34               | м2    | 0.70   | 0.50 | 1.99 | 5    | 23.88         |
|     |          | K2.3;K2.21                                  | м2    | 0.70   | 0.50 | 3.90 | 2    | 18.72         |
|     |          | K2.29                                       | м2    | 0.70   | 0.50 | 3.19 | 1    | 7.66          |
|     |          |   | м3    | 0.70   | 0.50 | 0.69 | 1    | 1.66          |
|     |          | K2.22                                       | м2    | 0.70   | 0.50 | 4.14 | 1    | 9.94          |
|     |          | K2.16                                       | м2    | 0.70   | 0.50 | 3.97 | 1    | 9.53          |
| 1.4 |          | Част 2                                      |       |        |      |      |      | <b>5.56</b>   |
|     |          | K2.36                                       | м2    | 0.40   | 0.30 | 3.97 | 1    | 5.56          |
| 1.5 | 483      | Част 3                                      |       |        |      |      |      | <b>62.16</b>  |
|     |          | K3.41;K3.42;K3.43;K3.44                     | м2    | 0.70   | 0.50 | 1.99 | 4    | 19.10         |
|     |          | K3.32;K3.33;K3.34                           | м2    | 0.70   | 0.50 | 4.14 | 3    | 29.81         |
|     |          | HK3.1;HK3.2                                 | м2    | 0.30   | 0.50 | 4.14 | 2    | 13.25         |
| 2   |          | Кофраж шайби от кота 157.45 до кота 161.87  |       |        |      |      |      |               |
| 2.1 | 417      | Част 1                                      |       |        |      |      |      | <b>174.34</b> |
|     |          | Ш1.1  | м2    | 5.40   | 0.30 | 4.14 | 1    | 47.20         |
|     |          | Ш1.12;Ш1.13                                 | м2    | 21.82  |      | 3.99 | 1    | 87.06         |
|     |          | Ш1.7;Ш1.8                                   | м2    | 10.02  |      |      | 4    | 40.08         |
| 2.2 | 485      | Част 3                                      |       |        |      |      |      | <b>274.90</b> |
|     |          | Ш3.6;Ш3.7;Ш3.12                             | м2    | 20.80  |      | 4.14 | 1    | 86.11         |
|     |          | Ш3.1;Ш3.11;Ш3.3                             | м2    | 45.60  |      | 4.14 | 1    | 188.78        |
| 3   |          | Кофраж плоча +161.87                        |       |        |      |      |      |               |
| 3.1 | 418      | Част 1 - хоризонтална част                  |       |        |      |      |      | <b>750.36</b> |
|     |          | дъно  | м2    | 783.71 | 1.00 | 1.00 | 1    | 783.71        |
|     |          | приспадане на колони и стени                |       |        |      |      |      |               |
|     |          | K 50/70                                     | м2    | -0.50  | 0.70 |      | 16   | -5.60         |
|     |          | K 70/90                                     | м2    | -0.90  | 0.70 |      | 1    | -0.63         |
|     |          | Ш30/295                                     | м2    | -2.95  | 0.30 |      | 2    | -1.77         |
|     |          | Ш30/250                                     | м2    | -2.50  | 0.30 |      | 2    | -1.50         |
|     |          | Ш30/190                                     | м2    | -1.90  | 0.30 |      | 1    | -0.57         |
|     |          | приспадане на отвори                        | м2    | -2.35  | 1.90 |      | 1    | -4.47         |
|     |          |   | м2    | -2.95  | 1.90 |      | 1    | -5.61         |
|     |          | приспадане на стълбища                      | м2    | -37.20 | 1.00 |      | 1    | -37.20        |
|     |          | обкрайчване                                 |       |        |      |      |      |               |
|     |          | контур плоча                                | м2    | 8.20   |      | 0.28 | 1    | 2.30          |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование                 | Ед.м. | Д-на   | Ш-на | В-на | Брой | К-во            |
|-----|----------|------------------------------|-------|--------|------|------|------|-----------------|
|     |          | около капители               | м2    | 8.00   |      | 0.17 | 3    | 4.08            |
|     |          |                              | м2    | 12.00  |      | 0.17 | 2    | 4.08            |
|     |          |                              | м2    | 14.40  |      | 0.17 | 1    | 2.45            |
|     |          |                              | м2    | 4.90   |      | 0.17 | 1    | 0.83            |
|     |          | отвори                       | м2    | 2.35   | 1.90 | 0.28 | 1    | 2.38            |
|     |          |                              | м2    | 2.95   | 1.90 | 0.28 | 1    | 2.72            |
|     |          | стълби                       |       | 12.60  |      | 0.28 | 1    | 3.53            |
|     |          |                              |       | 1.66   |      | 0.43 | 1    | 0.71            |
|     |          | денивация при стълбище       | м2    | 6.10   |      | 0.15 | 1    | 0.92            |
| 3.2 | 452      | Част 2 - цяла плоча          |       |        |      |      |      | <b>1 166.02</b> |
|     |          | дъно                         | м2    | 845.08 | 1.00 | 1.00 | 1    | 845.08          |
|     |          |                              | м2    | 31.70  | 4.73 | 1.00 | 1    | 149.94          |
|     |          |                              | м2    | 14.02  | 4.64 | 1.00 | 1    | 65.05           |
|     |          |                              | м2    | 29.55  | 3.60 | 1.00 | 1    | 106.38          |
|     |          |                              | м2    | 8.55   | 3.60 | 1.00 | 1    | 30.78           |
|     |          | приспадане на колони и стени |       |        |      |      |      |                 |
|     |          | К 50/70                      | м2    | -0.50  | 0.70 |      | 16   | -5.60           |
|     |          | К 70/90                      | м2    | -0.90  | 0.70 |      | 1    | -0.63           |
|     |          | Ш40/300                      | м2    | -3.00  | 0.40 |      | 2    | -2.40           |
|     |          | Ш30/260                      | м2    | -2.60  | 0.30 |      | 2    | -1.56           |
|     |          | Ш30/200                      | м2    | -2.00  | 0.30 |      | 1    | -0.60           |
|     |          | Ш30/295                      | м2    | -2.95  | 0.30 |      | 2    | -1.77           |
|     |          | Ш30/190                      | м2    | -1.90  | 0.30 |      | 1    | -0.57           |
|     |          | приспадане на отвори         | м2    | -2.35  | 1.90 |      | 1    | -4.47           |
|     |          | приспадане на стълбища       | м2    | -37.20 | 1.00 |      | 1    | -37.20          |
|     |          | обкрайчване                  |       |        |      |      |      |                 |
|     |          | контур плоча                 | м2    | 8.20   |      | 0.28 | 1    | 2.30            |
|     |          | около капители               | м2    | 8.00   |      | 0.17 | 8    | 10.88           |
|     |          |                              | м2    | 12.00  |      | 0.17 | 1    | 2.04            |
|     |          |                              | м2    | 4.90   |      | 0.17 | 1    | 0.83            |
|     |          | отвори                       | м2    | 2.35   | 1.90 | 0.28 | 1    | 2.38            |
|     |          | стълби                       |       | 12.60  |      | 0.28 | 1    | 3.53            |
|     |          |                              |       | 1.66   |      | 0.43 | 1    | 0.71            |
|     |          | денивация при стълбище       | м2    | 6.10   |      | 0.15 | 1    | 0.92            |
| 4   |          | Котраж вътрешни стълби       |       |        |      |      |      |                 |
|     | 456      | Част 2                       |       |        |      |      |      | <b>48.21</b>    |
|     |          | дъно пързалка                | м2    | 4.19   | 2.40 |      | 1    | 10.06           |
|     |          |                              | м2    | 5.23   | 2.40 |      | 1    | 12.55           |
|     |          | дъно площадка                | м2    | 11.90  |      |      | 1    | 11.90           |
|     |          | чело                         | м2    | 2.40   |      | 0.16 | 29   | 11.14           |
|     |          | страници                     | м2    | 1.42   |      |      | 1    | 1.42            |
|     |          |                              | м2    | 1.15   |      |      | 1    | 1.15            |
| 5   |          | Котраж стени                 |       |        |      |      |      |                 |
| 5.1 |          | Част 1                       |       |        |      |      |      | <b>36.80</b>    |
|     |          | Ст.1.10 /м/у К1.37 и К1.38/  | м2    | 18.40  |      |      | 2    | 36.80           |
| 5.2 |          | Част 2                       |       |        |      |      |      | <b>78.80</b>    |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование           | Ед.м. | Д-на  | Ш-на | В-на | Брой | К-во          |
|-----|----------|------------------------|-------|-------|------|------|------|---------------|
|     |          | Ст.2.10                | м2    | 39.40 |      |      | 2    | 78.80         |
| 6   |          | Кюфрж насадени стени   |       |       |      |      |      |               |
| 6.1 | 420      | Част 1                 |       |       |      |      |      | <b>83.22</b>  |
|     |          | НСт.1.1                | м2    | 8.63  |      | 1.84 | 1    | 15.88         |
|     |          |                        | м2    | 8.63  |      | 1.64 | 1    | 14.15         |
|     |          | страницы               | м2    | 0.61  |      |      | 2    | 1.22          |
|     |          |                        | м2    | 11.25 |      | 1.79 | 1    | 20.14         |
|     |          |                        | м2    | 11.25 |      | 1.99 | 1    | 22.39         |
|     |          | страницы               | м2    | 0.66  |      |      | 2    | 1.32          |
|     |          | при отвори             | м2    | 1.00  |      | 0.19 | 2    | 0.38          |
|     |          |                        | м2    | 1.00  |      | 0.39 | 2    | 0.78          |
|     |          |                        | м2    | 1.00  |      | 0.54 | 2    | 1.08          |
|     |          |                        | м2    | 1.00  |      | 0.34 | 2    | 0.68          |
|     |          | страницы               | м2    | 0.10  |      |      | 4    | 0.40          |
|     |          |                        | м2    | 0.35  |      | 1.45 | 8    | 2.80          |
|     |          | страницы               | м2    | 0.15  |      |      | 4    | 0.60          |
|     |          | дъно                   | м2    | 0.35  |      | 1.00 | 4    | 1.40          |
| 6.2 | 454      | Част 2                 |       |       |      |      |      | <b>140.33</b> |
|     |          | НСт.2.1                | м2    | 28.21 |      | 1.99 | 1    | 56.14         |
|     |          |                        | м2    | 28.21 |      | 1.79 | 1    | 50.50         |
|     |          | страницы               | м2    | 0.66  |      |      | 2    | 1.32          |
|     |          | при отвори             | м2    | 1.00  |      | 0.54 | 5    | 2.70          |
|     |          |                        | м2    | 1.00  |      | 0.34 | 5    | 1.70          |
|     |          |                        | м2    | 0.90  |      | 0.54 | 1    | 0.49          |
|     |          |                        | м2    | 0.90  |      | 0.34 | 1    | 0.31          |
|     |          | страницы               | м2    | 0.15  |      |      | 12   | 1.80          |
|     |          |                        | м2    | 0.35  |      | 1.45 | 12   | 6.09          |
|     |          | дъно                   | м2    | 0.35  |      | 1.00 | 5    | 1.75          |
|     |          |                        | м2    | 0.35  |      | 0.90 | 1    | 0.35          |
|     |          | Нст. м/у К2.32 и К2.33 | м2    | 4.74  |      | 1.58 | 1    | 7.49          |
|     |          |                        | м2    | 4.74  |      | 1.77 | 1    | 8.39          |
|     |          | страницы               | м2    | 0.66  |      |      | 2    | 1.32          |
| 6.3 | 488      | Част 3                 |       |       |      |      |      | <b>230.25</b> |
|     |          | НСт.3.1                | м2    | 47.90 |      | 1.99 | 1    | 95.32         |
|     |          |                        | м2    | 47.90 |      | 1.79 | 1    | 85.74         |
|     |          | страницы               | м2    | 0.66  |      |      | 18   | 11.88         |
|     |          | при отвори             | м2    | 1.00  |      | 0.54 | 9    | 4.86          |
|     |          |                        | м2    | 1.00  |      | 0.34 | 9    | 3.06          |
|     |          | страницы               | м2    | 0.15  |      |      | 18   | 2.70          |
|     |          |                        | м2    | 0.35  |      | 1.45 | 18   | 9.14          |
|     |          | дъно                   | м2    | 0.35  |      | 1.00 | 9    | 3.15          |
|     |          | НСт.3.2                | м2    | 4.00  |      | 1.80 | 2    | 14.40         |
| 7   |          | Кюфрж греди            |       |       |      |      |      |               |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| № | № по КСС | Наименование                | Ед.м. | Д-на  | Ш-на | В-на | Брой | К-во          |
|---|----------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|---------------|
|   | 419      | Част 1                      |       |       |      |      |      | <b>208.70</b> |
|   |          | по ос 71 /Гр.1.8/           | м2    | 19.25 |      | 1.00 | 1    | 19.25         |
|   |          |                             | м2    | 20.62 |      | 0.45 | 1    | 9.28          |
|   |          |                             | м2    | 18.91 |      | 0.17 | 1    | 3.21          |
|   |          | Гр. 1ф                      | м2    | 5.25  |      | 0.60 | 1    | 3.15          |
|   |          |                             | м2    | 5.25  |      | 0.32 | 1    | 1.68          |
|   |          | по ос 47 /Гр. 1.11/         | м2    | 6.30  |      | 0.45 | 1    | 2.84          |
|   |          |                             | м2    | 6.30  |      | 0.17 | 1    | 1.07          |
|   |          |                             | м2    | 1.89  |      | 1.00 | 1    | 1.89          |
|   |          | Гр. 1.9                     | м2    | 11.36 |      | 1.00 | 1    | 11.36         |
|   |          | страница                    | м2    | 17.55 |      | 0.67 | 1    | 11.76         |
|   |          |                             |       | 15.31 |      | 0.39 | 1    | 5.97          |
|   |          | Гр. 2.10                    | м2    | 31.70 |      | 1.00 | 1    | 31.70         |
|   |          | страница                    | м2    | 47.85 |      | 0.67 | 1    | 32.06         |
|   |          |                             |       | 43.63 |      | 0.39 | 1    | 17.02         |
|   |          | оформяне щурц /Гр.2.9/      | м2    | 7.25  |      | 0.55 | 4    | 15.95         |
|   |          | Гр.2.10                     | м2    | 7.21  |      | 0.55 | 6    | 23.79         |
|   |          |                             | м2    | 6.19  |      | 0.55 | 2    | 6.81          |
|   |          |                             | м2    | 8.17  |      | 0.55 | 2    | 8.99          |
|   |          |                             | м2    | 5.34  |      | 0.55 | 2    | 5.87          |
|   |          | <b>приспадане на колони</b> |       |       |      |      |      |               |
|   |          | К 50/70                     | м2    | -0.50 | 0.70 |      | 12   | -4.20         |
|   |          | К 70/90                     | м2    | -0.90 | 0.70 |      | 1    | -0.63         |
|   |          | К 30/40                     | м2    | -0.30 | 0.40 |      | 1    | -0.12         |
|   | 453      | Част 2                      |       |       |      |      |      | <b>208.70</b> |
|   |          | по ос 60' /Гр.2.8/          | м2    | 19.25 |      | 1.00 | 1    | 19.25         |
|   |          |                             | м2    | 20.62 |      | 0.45 | 1    | 9.28          |
|   |          |                             | м2    | 18.91 |      | 0.17 | 1    | 3.21          |
|   |          | Гр. 2ф                      | м2    | 5.25  |      | 0.60 | 1    | 3.15          |
|   |          |                             | м2    | 5.25  |      | 0.32 | 1    | 1.68          |
|   |          | по ос 47 /Гр. 2.11/         | м2    | 6.30  |      | 0.45 | 1    | 2.84          |
|   |          |                             | м2    | 6.30  |      | 0.17 | 1    | 1.07          |
|   |          |                             | м2    | 1.89  |      | 1.00 | 1    | 1.89          |
|   |          | Гр. 2.9                     | м2    | 11.36 |      | 1.00 | 1    | 11.36         |
|   |          | страница                    | м2    | 17.55 |      | 0.67 | 1    | 11.76         |
|   |          |                             |       | 15.31 |      | 0.39 | 1    | 5.97          |
|   |          | Гр. 2.10                    | м2    | 31.70 |      | 1.00 | 1    | 31.70         |
|   |          | страница                    | м2    | 47.85 |      | 0.67 | 1    | 32.06         |
|   |          |                             |       | 43.63 |      | 0.39 | 1    | 17.02         |
|   |          | оформяне щурц /Гр.2.9/      | м2    | 7.25  |      | 0.55 | 4    | 15.95         |
|   |          | Гр.2.10                     | м2    | 7.21  |      | 0.55 | 6    | 23.79         |
|   |          |                             | м2    | 6.19  |      | 0.55 | 2    | 6.81          |
|   |          |                             | м2    | 8.17  |      | 0.55 | 2    | 8.99          |
|   |          |                             | м2    | 5.34  |      | 0.55 | 2    | 5.87          |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №         | № по КСС | Наименование                                 | Ед.м. | Д-на  | Ш-на | В-на | Брой | К-во          |
|-----------|----------|--|-------|-------|------|------|------|---------------|
|           |          | приспадане на колони                         |       |       |      |      |      |               |
|           |          | К 50/70                                      | м2    | -0.50 | 0.70 |      | 12   | -4.20         |
|           |          | К 70/90                                      | м2    | -0.90 | 0.70 |      | 1    | -0.63         |
|           |          | К 30/40                                      | м2    | -0.30 | 0.40 |      | 1    | -0.12         |
| <b>8</b>  |          | <b>Котраж плоча вътрешна трибуна +158.40</b> |       |       |      |      |      |               |
|           |          | Част 2                                       |       |       |      |      |      | <b>120.59</b> |
|           |          | дъно   | м2    | 53.86 | 1.00 | 1.00 | 1    | 53.86         |
|           |          | приспадане на колони и стени                 |       |       |      |      |      |               |
|           |          | К 50/70                                      | м2    | -0.50 | 0.70 |      | 2    | -0.70         |
|           |          | обкрайчване                                  |       |       |      |      |      |               |
|           |          | контур плоча                                 | м2    | 30.86 |      | 0.26 | 1    | 8.02          |
|           |          | денивация                                    | м2    | 8.52  |      | 0.06 | 1    | 0.51          |
|           |          |  | м2    | 1.82  |      | 0.17 | 1    | 0.31          |
|           |          | рампа  | м2    | 2.40  |      | 9.37 | 1    | 22.49         |
|           |          | греди по контур                              |       |       |      |      |      |               |
|           |          | Г2.2   | м2    | 5.85  |      | 0.95 | 1    | 5.56          |
|           |          |  | м2    | 4.70  |      | 0.95 | 1    | 4.47          |
|           |          |  | м2    | 5.85  |      | 0.97 | 1    | 5.67          |
|           |          |  | м2    | 4.70  |      | 0.97 | 1    | 4.56          |
|           |          | Г2.3   | м2    | 4.70  |      | 0.95 | 1    | 4.47          |
|           |          |  | м2    | 4.70  |      | 0.97 | 1    | 4.56          |
|           |          | Г2.4   | м2    | 3.55  |      | 0.95 | 1    | 3.37          |
|           |          |  | м2    | 3.55  |      | 0.97 | 1    | 3.44          |
| <b>II</b> |          | <b>Котражни работи - сектор Б</b>            |       |       |      |      |      |               |
| <b>1</b>  |          | <b>Котраж вертикални пояси</b>               |       |       |      |      |      |               |
| 1.1       | 3925     | Част 1                                       |       |       |      |      |      | <b>19.98</b>  |
|           |          |  | ВП2   | 0.22  | 0.22 | 2.27 | 10   | 19.98         |
| 1.2       | 3937     | Част 2                                       |       |       |      |      |      | <b>23.97</b>  |
|           |          |  | ВП2   | 0.22  | 0.22 | 2.27 | 12   | 23.97         |
| <b>2</b>  |          | <b>Котраж хоризонтални пояси</b>             |       |       |      |      |      |               |
| 2.1       | 3926     | Част 1                                       |       |       |      |      |      | <b>25.14</b>  |
|           |          |  | ХП    | 2.83  |      | 0.25 | 2    | 1.42          |
|           |          |  |       | 1.65  |      | 0.25 | 2    | 0.83          |
|           |          |  |       | 3.77  |      | 0.25 | 2    | 1.89          |
|           |          |  |       | 3.75  |      | 0.25 | 2    | 1.88          |
|           |          |  |       | 2.62  |      | 0.25 | 2    | 1.31          |
|           |          |  |       | 2.38  |      | 0.25 | 2    | 1.19          |
|           |          |  |       | 3.97  |      | 0.25 | 2    | 1.99          |
|           |          |  |       | 2.40  |      | 0.25 | 2    | 1.20          |
|           |          |  |       | 3.28  |      | 0.25 | 2    | 1.64          |
|           |          |  |       | 3.32  |      | 0.25 | 2    | 1.66          |
|           |          |  |       | 4.05  |      | 0.25 | 2    | 2.03          |
|           |          |  |       | 4.00  |      | 0.25 | 2    | 2.00          |
|           |          |  |       | 3.65  |      | 0.25 | 4    | 3.65          |
|           |          |  |       | 0.90  |      | 0.25 | 2    | 0.45          |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование                      | Ед.м. | Д-на   | Ш-на | В-на | Брой | К-во          |
|-----|----------|-----------------------------------|-------|--------|------|------|------|---------------|
|     |          |                                   | м2    | 4.05   |      | 0.25 | 2    | 2.03          |
| 2.2 | 3938     | Част 2                            |       |        |      |      |      | <b>22.85</b>  |
|     |          | ХП                                | м2    | 3.65   |      | 0.25 | 4    | 3.65          |
|     |          |                                   | м2    | 3.43   |      | 0.25 | 4    | 3.43          |
|     |          |                                   | м2    | 3.46   |      | 0.25 | 4    | 3.46          |
|     |          |                                   | м2    | 4.05   |      | 0.25 | 4    | 4.05          |
|     |          |                                   | м2    | 3.33   |      | 0.25 | 6    | 5.00          |
|     |          |                                   | м2    | 3.65   |      | 0.25 | 2    | 1.83          |
|     |          |                                   | м2    | 2.87   |      | 0.25 | 2    | 1.44          |
| IV  |          | <b>Кюфражни работи - сектор Г</b> |       |        |      |      |      |               |
| 1   | 5352     | Кюфраж за плоча к.162.02          | м2    |        |      |      |      |               |
| 1.1 |          | Част 2                            |       |        |      |      |      |               |
|     |          | от кота 156.67 до кота 162.02     |       |        |      |      |      | <b>354.00</b> |
|     |          | дъно                              | м2    | 337.65 | 1.00 | 1.00 | 1    | 337.65        |
|     |          | обкрайчване                       | м2    | 50.90  | 0.30 | 1.00 | 1    | 15.27         |
|     |          | приспадане на колони и стени      |       |        |      |      |      |               |
|     |          | К40/35                            | м2    | -0.40  | 0.35 |      | 1    | -0.14         |
|     |          | К50/70                            | м2    | -0.70  | 0.50 |      | 16   | -5.60         |
|     |          | ШЗ                                | м2    | -0.80  |      |      | 1    | -0.80         |
|     |          | денивиляция в плоча               | м2    | 19.40  | 0.15 |      | 1    | 2.91          |
|     |          |                                   | м2    | 20.40  | 0.15 |      | 1    | 3.06          |
|     |          |                                   | м2    | 10.97  | 0.15 |      | 1    | 1.65          |
| 2   |          | Кюфраж греди                      | м2    |        |      |      |      |               |
| 2.1 |          | Част 2                            |       |        |      |      |      |               |
|     | 5355     | от кота 162.02 до кота 169.56     |       |        |      |      |      | <b>132.70</b> |
|     |          | Гр.4                              | м2    | 6.97   | 0.67 |      | 1    | 4.67          |
|     |          |                                   | м2    | 6.97   | 0.37 |      | 1    | 2.58          |
|     |          |                                   | м2    | 4.78   |      |      | 1    | 4.78          |
|     |          |                                   | м2    | 3.25   | 0.55 |      | 2    | 3.58          |
|     |          | Гр.3                              | м2    | 7.54   | 0.67 |      | 1    | 5.05          |
|     |          |                                   | м2    | 7.54   | 0.37 |      | 1    | 2.79          |
|     |          |                                   | м2    | 4.83   |      |      | 1    | 4.83          |
|     |          |                                   | м2    | 3.57   | 0.55 |      | 2    | 3.93          |
|     |          |                                   | м2    | 9.22   | 0.67 |      | 1    | 6.18          |
|     |          |                                   | м2    | 9.22   | 0.37 |      | 1    | 3.41          |
|     |          |                                   | м2    | 6.36   |      |      | 1    | 6.36          |
|     |          |                                   | м2    | 3.57   | 0.55 |      | 2    | 3.93          |
|     |          |                                   | м2    | 1.20   | 0.55 |      | 2    | 1.32          |
|     |          | Премахване на щурц м/у К22 и К23  | м2    | 5.60   | 0.67 |      | 1    | 3.75          |
|     |          |                                   | м2    | 5.60   | 0.37 |      | 1    | 2.07          |
|     |          |                                   | м2    | 3.57   |      |      | 1    | 3.57          |
|     |          | Гр.2                              | м2    | 26.23  | 0.67 |      | 1    | 17.57         |
|     |          |                                   | м2    | 26.23  | 0.37 |      | 1    | 9.71          |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование                      | Ед.м. | Д-на  | Ш-на | В-на | Брой | К-во         |
|-----|----------|-----------------------------------|-------|-------|------|------|------|--------------|
|     |          |                                   | м2    | 18.25 |      |      | 1    | 18.25        |
|     |          |                                   | м2    | 1.20  | 0.55 |      | 2    | 1.32         |
|     |          |                                   |       | 1.40  | 0.55 |      | 2    | 1.54         |
|     |          |                                   |       | 3.13  | 0.55 |      | 2    | 3.44         |
|     |          |                                   |       | 4.88  | 0.55 |      | 2    | 5.37         |
|     |          |                                   |       | 4.67  | 0.55 |      | 2    | 5.14         |
|     |          | Гр.15                             | м2    | 4.80  | 0.60 |      | 1    | 2.88         |
|     |          |                                   | м2    | 4.80  | 0.35 |      | 1    | 1.68         |
|     |          |                                   | м2    | 1.75  | 0.30 |      | 1    | 0.53         |
|     |          |                                   | м2    | 3.05  | 0.15 |      | 1    | 0.46         |
|     |          | Гр.13                             | м2    | 2.28  | 0.60 |      | 1    | 1.37         |
|     |          |                                   | м2    | 2.28  | 0.30 |      | 1    | 0.68         |
|     |          |                                   | м2    | 2.28  | 0.35 |      | 1    | 0.80         |
|     |          | Гр.14                             | м2    | 3.50  | 0.45 |      | 2    | 3.15         |
|     |          |                                   | м2    | 3.50  | 0.15 |      | 1    | 0.53         |
|     |          |                                   | м2    | 3.50  | 0.35 |      | 1    | 1.23         |
|     |          | приспадане на колони              |       |       |      |      |      |              |
|     |          | К 50/70                           | м2    | -0.50 | 0.70 |      | 10   | -3.50        |
|     |          | К 70/40                           | м2    | -0.40 | 0.70 |      | 1    | -0.28        |
|     |          | К 40/35                           | м2    | -0.40 | 0.35 |      | 1    | -0.14        |
|     |          | Ш2                                | м2    | -0.75 |      |      | 1    | -0.75        |
|     |          | Ш4                                | м2    | -1.05 |      |      | 1    | -1.05        |
| 3   |          | Котраж междинна площадка стълбище | м2    |       |      |      |      |              |
| 3.1 | 5359     | Част 2                            |       |       |      |      |      | <b>17.39</b> |
|     |          | дъно                              | м2    | 2.40  |      | 5.38 | 1    | 12.91        |
|     |          | страници                          | м2    | 5.38  |      | 0.45 | 1    | 2.42         |
|     |          |                                   | м2    | 2.98  |      | 0.45 | 1    | 1.34         |
|     |          |                                   | м2    | 2.40  |      | 0.30 | 1    | 0.72         |

Възложител:  
ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование                  | Ед.м. | Д-на | Ш-на | В-на | Брой | К-во            |
|-----|----------|-------------------------------|-------|------|------|------|------|-----------------|
| 1   |          | Армировъчни работи - сектор А |       |      |      |      |      |                 |
| 1   |          | Армировка колони, шайби       |       |      |      |      |      |                 |
| 1.1 | 639      | Част 1                        |       |      |      |      |      | <b>9 528.19</b> |
|     |          | K1.3;K1.6;K1.7;K1.9           | кг    |      |      |      |      | 1 552.84        |
|     |          | K1.37;K1.38                   | кг    |      |      |      |      | 489.60          |
|     |          | Ш1.12;Ш1.13;Ш1.1              | кг    |      |      |      |      | 7 187.68        |
|     |          | Ш1.7;Ш1.8                     | кг    |      |      |      |      | 298.07          |
| 1.2 | 647      | Част 2                        |       |      |      |      |      | <b>2 603.06</b> |
|     |          | K2.3                          | кг    |      |      |      |      | 355.92          |
|     |          | K2.36;K2.21                   | кг    |      |      |      |      | 519.00          |
|     |          | K2.30;K2.31;K2.32;K2.33;K2.34 | кг    |      |      |      |      | 565.13          |
|     |          | K2.22;K2.29                   | кг    |      |      |      |      | 745.03          |
|     |          | K2.16                         | кг    |      |      |      |      | 417.98          |
| 1.3 | 656      | Част 3                        |       |      |      |      |      | <b>8 885.91</b> |
|     |          | HK3.1;HK3.2                   | кг    |      |      |      |      | 369.35          |
|     |          | K3.32;K3.33;K3.34             | кг    |      |      |      |      | 860.37          |
|     |          | Ш3.6                          | кг    |      |      |      |      | 1 673.84        |
|     |          | Ш3.7;Ш3.12                    | кг    |      |      |      |      | 1 696.65        |
|     |          | Ш3.3                          | кг    |      |      |      |      | 1 045.98        |
|     |          | Ш3.1;Ш3.11                    | кг    |      |      |      |      | 3 239.72        |
| 2   |          | Армировка стени               |       |      |      |      |      |                 |
| 2.1 |          | Част 1                        |       |      |      |      |      | <b>373.56</b>   |
|     |          | Ст.1.10 /м/у K1.37 и K1.38/   | кг    |      |      |      |      | 373.56          |
| 2.2 |          | Част 2                        |       |      |      |      |      | <b>923.37</b>   |
|     |          | Ст.2.10                       | кг    |      |      |      |      | 923.37          |
| 3   |          | Армировка насадени стени      |       |      |      |      |      |                 |
| 3.1 | 640      | Част 1                        |       |      |      |      |      | <b>1 319.02</b> |
|     |          | HСт.1.1                       | кг    |      |      |      |      | 1 319.02        |
| 3.2 | 648      | Част 2                        |       |      |      |      |      | <b>2 180.83</b> |
|     |          | HСт.2.1                       | кг    |      |      |      |      | 1 891.61        |
|     |          | Hст. м/у K2.32 и K2.33        |       |      |      |      |      | 289.22          |
| 3.3 | 657      | Част 3                        |       |      |      |      |      | <b>3 332.72</b> |
|     |          | HСт.3.1                       | кг    |      |      |      |      | 3 153.13        |
|     |          | HСт.3.2                       | кг    |      |      |      |      | 179.59          |
| 4   |          | Армировка греди               |       |      |      |      |      |                 |
| 4.1 | 640      | Част 1                        |       |      |      |      |      | <b>7 279.26</b> |
|     |          | греди - к.161.87/+4.27        | кг    |      |      |      |      | 6 836.06        |
|     |          | Гр.Г1Ф                        |       |      |      |      |      | 443.20          |



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование                              | Ед.м. | Д-на | Ш-на | В-на | Брой | К-во      |
|-----|----------|---|-------|------|------|------|------|-----------|
| 4.2 | 648      | Част 2                                    |       |      |      |      |      | 6 953.51  |
|     |          | греди - к.161.87/+4.27                    | кг    |      |      |      |      | 6 510.31  |
|     |          | Гр.Г2Ф                                    |       |      |      |      |      | 443.20    |
| 5   |          | Армировка плоча вътрешна трибуна +158.40  |       |      |      |      |      |           |
|     |          | Част 2                                    |       |      |      |      |      | 1 747.74  |
|     |          |   | кг    |      |      |      |      | 1 747.74  |
| 6   |          | Армировка усилване на колони              |       |      |      |      |      |           |
|     |          | Част 1, 2 и 3                             |       |      |      |      |      | 1 519.12  |
|     |          |   | кг    |      |      |      |      | 1 519.12  |
| 7   |          | Армировка уширение на колони              |       |      |      |      |      |           |
|     |          | Част 1                                    |       |      |      |      |      | 663.10    |
|     |          |   | кг    |      |      |      |      | 663.10    |
| II  |          | Армировъчни работи - сектор Б             |       |      |      |      |      |           |
| 1   | 3962     | Армировка вертикални и хоризонтални пояси | кг    |      |      |      |      | 960.03    |
| IV  |          | Армировъчни работи - сектор Г             |       |      |      |      |      | 0.00      |
| 1   |          | Армировка плочи                           |       |      |      |      |      | 13 567.53 |
|     | 5406     | Армировка AIII                            | кг    |      |      |      |      | 13 567.53 |
|     |          | Горна армировка                           | кг    |      |      |      |      | 7 061.35  |
|     |          | Долна армировка                           | кг    |      |      |      |      | 6 506.18  |
| 2   |          | Армировка стъпала, трибуни и греди        |       |      |      |      |      | 6 265.80  |
|     | 5409     | Армировка AI                              | кг    |      |      |      |      |           |
|     | 5410     | Армировка AIII                            | кг    |      |      |      |      | 6 265.80  |
|     |          | Гр.13;Гр.14;Гр.15                         | кг    |      |      |      |      | 144.80    |
|     |          | Гр.2;Гр.3; Гр.4                           | кг    |      |      |      |      | 6 121.00  |
| 3   |          | Армировка външни стълби                   |       |      |      |      |      | 400.00    |
|     | 5411     | Армировка AI                              | кг    |      |      |      |      |           |
|     | 5412     | Армировка AIII                            | кг    |      |      |      |      | 400.00    |

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

### Подробна количествена сметка към Протокол №3

| №   | № по КСС | Наименование                               | Ед.м. | Площ  | В-на | Д-на | Брой | К-во         |
|-----|----------|--|-------|-------|------|------|------|--------------|
| I   |          | <b>Бетонови работи - сектор А</b>          |       |       |      |      |      |              |
| 1   |          | Бетон колони от кота 157.45 до кота 161.87 |       |       |      |      |      |              |
| 1.1 | 523      | Част 1                                     |       |       |      |      |      | <b>6.75</b>  |
|     |          | K1.3;K1.6                                  | м3    | 0.70  | 0.50 | 3.75 | 2    | 2.63         |
|     |          | K1.32;K1.33                                | м3    | 0.70  | 0.50 | 1.99 | 2    | 1.39         |
|     |          | K1.7;K1.9                                  | м3    | 0.70  | 0.50 | 3.90 | 2    | 2.73         |
| 1.2 | 524      | Част 1                                     |       |       |      |      |      | <b>1.79</b>  |
|     |          | K1.37                                      | м3    | 0.70  | 0.30 | 3.82 | 1    | 0.80         |
|     |          | K1.38                                      | м3    | 0.70  | 0.30 | 4.70 | 1    | 0.99         |
| 1.3 | 562      | Част 2                                     |       |       |      |      |      | <b>10.17</b> |
|     |          | K2.30;K2.31;K2.32;K2.33;K2.34              | м3    | 0.70  | 0.50 | 1.99 | 5    | 3.48         |
|     |          | K2.3;K2.21                                 | м3    | 0.70  | 0.50 | 3.90 | 2    | 2.73         |
|     |          | K2.29                                      | м2    | 0.70  | 0.50 | 3.19 | 1    | 1.12         |
|     |          | K2.22                                      | м2    | 0.70  | 0.50 | 4.14 | 1    | 1.45         |
|     |          | K2.16                                      | м2    | 0.70  | 0.50 | 3.97 | 1    | 1.39         |
| 1.4 |          | Част 2                                     |       |       |      |      |      | <b>0.48</b>  |
|     |          | K2.36                                      | м3    | 0.40  | 0.30 | 3.97 | 1    | 0.48         |
| 1.5 | 600      | Част 3                                     |       |       |      |      |      | <b>8.38</b>  |
|     |          | K3.41;K3.42;K3.43;K3.44                    | м3    | 0.70  | 0.50 | 1.99 | 4    | 2.79         |
|     |          | K3.32;K3.33;K3.34                          | м3    | 0.70  | 0.50 | 4.14 | 3    | 4.35         |
|     |          | HK3.1;HK3.2                                | м3    | 0.30  | 0.50 | 4.14 | 2    | 1.24         |
| 2   |          | <b>Бетон шайби</b>                         |       |       |      |      |      |              |
| 2.1 | 526      | Част 1                                     |       |       |      |      |      | <b>39.44</b> |
|     |          | Ш1.1                                       | м3    | 5.40  | 0.30 | 4.14 | 1    | 6.71         |
|     |          | Ш1.12;Ш1.13                                | м3    | 3.18  |      | 3.99 | 1    | 12.69        |
|     |          | Ш1.7;Ш1.8                                  | м3    | 10.02 |      | 0.30 | 2    | 20.04        |
| 2.2 | 602      | Част 3                                     |       |       |      |      |      | <b>40.53</b> |
|     |          | Ш3.6;Ш3.7;Ш3.12                            | м3    | 3.04  |      | 4.14 | 1    | 12.59        |
|     |          | Ш3.1;Ш3.3;Ш3.11                            | м3    | 6.75  |      | 4.14 | 1    | 27.95        |
| 3   |          | <b>Бетон стени</b>                         |       |       |      |      |      |              |
| 3.1 |          | Част 1                                     |       |       |      |      |      | <b>5.52</b>  |
|     |          | Ст.1.10 /м/у K1.37 и K1.38/                | м3    | 18.40 |      | 0.30 | 1    | 5.52         |
| 3.2 |          | Част 2                                     |       |       |      |      |      | <b>13.79</b> |
|     |          | Ст.2.10                                    | м3    | 39.40 |      | 0.35 | 1    | 13.79        |
| 4   |          | <b>Бетон насадени стени</b>                |       |       |      |      |      | <b>70.59</b> |
| 4.1 | 530      | Част 1                                     |       |       |      |      |      | <b>13.19</b> |
|     |          | НСт.1.1                                    | м3    | 8.63  |      | 0.61 | 1    | 5.26         |
|     |          |  | м3    | 11.25 |      | 0.66 | 1    | 7.43         |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование                         | Ед.м. | Площ  | В-на | Д-на | Брой | К-во         |
|-----|----------|--------------------------------------|-------|-------|------|------|------|--------------|
|     |          |                                      | м3    | 1.00  |      | 0.15 | 2    | 0.30         |
|     |          |                                      | м3    | 1.00  |      | 0.10 | 2    | 0.20         |
| 4.2 | 568      | Част 2                               |       |       |      |      |      | <b>22.63</b> |
|     |          | НСт.2.1                              | м3    | 28.21 |      | 0.66 | 1    | 18.62        |
|     |          |                                      | м3    | 1.00  |      | 0.15 | 5    | 0.75         |
|     |          |                                      | м3    | 0.90  |      | 0.15 | 1    | 0.14         |
|     |          | Нст. м/у К2.32 и К2.33               | м3    | 4.74  |      | 0.66 | 1    | 3.13         |
| 4.3 | 606      | Част 3                               |       |       |      |      |      | <b>34.76</b> |
|     |          | НСт.3.1                              | м3    | 47.90 |      | 0.66 | 1    | 31.61        |
|     |          |                                      | м3    | 1.00  |      | 0.15 | 9    | 1.35         |
|     |          | НСт.3.2                              | м3    | 4.00  | 0.25 | 1.80 | 1    | 1.80         |
| 5   |          | Бетон плоча вътрешна трибуна +158.40 |       |       |      |      |      |              |
|     |          | Част 2                               |       |       |      |      |      | <b>24.32</b> |
|     |          |                                      | м3    | 53.86 | 0.26 |      | 1    | 14.00        |
|     |          |                                      | м3    | 2.40  | 0.26 | 9.37 | 1    | 5.85         |
|     |          | греди по контур                      |       |       |      |      |      |              |
|     |          | Г2.2                                 | м3    | 5.85  | 0.25 | 0.95 | 1    | 1.39         |
|     |          |                                      | м3    | 4.70  | 0.25 | 0.95 | 1    | 1.12         |
|     |          | Г2.3                                 | м3    | 4.70  | 0.25 | 0.95 | 1    | 1.12         |
|     |          | Г2.4                                 | м3    | 3.55  | 0.25 | 0.95 | 1    | 0.84         |
| II  |          | Бетонени работи - сектор Б           |       |       |      |      |      |              |
| 1   |          | Бетон вертикални пояси               |       |       |      |      |      |              |
| 1.1 | 3925     | Част 1                               |       |       |      |      |      | <b>1.10</b>  |
|     |          | ВП2                                  | м2    | 0.22  | 0.22 | 2.27 | 10   | 1.10         |
| 1.2 | 3937     | Част 2                               |       |       |      |      |      | <b>1.32</b>  |
|     |          | ВП2                                  | м2    | 0.22  | 0.22 | 2.27 | 12   | 1.32         |
| 2   |          | Бетон хоризонтални пояси             |       |       |      |      |      |              |
| 2.1 | 3926     | Част 1                               |       |       |      |      |      | <b>3.14</b>  |
|     |          | ХП                                   | м2    | 2.83  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.18         |
|     |          |                                      | м2    | 1.65  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.10         |
|     |          |                                      | м2    | 3.77  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.24         |
|     |          |                                      | м2    | 3.75  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.23         |
|     |          |                                      | м2    | 2.62  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.16         |
|     |          |                                      | м2    | 2.38  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.15         |
|     |          |                                      | м2    | 3.97  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.25         |
|     |          |                                      | м2    | 2.40  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.15         |
|     |          |                                      | м2    | 3.28  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.21         |
|     |          |                                      | м2    | 3.32  | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.21         |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №   | № по КСС | Наименование | Ед.м. | Площ | В-на | Д-на | Брой | К-во        |
|-----|----------|--------------|-------|------|------|------|------|-------------|
|     |          |              | м2    | 4.05 | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.25        |
|     |          |              | м2    | 4.00 | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.25        |
|     |          |              | м2    | 3.65 | 0.25 | 0.25 | 2    | 0.46        |
|     |          |              | м2    | 0.90 | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.06        |
|     |          |              | м2    | 4.05 | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.25        |
| 2.2 | 3938     | Част 2       |       |      |      |      |      | <b>2.86</b> |
|     |          |              | ХП м2 | 3.65 | 0.25 | 0.25 | 2    | 0.46        |
|     |          |              | м2    | 3.43 | 0.25 | 0.25 | 2    | 0.43        |
|     |          |              | м2    | 3.46 | 0.25 | 0.25 | 2    | 0.43        |
|     |          |              | м2    | 4.05 | 0.25 | 0.25 | 2    | 0.51        |
|     |          |              | м2    | 3.33 | 0.25 | 0.25 | 3    | 0.62        |
|     |          |              | м2    | 3.65 | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.23        |
|     |          |              | м2    | 2.87 | 0.25 | 0.25 | 1    | 0.18        |

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура -

Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| № | № по КСС | Наименование              | Ед.м.  | Кг    | Брой | К-во     |
|---|----------|---------------------------|--------|-------|------|----------|
| 1 |          | Закладни части - сектор А |        |       |      |          |
| 1 |          | Метална конструкция       |        |       |      | 1 834.00 |
|   |          |                           | Z1 кг. | 75.00 | 22   | 1 650.00 |
|   |          |                           | Z2 кг. | 92.00 | 2    | 184.00   |

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №  | № по КСС | Наименование                                  | Ед.м. | Д-на  | Ш-на | В-на | Брой | К-во          |
|----|----------|---|-------|-------|------|------|------|---------------|
| I  |          | Архитектура - сектор Б                        |       |       |      |      |      |               |
| 1  |          | Фасадни обработки                             |       |       |      |      |      |               |
|    |          | Кота +4.32                                    |       |       |      |      |      | <b>400.17</b> |
|    | 3448     | Външна вароциментова мазилка по тухлени стени | м2    | 7.58  |      |      | 1    | 7.58          |
|    |          |   | м2    | 11.45 |      |      | 1    | 11.45         |
|    |          |   | м2    | 4.20  |      |      | 1    | 4.20          |
|    |          |   | м2    | 10.10 |      |      | 1    | 10.10         |
|    |          |   | м2    | 9.67  |      |      | 1    | 9.67          |
|    |          |   | м2    | 40.16 |      |      | 1    | 40.16         |
|    |          |   | м2    | 10.10 |      |      | 1    | 10.10         |
|    |          |   | м2    | 10.10 |      |      | 1    | 10.10         |
|    |          |   | м2    | 4.00  |      |      | 1    | 4.00          |
|    |          |   | м2    | 9.20  |      |      | 1    | 9.20          |
|    |          |   | м2    | 55.56 |      |      | 1    | 55.56         |
|    |          |   | м2    | 10.10 |      |      | 1    | 10.10         |
|    |          |   | м2    | 4.00  |      |      | 1    | 4.00          |
|    |          |   | м2    | 11.09 |      |      | 1    | 11.09         |
|    |          |   | м2    | 10.74 |      |      | 1    | 10.74         |
|    |          |   | м2    | 4.00  |      |      | 1    | 4.00          |
|    |          |   | м2    | 9.67  |      |      | 1    | 9.67          |
|    |          |   | м2    | 40.35 |      |      | 1    | 40.35         |
|    |          |   | м2    | 11.09 |      |      | 1    | 11.09         |
|    |          |   | м2    | 10.18 |      |      | 1    | 10.18         |
|    |          |   | м2    | 4.22  |      |      | 1    | 4.22          |
|    |          |   | м2    | 46.32 |      |      | 1    | 46.32         |
|    |          |   | м2    | 10.74 |      |      | 1    | 10.74         |
|    |          |   | м2    | 10.60 |      |      | 1    | 10.60         |
|    |          |   | м2    | 4.53  |      |      | 1    | 4.53          |
|    |          |   | м2    | 10.70 |      |      | 1    | 10.70         |
|    |          |   | м2    | 29.72 |      |      | 1    | 29.72         |
| II |          | Архитектура - сектор В                        |       |       |      |      |      |               |
| 1  |          | Фасадни обработки                             |       |       |      |      |      |               |
|    |          | Кота +4.32                                    |       |       |      |      |      | <b>494.68</b> |
|    | 4397     | Външна вароциментова мазилка по тухлени стени | м2    | 6.52  |      |      | 1    | 6.52          |
|    |          |   | м2    | 11.02 |      |      | 1    | 11.02         |
|    |          |   | м2    | 4.00  |      |      | 7    | 28.00         |
|    |          |   | м2    | 12.10 |      |      | 1    | 12.10         |
|    |          |   | м2    | 39.27 |      |      | 1    | 39.27         |
|    |          |   | м2    | 6.68  |      |      | 1    | 6.68          |
|    |          |   | м2    | 10.84 |      |      | 1    | 10.84         |
|    |          |   | м2    | 9.11  |      |      | 1    | 9.11          |
|    |          |   | м2    | 38.19 |      |      | 2    | 76.38         |
|    |          |   | м2    | 7.20  |      |      | 2    | 14.40         |
|    |          |   | м2    | 4.07  |      |      | 1    | 4.07          |

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| № | № по КСС | Наименование | Ед.м. | Д-на  | Ш-на | В-на | Брой | К-во  |
|---|----------|--------------|-------|-------|------|------|------|-------|
|   |          |              | м2    | 8.80  |      |      | 1    | 8.80  |
|   |          |              | м2    | 8.23  |      |      | 1    | 8.23  |
|   |          |              | м2    | 11.96 |      |      | 3    | 35.88 |
|   |          |              | м2    | 44.28 |      |      | 2    | 88.56 |
|   |          |              | м2    | 13.68 |      |      | 1    | 13.68 |
|   |          |              | м2    | 11.05 |      |      | 1    | 11.05 |
|   |          |              | м2    | 9.40  |      |      | 1    | 9.40  |
|   |          |              | м2    | 4.80  |      |      | 1    | 4.80  |
|   |          |              | м2    | 7.33  |      |      | 1    | 7.33  |
|   |          |              | м2    | 4.92  |      |      | 1    | 4.92  |
|   |          |              | м2    | 8.36  |      |      | 1    | 8.36  |
|   |          |              | м2    | 6.68  |      |      | 1    | 6.68  |
|   |          |              | м2    | 9.78  |      |      | 1    | 9.78  |
|   |          |              | м2    | 10.97 |      |      | 1    | 10.97 |
|   |          |              | м2    | 8.54  |      |      | 1    | 8.54  |
|   |          |              | м2    | 39.31 |      |      | 1    | 39.31 |

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| № | № по КСС | Наименование   | Ед.м. | Д-на   | Ш-на | В-на | Брой | К-во   |
|---|----------|--|-------|--------|------|------|------|--------|
| 1 |          | Електро  |       |        |      |      |      |        |
| 1 |          | Заземителна инсталация                                 |       |        |      |      |      | 493.00 |
|   | 3901     | Полагане на шина 40/4mm в армировката на сградата      | м     | 465.00 |      |      |      | 465.00 |
|   | 3902     | Полагане на шина 40/4mm в кофража на колоните          | м     | 28.00  |      |      |      | 28.00  |
| 2 |          | Заземителна инсталация                                 |       |        |      |      |      | 380.00 |
|   | 3915     | Доставка на горещо поцинкована заземителна шина 40/4mm | м     | 303.00 |      |      |      | 303.00 |
|   | 3917     | Полагане на шина 40/4mm в кофража на колоните          | бр.   |        |      |      | 77   | 77.00  |

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил: .....



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| №  | № по КСС | Наименование   | Ед.м. | Бр.    | Д-на   | Брой | К-во   |
|----|----------|--|-------|--------|--------|------|--------|
| I  |          | ВиК - Сектор Б   |       |        |        |      |        |
| 1  |          | ВОДОПРОВОД   |       |        |        |      |        |
|    |          | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД  |       |        |        |      |        |
|    | 3946     | Полипропиленови тръби PN10 Ø25 - студена вода-<br>доставка   | м'    |        | 13.00  | 1.00 | 13.00  |
|    | 3947     | Полипропиленови тръби PN10 Ø25 - студена вода-<br>монтаж     | м'    |        | 13.00  | 1.00 | 13.00  |
|    | 3948     | Полипропиленови тръби PN10 Ø32 - студена вода-<br>доставка   | м'    |        | 27.00  | 1.00 | 27.00  |
|    | 3949     | Полипропиленови тръби PN10 Ø32 - студена вода-<br>монтаж     | м'    |        | 27.00  | 1.00 | 27.00  |
|    | 3952     | Поцинковани тръби 2"- доставка                               | м'    |        | 213.00 | 1    | 213.00 |
|    | 3953     | Поцинковани тръби 2"- монтаж                                 | м'    |        | 213.00 | 1    | 213.00 |
|    | 4000     | Укрепители водопровод по хоризонтални клонове-<br>доставка   | бр.   | 140.00 |        | 1    | 140.00 |
|    | 4001     | Укрепители водопровод по хоризонтални клонове-<br>монтаж     | бр.   | 140.00 |        | 1    | 140.00 |
|    | 3998     | Укрепители водопровод по вертикални клонове-<br>доставка     | бр.   | 9.00   |        | 1    | 9.00   |
|    | 3999     | Укрепители водопровод по вертикални клонове-<br>монтаж       | бр.   | 9.00   |        | 1    | 9.00   |
| 2  |          | КАНАЛИЗАЦИЯ  |       |        |        |      |        |
|    |          | СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ  |       |        |        |      |        |
|    | 4052     | PVC тръби за канализация в сгради Ø50- доставка              | м'    |        | 40.00  | 1    | 40.00  |
|    | 4053     | PVC тръби за канализация в сгради Ø50- монтаж                | м'    |        | 40.00  | 1    | 40.00  |
|    | 4056     | PVC тръби за канализация в сгради Ø110- доставка             | м'    |        | 40.00  | 1    | 40.00  |
|    | 4057     | PVC тръби за канализация в сгради Ø110- монтаж               | м'    |        | 40.00  | 1    | 40.00  |
|    | 4058     | PVC тръби за канализация в сгради Ø110- окачена-<br>доставка | м'    |        | 145.00 | 1    | 145.00 |
|    | 4059     | PVC тръби за канализация в сгради Ø110- окачена-<br>монтаж   | м'    |        | 145.00 | 1    | 145.00 |
|    | 4062     | Укрепители за канал по хоризонтални клонове-<br>доставка     | бр.   | 110.00 |        | 1    | 110.00 |
|    | 4063     | Укрепители за канал по хоризонтални клонове-<br>монтаж       | бр.   | 110.00 |        | 1    | 110.00 |
|    | 4064     | Еднорогови подови сифони Ø50- доставка                       | бр.   | 40.00  |        | 1    | 40.00  |
|    | 4065     | Еднорогови подови сифони Ø50- монтаж                         | бр.   | 40.00  |        | 1    | 40.00  |
|    | 4134     | Противовакумни клапи Ø110- доставка                          | бр.   | 25.00  |        | 1    | 25.00  |
|    | 4135     | Противовакумни клапи Ø110- монтаж                            | бр.   | 25.00  |        | 1    | 25.00  |
| II |          | ВиК - Сектор В   |       |        |        |      |        |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА "

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| № | № по КСС | Наименование   | Ед.м. | Бр.   | Д-на   | Брой | К-во   |
|---|----------|--|-------|-------|--------|------|--------|
| 1 |          | ВОДОПРОВОД   |       |       |        |      |        |
|   |          | ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД  |       |       |        |      |        |
|   | 4952     | Доставка на Поцинковани тръби 2"                                       | м'    |       | 74.00  | 1    | 74.00  |
|   | 5033     | Монтаж на Поцинковани тръби 2"   | м'    |       | 74.00  | 1    | 74.00  |
|   | 4954     | Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 25-топла вода  | м'    |       | 107.00 | 1    | 107.00 |
|   | 5035     | Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 25 топла вода    | м'    |       | 107.00 | 1    | 107.00 |
|   | 4955     | Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 32 топла вода  | м'    |       | 29.00  | 1    | 29.00  |
|   | 5036     | Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 32 топла вода    | м'    |       | 29.00  | 1    | 29.00  |
|   | 4956     | Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 40-топла вода  | м'    |       | 68.00  | 1    | 68.00  |
|   | 5037     | Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 40 топла вода    | м'    |       | 68.00  | 1    | 68.00  |
|   | 4957     | Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 50-топла вода  | м'    |       | 20.00  | 1    | 20.00  |
|   | 5038     | Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 50 топла вода    | м'    |       | 20.00  | 1    | 20.00  |
|   | 4958     | Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 63 -топла вода | м'    |       | 30.00  | 1    | 30.00  |
|   | 5039     | Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка $\varnothing$ 63 -топла вода   | м'    |       | 30.00  | 1    | 30.00  |
|   | 4960     | Доставка на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 25                     | м'    |       | 120.00 | 1    | 120.00 |
|   | 5041     | Монтаж на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 25                       | м'    |       | 120.00 | 1    | 120.00 |
|   | 4961     | Доставка на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 32                     | м'    |       | 40.00  | 1    | 40.00  |
|   | 5042     | Монтаж на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 32                       | м'    |       | 40.00  | 1    | 40.00  |
|   | 4962     | Доставка на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 40                     | м'    |       | 99.00  | 1    | 99.00  |
|   | 5043     | Монтаж на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 40                       | м'    |       | 99.00  | 1    | 99.00  |
|   | 4963     | Доставка на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 50                     | м'    |       | 20.00  | 1    | 20.00  |
|   | 5044     | Монтаж на Изолация по ППР тръби $\varnothing$ 50                       | м'    |       | 20.00  | 1    | 20.00  |
|   | 4965     | Доставка на Изолация по поцинковани тръби 2"                           | м'    |       | 108.00 | 1    | 108.00 |
|   | 5046     | Монтаж на Изолация по поцинковани тръби 2"                             | м'    |       | 108.00 | 1    | 108.00 |
|   | 4971     | Доставка на СК 3/4"  | бр.   | 11.00 |        | 1    | 11.00  |
|   | 5052     | Монтаж на СК 3/4"  | бр.   | 11.00 |        | 1    | 11.00  |
|   | 4972     | Доставка на СК 1"  | бр.   | 13.00 |        | 1    | 13.00  |
|   | 5053     | Монтаж на СК 1"  | бр.   | 13.00 |        | 1    | 13.00  |
|   | 4973     | Доставка на СК 2"  | бр.   | 14.00 |        | 1    | 14.00  |
|   | 5054     | Монтаж на СК 2"  | бр.   | 14.00 |        | 1    | 14.00  |

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №3**

| № | № по КСС | Наименование  | Ед.м. | Бр.    | Д-на | Брой | К-во   |
|---|----------|---|-------|--------|------|------|--------|
|   | 4981     | Доставка на укрепители водопровод по вертикални клонове   | бр.   | 105.00 |      | 1    | 105.00 |
|   | 5062     | Монтаж на крепители водопровод по вертикални клонове      | бр.   | 105.00 |      | 1    | 105.00 |
|   | 4982     | Доставка на укрепители водопровод по хоризонтални клонове | бр.   | 330.00 |      | 1    | 330.00 |
|   | 5063     | Монтаж на крепители водопровод по хоризонтални клонове    | бр.   | 330.00 |      | 1    | 330.00 |

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил: .....