

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
I		<b>ВиК - Сектор Б</b>					
1		Допълнителни позиции					
		Тръбна топлоизолация на тръба ф50x9мм	м'		155.00	1	155.00
		Пробиване на отвори с боркорона ф160	бр.	32.00		1	32.00
II		<b>ВиК - Сектор В</b>					
1		<b>ВОДОПРОВОД</b>					
		<b>ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД</b>					
	4947	Доставка на ППР тръби ø25 - студена вода	м'		21.00	1	21.00
	5028	Монтаж на ППР тръби ø25 - студена вода	м'		21.00	1	21.00
	4952	Доставка на Поцинковани тръби 2"	м'		96.00	1	96.00
	5033	Монтаж на Поцинковани тръби 2"	м'		96.00	1	96.00
	4954	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø25-топла вода	м'		80.00	1	80.00
	5035	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø25 топла вода	м'		80.00	1	80.00
	4955	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø32 топла вода	м'		53.00	1	53.00
	5036	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø32 топла вода	м'		53.00	1	53.00
	4956	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø40-топла вода	м'		45.00	1	45.00
	5037	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø40 топла вода	м'		45.00	1	45.00
	4957	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø50-топла вода	м'		37.00	1	37.00
	5038	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø50 топла вода	м'		37.00	1	37.00
	4958	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка ø63 -топла вода	м'		56.00	1	56.00
	5039	Монтаж на ППР тръби с алуминиева вложка ø63 -топла вода	м'		56.00	1	56.00
	4960	Доставка на Изолация по ППР тръби ø25	м'		101.00	1	101.00
	5041	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø25	м'		101.00	1	101.00
	4961	Доставка на Изолация по ППР тръби ø32	м'		53.00	1	53.00
	5042	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø32	м'		53.00	1	53.00
	4962	Доставка на Изолация по ППР тръби ø40	м'		45.00	1	45.00
	5043	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø40	м'		45.00	1	45.00
	4963	Доставка на Изолация по ППР тръби ø50	м'		37.00	1	37.00
	5044	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø50	м'		37.00	1	37.00
	4964	Доставка на Изолация по ППР тръби ø63	м'		45.00	1	45.00
	5045	Монтаж на Изолация по ППР тръби ø63	м'		45.00	1	45.00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
	4965	Доставка на Изолация по поцинковани тръби 2"	м'		107.00	1	107.00
	5046	Монтаж на Изолация по поцинковани тръби 2"	м'		107.00	1	107.00
	4971	Доставка на СК 3/4"	бр.	8.00		1	8.00
	5052	Монтаж на СК 3/4"	бр.	8.00		1	8.00
	4973	Доставка на СК 2"	бр.	6.00		1	6.00
	5054	Монтаж на СК 2"	бр.	6.00		1	6.00
	4974	Доставка на СК изпр. 2"	бр.	4.00		1	4.00
	5055	Монтаж на СК изпр. 2"	бр.	4.00		1	4.00
	4981	Доставка на укрепители водопровод по вертикални клонове	бр.	30.00		1	30.00
	5062	Монтаж на крепители водопровод по вертикални клонове	бр.	30.00		1	30.00
	4982	Доставка на укрепители водопровод по хоризонтални клонове	бр.	225.00		1	225.00
	5063	Монтаж на крепители водопровод по хоризонтални клонове	бр.	225.00		1	225.00
<b>2</b>		<b>КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
		<b>СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ</b>					
	4988	Доставка на PVC тръби с фабр. фасонни части за канализация в сгради Ø110	м'		107.00	1	107.00
	5071	Монтаж на PVC тръби с фабр. фасонни части за канализация в сгради Ø110	м'		107.00	1	107.00
	4990	Доставка на Укрепители за канал по вертикални клонове	бр.	100.00		1	100.00
	5073	Монтаж на Укрепители за канал по вертикални клонове	бр.	100.00		1	100.00
<b>3</b>		<b>Допълнителни позиции</b>					
		Доставка и монтаж на СК ф40	бр.	6.00		1	6.00
		Пробиване на отвори с боркорона ф160	бр.	35.00		1	35.00

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	Д-на	В-на	Брой	К-во
1		Арм. бетонова настилка - сектор А						
1		Част 1						
1.1	634	Бетонова настилка						<b>203.92</b>
			м3	1 359.48		0.15	1	203.92
1.2	635	Армировка						<b>7 593.00</b>
			кг					7 593.00
2		Част 2						
2.1	642	Бетонова настилка						<b>203.92</b>
			м3	1 359.48		0.15	1	203.92
2.2	643	Армировка						<b>7 593.00</b>
			кг					7 593.00
2.3		Изолация						<b>4 078.44</b>
		Един слой полиетиленово фолио под топлоизолация - 10 см. - XPS)	м2	1 359.48				1 359.48
		Един слой полиетиленово фолио над топлоизолация - 10 см. - XPS)	м2	1 359.48				1 359.48
		Топлоизолация по подове - 10 см - XPS	м2	1 359.48				1 359.48
3		Част 3						
3.1	651	Бетонова настилка						<b>361.93</b>
			м3	2 412.85		0.15	1	361.93
3.2	652	Армировка						<b>13 602.00</b>
			кг					13 602.00
3.3		Изолация						<b>7 243.55</b>
		Един слой полиетиленово фолио под топлоизолация - 10 см. - XPS)	м2	2 412.85				2 412.85
		Един слой полиетиленово фолио над топлоизолация - 10 см. - XPS)	м2	2 412.85				2 412.85
		Топлоизолация по подове - 10 см - XPS	м2	2 412.85				2 417.85

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура -

Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Кг	Брой	К-во	
I		Закладни части - сектор Г					
1		Метална конструкция				7 271.00	
			Z1	кг.	872.00	8	6 976.00
			Z2	кг.	124.00	2	248.00
			Z3	кг.	47.00	1	47.00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил: .....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
<b>I</b>		<b>Бетонени работи - сектор А</b>						
<b>1</b>		<b>Бетон колони от кота 157.45 до кота 161.87</b>						
1.2	562	Част 2						<b>1.45</b>
		K2.25	м2	0.70	0.50	4.14	1	1.45
<b>1.3</b>	<b>571</b>	<b>Част 2</b>						<b>0.43</b>
		K2.36	м2	0.30	0.40	3.55	1	0.43
<b>1.4</b>	<b>572</b>	<b>Част 2</b>						<b>24.37</b>
		K.2.21;K2.9;K2.8;K2.7	м2	0.70	0.50	5.29	4	7.41
		K2.18;K2.19;K2.20	м2	0.70	0.50	3.36	3	3.53
		K2.14;K2.15;K2.17	м2	0.70	0.50	3.92	3	4.12
		K2.5	м2	0.70	0.50	4.33	1	1.52
		K2.10;K2.11	м2	0.70	0.50	3.73	2	2.61
		K2.4	м2	0.70	0.50	4.65	1	1.63
		K2.16;K2.16n	м2	0.70	1.39	3.67	1	3.57
<b>1.5</b>	<b>600</b>	<b>Част 3</b>						<b>17.79</b>
		K3.15	м2	0.70	0.50	3.90	1	1.37
		K3.21; K3.22; K3.23; K3.24; K3.25; K3.26; K3.27; K3.28; K3.29; K3.30; K3.40	м2	0.70	0.50	3.97	11	15.28
		NK3.1; NK3.2	м2	0.25	0.55	4.14	2	1.14
<b>2</b>		<b>Бетон шайби</b>						
2.1	526	Част 1						<b>1.70</b>
		Ш1.11	м3	5.65		0.30	1	1.70
		от кота 161.87 до кота 166.80						
2.2	574	Част 2						<b>25.71</b>
		Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м3	2.35		4.65	1	10.93
		Ш2.4; Ш.12	м3	3.18		4.65	1	14.79
<b>3</b>		<b>Бетон плоча +161.87</b>						
3.1	528	Част 1 - цяла плоча						<b>332.85</b>
		бетон плоча	м3	783.71	0.28		1	219.44
			м3	21.70	2.42	0.30	1	15.75
			м3	32.06	0.30		1	9.62
			м3	31.12	5.58	0.30	1	52.09
			м3	29.35	4.75	0.30	1	41.82
		приспадане на отвори в бетон	м3	-2.35	1.90	0.28	1	-1.25
			м3	-2.95	1.90	0.28	1	-1.57
			м3	-37.20	0.28		1	-10.42
		бетон капители	м3	4.00		0.17	3	2.04
			м3	9.00		0.17	2	3.06
			м3	10.40		0.17	1	1.77
			м3	2.85		0.17	1	0.48



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
3.2	566	Част 2 - цяла плоча						<b>351.20</b>
		бетон плоча	м3	845.08	0.28		1	236.62
			м3	31.70	4.73	0.30	1	44.98
			м3	14.02	4.64	0.30	1	19.52
			м3	29.55	4.75	0.30	1	42.11
			м3	8.55	4.75	0.30	1	12.18
		приспадане на отвори в бетон	м3	-2.35	1.90	0.28	1	-1.25
			м3	-37.20	0.28		1	-10.42
		бетон капители	м3	4.00		0.17	8	5.44
			м3	9.00		0.17	1	1.53
			м3	2.85		0.17	1	0.48
4		Бетон вътрешни стълби						
4.1	527	Част 1						<b>9.14</b>
		дъно площадка	м2	11.90	0.25		1	2.98
			м2	1.42		2.40	1	3.41
			м2	1.15		2.40	1	2.76
4.2	565	Част 2						<b>9.14</b>
		дъно площадка	м2	11.90	0.25		1	2.98
			м2	1.42		2.40	1	3.41
			м2	1.15		2.40	1	2.76
4.3	603	Част 3						<b>20.10</b>
		дъно площадка	м2	2.45	5.20	0.25	2	6.37
			м2	1.40		2.40	2	6.72
			м2	1.46		2.40	2	7.01
5		Бетон греди						
5.1	529	Част 1						<b>62.46</b>
		Г1.8	м3	20.62	0.90	0.45	1	8.35
		Г1.ф	м3	5.25	0.30	0.60	1	0.95
		Г1.11	м3	6.30	0.30	0.45	1	0.85
		Г1.9	м3	17.55	0.70	0.67	1	8.23
			м3	7.25	0.55	0.35	2	2.79
		Г1.10	м3	47.85	0.70	0.67	1	22.44
			м3	7.21	0.55	0.35	3	7.57
			м3	6.19	0.55	0.35	1	2.17
			м3	8.17	0.55	0.35	1	2.86
			м3	5.34	0.55	0.35	1	1.87
		Г1.P1	м2	4.32	0.56	0.70	1	1.69
		Г1.P2	м2	4.37	0.56	0.70	1	1.71
		Г1.P3	м2	5.60	0.25	0.70	1	0.98
5.2	567	Част 2						<b>58.08</b>
		Г2.8	м3	20.62	0.90	0.45	1	8.35
		Г2.ф	м3	5.25	0.30	0.60	1	0.95
		Г2.11	м3	6.30	0.30	0.45	1	0.85

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №4

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во	
			Г2.9	м3	17.55	0.70	0.67	1	8.23
				м3	7.25	0.55	0.35	2	2.79
			Г2.10	м3	47.85	0.70	0.67	1	22.44
				м3	7.21	0.55	0.35	3	7.57
				м3	6.19	0.55	0.35	1	2.17
				м3	8.17	0.55	0.35	1	2.86
				м3	5.34	0.55	0.35	1	1.87
6		Бетон стени							
6.1		Част 1							7.74
			Ст.1.14	м2	12.90		0.30	2	7.74
7		Бетон насадени стени							
7.1	540	Част 1							11.76
			НСт.1.6	м2	0.42		28.00	1	11.76
II		Бетонови работи - сектор В							
1		Бетон междинни стъпала		м3					
1.1		L = 1.20m; h = 0.47cm							8.40
				м3	0.14		1.20	50	8.40
1.2		L = 1.20m; h = 0.50cm							3.60
				м3	0.15		1.20	20	3.60
1.3		L = 1.20m - единично стъпало							1.26
				м3	1.20	0.32	0.195	5	0.37
				м3	1.20	0.32	0.205	5	0.39
				м3	1.20	0.32	0.215	6	0.50
1.4		L = 2.00m; h = 0.50cm							4.50
				м3	0.15		2.00	15	4.50
1.5		L = 2.00m - единично стъпало							12.60
				м3	2.00	0.32	0.195	32	3.99
				м3	2.00	0.32	0.205	32	4.20
				м3	2.00	0.32	0.215	32	4.40
III		Бетонови работи - сектор Г							
1		Ивичен фундамент под Ст.11							1.91
1.1		Част 2							
				м3	4.25	0.90	0.50	1	1.91
2		Ст.11							1.61
2.2		Част 2							
				м3	5.35		0.30	1	1.61

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов

Проверил: .....



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Армировъчни работи - сектор А						
1		Армировка колони, шайби						
1.1	639	Част 1						112.66
		Ш1.11	кг					112.66
1.2	647	Част 2						375.73
		К2.25	кг					375.73
1.3	647	Част 2 - к.+4.27 - до к.+9.20						11 387.78
		К2.9;К2.21	кг					924.28
		К2.18;К2.19;К2.20;К2.36	кг					1 149.04
		К2.7;К2.8	кг					924.28
		К2.14;К2.15;К2.17	кг					1 359.75
		К2.5;К2.10;К2.11	кг					1 359.75
		К2.4	кг					404.08
		К2.16;К2.16n	кг					1 238.00
		Ш2.2; Ш2.3	кг					1 324.04
		Ш2.4; Ш2.6; Ш.12	кг					2 704.56
1.3	656	Част 3						12 291.70
		К3.15;К3.40	кг					590.16
		К3.21; К3.22; К3.23; К3.24; К3.25; К3.26; К3.27; К3.28; К3.29; К3.30	кг					11 499.54
		NK3.1; NK3.2	кг					202.00
2		Армировка плочи над к.+157.45						
2.1	638	Част 1 - к.+4.27						38 696.28
		Горна армировка	кг					23 772.84
		Долна армировка	кг					14 145.44
		Заварена мрежа	кг					778.00
2.2	646	Част 2 - к.+4.27						43 004.38
		Горна армировка	кг					19 176.51
		Долна армировка	кг					10 224.60
		Наклонена част	кг					12 596.27
		Заварена мрежа	кг					1 007.00
3		Армировка стълби над к.+157.45						
3.1	641	Част 1						1 443.40
		от к.-0.15 до к.+4.27	кг					1 443.40
3.2	650	Част 2						1 426.39
		от к.-0.15 до к.+4.27	кг					1 426.39
3.3	658	Част 3						2 772.00
		от к.-0.15 до к.+4.27	кг					2 772.00



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

**Подробна количествена сметка към Протокол №4**

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
4		Армировка греди, насадени стени и бордове						
4.1	640	Част 1						1 585.07
		НСм.1.6	кг					1 585.07
6		Армировка стени						
6.1		Част 1						237.62
		Ст.1.14	кг					237.62
II		Армировъчни работи - сектор В						
		Армировка междинни стъпала						2 886.62
		L = 1.20m; h = 0.47cm	кг					1 025.75
		L = 1.20m; h = 0.50cm	кг					418.94
		L = 1.20m - единично стъпало	кг					158.65
		L = 2.00m; h = 0.50cm	кг					510.88
		L = 2.00m - единично стъпало	кг					772.40
III		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Ивичен фундамент под Ст.11 и Ст.11						394.13
		Част 2						
			кг					394.13

Възложител:  
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:  
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /  
Илиян Филипов



Проверил: .....