

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Котражни работи - сектор А						
1		Котраж колони от кота 161.87 до кота 166.80						
1,1	423	Част 1						4,97
		K1.36	м2	0,40	0,30	3,55	1	4,97
1,2	424	Част 1						81,77
		K1.19	м2	0,70	0,50	3,55	1	8,52
		K1.17; K1.16	м2	0,70	0,50	3,67	2	17,62
		K1.15; K1.14; K1.13	м2	0,70	0,50	4,20	3	30,24
		K1.2; K1.3	м2	0,70	0,50	5,29	2	25,39
1,3	425	Част 1						17,86
		K1.20; K1.21	м2	0,90	0,70	2,79	2	17,86
1,4	458	Част 2						62,95
		K2.1; K2.6	м2	0,70	0,50	4,13	2	19,82
		K2.2; K2.3	м2	0,70	0,50	4,33	2	20,78
		K2.35	м2	0,70	0,50	4,08	1	9,79
		K2.22	м2	0,70	0,50	1,64	1	3,94
		K2.23	м2	0,70	0,50	1,55	1	3,72
		K2.24; K2.25; K2.26; K2.27; K2.28; K2.29	м2	0,70	0,50	0,34	6	4,90
1,4	459	Част 2						23,55
		K2.12; K2.13	м2	0,90	0,70	3,68	2	23,55
1,5	491	Част 3 - до к.+9.20						111,43
		K3.16	м2	0,70	0,50	4,13	1	9,91
		K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13	м2	0,70	0,50	4,33	6	62,35
		K3.17; K3.18; K3.19; K3.20	м2	0,70	0,50	4,08	4	39,17
1,6	492	Част 3 - до к.+9.20						164,00
		K3.21; K3.22; K3.23; K3.24; K3.25; K3.26; K3.27; K3.28; K3.29; K3.30	м2	16,40			10	164,00
2		Котраж шайби от кота 161.87 до кота 166.80						
2,1	426	Част 1						215,93
		Ш1.10; Ш1.14	м2	2,50	0,30	4,13	2	46,26
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м2	16,20		4,13	1	66,91
		Ш1.12; Ш1.13	м2	21,82		4,71	1	102,77
2,2	460	Част 2						58,82
		Ш2.1	м2	4,90	0,30	4,71	1	48,98
		Ш2.7; Ш2.8	м2	2,46			4	9,84
2,3	493	Част 3						224,67
		Ш3.6; Ш3.7; Ш3.12	м2	20,80		4,71	1	97,97
		Ш3.8; Ш3.9; Ш3.10; Ш3.13	м2	26,90		4,71	1	126,70
4		Котраж плоча +166.80						

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
4,1	461	Част 2						789,92
		дъно	м2	342,95	1,00		1	342,95
			м2	5,14	1,00		1	5,14
			м2	6,80	1,00		1	6,80
			м2	34,30	7,72		1	264,80
			м2	18,05	10,84		1	195,66
			м2	3,30	9,87		1	32,57
		приспадане на колони и стени						
		К70/90	м2	-0,70	0,90		1	-0,63
		К50/70	м2	-0,50	0,70		12	-4,20
		Ш30/295	м2	-0,30	2,95		2	-1,77
		Ш30/190	м2	-0,30	1,90		1	-0,57
		Ш30/644	м2	-0,30	6,44		1	-1,93
		Ш30/440	м2	-0,30	4,40		1	-1,32
		приспадане на отвори	м2	-2,65	1,90		1	-5,04
		приспадане на стълбища	м2	-34,74	1,00		1	-34,74
			м2	-9,80	1,00		1	-9,80
		обкрайчване около колони	м2	2,60	1,90	0,22	1	1,09
		денивиляция при стълбище	м2	6,10		0,15	1	0,92
IV		Котражни работи - сектор Г						
1		Котраж насадени стени						
1,1	5356	Част 2						118,80
		НСт. 9	м2	3,21		1,45	1	4,65
			м2	3,21		1,32	1	4,24
			м2	9,40		1,45	1	13,63
			м2	9,40		1,32	1	12,41
		Нст.10	м2	7,07		1,60	1	11,31
			м2	7,07		1,47	1	10,39
			м2	17,68		1,60	1	28,29
			м2	17,68		1,47	1	25,99
			м2	2,57		1,60	1	4,11
			м2	2,57		1,47	1	3,78

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Проверил:

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Армировъчни работи - сектор А						
1		Армировка колони, шайби						
1,1	639	Част 1						11 928,16
		Ш1.14; Ш1.10; Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9; Ш1.12; Ш1.13	кг					7 603,57
		К1.20; К1.21	кг					891,52
		К1.16; К1.17; К1.19	кг					1 359,75
		К1.13; К1.14; К1.15	кг					989,15
		К1.2; К1.3	кг					924,28
		К1.36	кг					159,89
1,2	647	Част 2						4 115,97
		К2.1; К2.35	кг					907,00
		К2.2	кг					453,25
		Ш2.1; К2.3; К2.6; К2.12; К2.13	кг					2 755,72
1,3	656	Част 3						9 493,40
		К3.16	кг					326,96
		К3.8; К3.9; К3.10; К3.11; К3.12; К3.13	кг					1 791,90
		К3.17; К3.18; К3.19; К3.20	кг					1 529,45
		Ш3.12; Ш3.13	кг					2 354,72
		Ш3.6; Ш3.9	кг					1 396,15
		Ш3.7; Ш3.8; Ш3.10	кг					2 094,22
2		Армировка плочи над н.+157.45						
2,1	655	Част 3 - н.+4.27						77 840,46
		Горна армировка	кг					41 674,82
		Долна армировка	кг					20 414,29
		Наклонена плоча	кг					14 274,35
		Заварена мрежа	кг					1 477,00
3		Армировка греди						
3,1	657	Част 3						6 446,36
		греди - н.161.87/+4.27	кг					6 003,16
		Гр.ГЗФ						443,20
II		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Армировка насадени стени						
1,1		Част 2						2 159,28
	5408	Армировка АIII	кг					2 159,28

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Проверил:

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
I		Бетонени работи - сектор А						
1		Бетон колони от кота 161.87 до кота 166.80						
1,1	533	Част 1						0,43
		K1.36	м3	0,40	0,30	3,55	1	0,43
1,2	534	Част 1						11,92
		K1.19	м3	0,70	0,50	3,55	1	1,24
		K1.17; K1.16	м3	0,70	0,50	3,67	2	2,57
		K1.15; K1.14; K1.13	м3	0,70	0,50	4,20	3	4,41
		K1.2; K1.3	м3	0,70	0,50	5,29	2	3,70
1,3	535	Част 1						3,52
		K1.20; K1.21	м3	0,90	0,70	2,79	2	3,52
1,4	572	Част 2						9,18
		K2.1; K2.6	м3	0,70	0,50	4,13	2	2,89
		K2.2; K2.3	м3	0,70	0,50	4,33	2	3,03
		K2.35	м3	0,70	0,50	4,08	1	1,43
		K2.22	м3	0,70	0,50	1,64	1	0,57
		K2.23	м3	0,70	0,50	1,55	1	0,54
		K2.24; K2.25; K2.26; K2.27; K2.28; K2.29	м3	0,70	0,50	0,34	6	0,71
1,5	573	Част 2						4,64
		K2.12; K2.13	м3	0,90	0,70	3,68	2	4,64
1,6	609	Част 3						16,25
		K3.16	м3	0,70	0,50	4,13	1	1,45
		K3.8; K3.9; K3.10; K3.11; K3.12; K3.13	м3	0,70	0,50	4,33	6	9,09
		K3.17; K3.18; K3.19; K3.20	м3	0,70	0,50	4,08	4	5,71
1,7	610	Част 3						35,50
		K3.21; K3.22; K3.23; K3.24; K3.25; K3.26; K3.27; K3.28; K3.29; K3.30	м3	3,55			10	35,50
2		Бетон шайби от кота 161.87 до кота 166.80						
2,1	536	Част 1						30,88
		Ш1.10; Ш1.14	м3	2,50	0,30	4,13	2	6,20
		Ш1.2; Ш1.3; Ш1.9	м3	2,35		4,13	1	9,71
		Ш1.12; Ш1.13	м3	3,18		4,71	1	14,98
2,2	574	Част 2						8,40
		Ш2.1	м3	4,90	0,30	4,71	1	6,92
		Ш2.7; Ш2.8	м3	2,46	0,30		2	1,48
2,3	611	Част 3						32,88
		Ш3.6; Ш3.7; Ш3.12	м3	3,03		4,71	1	14,27

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
		ШЗ.8; ШЗ.9; ШЗ.10; ШЗ.13	м3	3,95		4,71	1	18,60
3		Бетон за плоча на кота 161.87 и гр.3.5 и гр.3.6						
3,1	604	Част 3 - цяла плоча						572,82
		бетон плоча	м3	1 421,04	0,28		1	397,89
			м3	60,70	4,73	0,30	1	86,13
			м3	60,70	4,75	0,30	1	86,50
		приспадане на отвори в бетон	м3	-5,20	1,70	0,28	2	-4,95
			м3	-2,00	2,40	0,28	4	-5,38
				-34,74		0,28	2	-19,45
		бетон капители	м3	4,00		0,17	2	1,36
			м3	9,00		0,17	8	12,24
			м3	2,85		0,17	2	0,97
		Гр.3.5;Гр.3.6	м3	21,62	0,90	0,45	2	17,51
4		Бетон греди						
4,1	605	Част 3						19,91
		Гр.3.9; Гр.3.10	м3	8,50	0,70	0,67	2	7,97
		оформяне на шурц - Гр.3.9; Гр.3.10	м3	7,06	0,55	0,35	2	2,72
		Гр.3.7	м3	4,65	0,25	0,67	2	1,56
		Гр.3.8 /по оси 68 и 63/	м3	2,00	0,35	0,60	2	0,84
		Гр.3.8 /по ос Ц/	м3	32,50	0,35	0,60	1	6,83
III		Бетонови работи - сектор Г						
1	5382	Бетон за плоча к.162.02	м3					
		Част 2						
1,1		от кота 156.67 до кота 162.02						101,30
			м3	337,65	0,30		1	101,30
2		Бетон греди	м3					
		Част 2						
2,1	5385	от кота 162.02 до кота 169.56						34,62
		Гр.4	м3	6,97	0,67	0,70	1	3,27
			м3	4,64	0,55	0,25	1	0,64
		Гр.3	м3	16,76	0,67	0,70	1	7,86
			м3	5,10	0,55	0,25	2	1,40
			м3	1,71	0,55	0,25	1	0,24
		Премахване на шурц м/у К22 и К23	м3	5,60	0,67	0,70	1	2,63
		Гр.2	м3	26,23	0,67	0,70	1	12,30
			м3	1,71	0,55	0,25	1	0,24
			м3	2,00	0,55	0,25	1	0,28
			м3	4,47	0,55	0,25	1	0,61

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
			м3	6,98	0,55	0,25	1	0,96
			м3	6,68	0,55	0,25	1	0,92
		Гр.15	м3	4,80	0,60	0,35	1	1,01
		Гр.13	м3	2,28	0,60	0,35	1	0,48
		Гр.14	м3	3,50	0,45	0,35	1	0,55
		борд по контур	м3	55,55	0,15	0,15	1	1,25
3		Бетон насадени стени	м3					18,42
	5397	Част 2						
		Нст.9	м3	0,46	3,21		1	1,48
			м3	0,46	9,40		1	4,32
		Нст.10	м3	0,51	7,07		1	3,61
			м3	0,51	17,68		1	9,02

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
I		ВиК - Сектор А					
1		ВОДОПРОВОД					
		ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД					
	2667	Укрепители водопровод - доставка	бр	12,00		1	12,00
	2668	Укрепители водопровод - монтаж	бр	12,00		1	12,00
2		КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
	2743	PVC тръби за канализация в сгради Ø110- доставка	м'		12,00	1	12,00
	2744	PVC тръби за канализация в сгради Ø110- монтаж	м'		12,00	1	12,00
	2964	Отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка клас A15- монтаж	м'		118,00	1	118,00
		Отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка клас A15- доставка	м'		118,00	1	118,00
		Отвор с боркорона	бр	12,00		1	12,00
II		ВиК - Сектор Б					
1		КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
	4152	Отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15- доставка	м'		78,00	1	78,00
	4153	Отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15- монтаж	м'		78,00	1	78,00
	4154	Отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка за клас A15- доставка	м'		4,50	1	4,50
	4155	Отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка за клас A15- монтаж	м'		4,50	1	4,50
III		ВиК - Сектор В					
1		КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
	5020	Доставка отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15	м'		106,00	1	106,00
	5105	Монтаж отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15	м'		106,00	1	106,00
	5021	Доставка отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка за клас A15	м'		6,00	1	6,00
	5106	Монтаж отводнителни улеи ACO N Channel без наклон в комплект с решетка за клас A15	м'		6,00	1	6,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №5

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
IV		ВиК - Сектор Г					
1		ВОДОПРОВОД					
		ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД					
	5897	Поцинковани тръби 2"- доставка	м'		137,00	1	137,00
	5898	Поцинковани тръби 2"- монтаж	м'		137,00	1	137,00
	5919	Тръбна топлоизолация с дебелина 9мм за тръби 2"- доставка	м'		137,00	1	137,00
	5920	Тръбна топлоизолация с дебелина 9мм за тръби 2"- монтаж	м'		137,00	1	137,00
	5943	Укрепители водопровод по вертикални клонове- доставка	бр.	8,00		1	8,00
	5944	Укрепители водопровод по вертикални клонове- монтаж	бр.	8,00		1	8,00
	5945	Укрепители водопровод по хоризонтални клонове- доставка	бр.	121,00		1	121,00
	5946	Укрепители водопровод по хоризонтални клонове- монтаж	бр.	121,00		1	121,00
	5941	Пожарна касета в комплект с пожарен кран 2", шлаух и струйник- доставка	бр.	4,00		1	4,00
	5942	Пожарна касета в комплект с пожарен кран 2", шлаух и струйник- монтаж	бр.	4,00		1	4,00
2		КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
	6127	Отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15- доставка	м'		44,00	1	44,00
	6128	Отводнителни улеи ACO N Channel с наклон в комплект с решетка за клас A15- монтаж	м'		44,00	1	44,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: