

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №8

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Котражни работи - сектор А						
1		Котраж за плоча +166,80						
1,1	494	Част 3 - на к.+9,20						1304,93
		дъно - хоризонтална част	м2	956,94			1	956,94
		дъно - наклонена част	м2	61,30		7,72	1	473,24
		приспадане на колони и стени						
		К70/90	м2	-0,70	0,90		8	-5,04
		К50/70	м2	-0,50	0,70		2	-0,70
		К30/50	м2	-0,30	0,50		2	-0,30
		Ш30/865	м2	-0,30	8,65		4	-10,38
		Ш30/520	м2	-0,30	5,20		2	-3,12
		Ш30/275	м2	-0,30	2,75		5	-4,13
		Ш30/490	м3	-0,30	4,90		2	-2,94
		приспадане на отвори						
			м2	-2,00		2,45	4	-19,60
			м3	-1,70		5,20	2	-17,68
		приспадане на стълбища	м2	-30,68			2	-61,36
2		Котраж греди						
2,1	495	Част 3 - на к.+9,20						406,51
		Гр.3.13	м2	4,91			2	9,82
			м2	7,09		0,60	2	8,51
			м2	6,97		0,38	2	5,30
		Гр.3.12 /по ос 63/	м2	0,89			1	0,89
			м2	2,55		0,90	1	2,30
			м2	2,20		0,68	1	1,50
		Гр.3.12	м2	4,83			1	4,83
			м2	13,80		0,90	1	12,42
			м2	13,80		0,68	1	9,38
		Гр.3.11	м2	5,72			1	5,72
			м2	14,15		0,90	1	12,74
			м2	2,55		0,90	1	2,30
			м2	13,80		0,68	1	9,38
			м2	2,20		0,68	1	1,50
		Гр.3.15; Гр.3.15'	м2	6,19			1	6,19
			м2	12,80		0,80	1	10,24
			м2	12,37		0,58	1	7,17
		Гр.3.16; Гр.3.16'	м2	6,19			1	6,19
			м2	12,80		0,80	1	10,24
			м2	12,37		0,58	1	7,17

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №8

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
		Гр.3.17	м2	5,80		0,60	2	6,96
			м2	5,80		0,38	2	4,41
		Гр.3.21; Гр.3.22	м2	16,45		0,58	4	38,16
		Гр.3.18; Гр.3.20; Гр.3.23; Гр.3.25	м2	7,75		0,58	8	35,96
		Гр.3.19; Гр.3.24	м2	6,50		0,73	2	9,49
			м2	6,00		0,28	2	3,36
			м2	15,00		0,58	2	17,40
		Гр.3А.1	м2	60,30		0,63	2	75,98
		Гр.3А.2	м2	60,00		0,68	1	40,80
			м2	38,80		0,50	1	19,40
		Гр3.20а	м2	3,05		0,58	1	1,77
			м2	3,05		0,80	1	2,44
		ГЗ.ф	м2	7,95		0,60	2	9,54
			м2	7,95		0,32	2	5,09
			м2	7,95		0,30	2	4,77
		приспадане на колони						
		К50/70	м2	-0,50	0,70		8	-2,80
3		Котраж вътрешни стълби						
3,1	498	Част 3 - до к.+9.20						100,04
		дъно пързалка	м2	4,55	2,40		2	21,84
			м2	5,23	2,40		2	25,10
		дъно площадка	м2	12,75			2	25,50
		чело	м2	2,40		0,16	58	22,27
		страници	м2	1,42			2	2,84
			м2	1,24			2	2,48
4		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 2						
4,1	467	Котраж колони 50/70						34,20
		К2.2; К2.3; К2.4; К2.14; К2.15	м2	0,50	0,70	2,40	5	28,80
		К2.1	м2	0,50	0,70	2,25	1	5,40
4,2		Котраж колони 50/80						39,03
		К2.11; К2.35	м2	0,50	0,80	2,78	2	14,46
		К2.10	м2	0,50	0,80	2,25	1	5,85
		НК2.1; НК2.2; НК2.3	м2	0,50	0,80	2,40	3	18,72
4,3		Котраж колони 80/80						23,04
		К2.5; К2.6; К2.17	м2	0,80	0,80	2,40	3	23,04
4,4		Котраж колони 90/90						8,64
		К2.16п	м2	0,90	0,90	2,40	1	8,64

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №8

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
5		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 2						
5,1	468	Кофраж шайби						134,58
		Ш2.1	м2	4,90	0,30	2,78	1	28,91
		Ш2.4; Ш2.13	м2	21,81		2,78	1	60,63
		Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м2	16,20		2,78	1	45,04
6		Кофраж за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
6,1		Част 1						18,56
		НСт2.6	м2	9,28		1,00	2	18,56
II		Кофражни работи - сектор Г						
1		Кофраж за насадени стени и бордове						
1,1	5343	Част 1						44,29
		Б4	м2	7,42		0,40	1	2,97
			м2	7,42		0,25	1	1,86
			м2	14,93		0,40	1	5,97
			м2	14,93		0,25	1	3,73
			м2	14,83		0,40	1	5,93
			м2	14,83		0,25	1	3,71
		Б4'	м2	3,90		0,15	2	1,17
			м2	4,30		0,15	1	0,65
		борд по греда	м2	61,04		0,15	2	18,31
2		Кофраж стъпала трибуни (до 16 вкл.)						
		от кота 156.67 до кота 162.02						
2,1	5358	Част 2						43,69
		Ст.1	м2	17,09		0,40	1	6,84
		Ст.2	м2	17,44		0,40	1	6,98
		Ст.3	м2	17,80		0,40	1	7,12
		Ст.4	м2	18,15		0,41	1	7,44
		Ст.5	м2	18,50		0,41	1	7,59
		Ст.6	м2	18,85		0,41	1	7,73
3		Кофражна тръба ф20						107,83
3,1	5360	Част 2						
		От Ст.1 до Ст.6	м'					107,83

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №8								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Армировъчни работи - сектор А						
1		Колони,вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби над кота +157,45						
1,1	647	Част 2 - до к.+12,20						12902,71
		K2.2; K2.3; K2.4; K2.14; K2.15; K2.1; K2.11; K2.35; K2.10; K2.5; K2.6; K2.17; K2.16n	кг					7 393,39
		Ш2.1; Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6; Ш2.4; Ш2.13	кг					5 509,32
2		Насадени стени						
2,1	648	част 2 до к.+12.20						202,00
		НСм2.6	кг					202,00
II		Армировъчни работи - сектор Г						
1		Бордове						
1,1	5408	част 1						305,95
		Б4; Б4' и борд по греда	кг					305,95
2		Стъпала трибуни						
2,1	5410	част 1						1994,28
		от ст.1 до ст. 6	кг					1 994,28

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №8

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
1		Бетонови работи - сектор А						
1		Бетон вътрешни стълби - до к.+9,20						
1,1	575	Част 2						9,36
		дъно площадка	м3	11,90	0,25		1	2,98
			м3	1,42		2,40	1	3,41
			м3	1,24		2,40	1	2,98
2		Бетон греди - на к.+9,20						
2,1	577	Част 2						133,33
		Г2.12	м3	11,20	0,60	0,80	1	5,38
		Г2.13	м3	10,07	0,60	0,70	1	4,23
		Г2.18	м3	15,25	0,50		1	7,63
		Г2А.1	м3	13,35	0,50	0,63	1	4,21
		Г2.19	м3	9,85	0,50	0,58	1	2,86
		Г2.15	м3	21,75	0,70	1,19	1	18,12
		Г2.16	м3	21,35	0,78	0,47	1	7,83
		Г2.21; Г2.22	м3	4,76	1,60		2	15,23
		Г2.14	м3	41,70	1,40	0,80	1	46,70
		Г2.20	м3	4,86	0,50		1	2,43
		Г2.23	м3	6,15	0,30	0,30	1	0,55
		Г2.17	м3	13,67	0,50	1,00	1	6,84
		Г2.17'	м3	2,10		1,03	1	2,16
		Г2А.2	м3	13,35	1,42	0,68	1	9,08
		Г2.ф	м3	7,95	0,30	0,60	1	4,77
		<i>приспадане на колони</i>						
		К50/70	м3	-0,50	0,70		13	-4,55
		К30/40	м3	-0,40	0,30		1	-0,12
3		Бетон плоча к.+166.80						
3,1	576	Част 2						215,08
		дъно	м3	342,95	1,00	0,22	1	75,45
			м3	5,14	1,00	0,22	1	1,13
			м3	6,80	1,00	0,22	1	1,50
			м3	34,30	7,72	0,30	1	79,44
			м3	18,05	10,84	0,30	1	58,70
			м3	3,30	9,87	0,30	1	9,77
		<i>приспадане на отвори</i>	м3	-2,65	1,90	0,22	1	-1,11
		<i>приспадане на стълбища</i>	м3	-34,74	1,00	0,22	1	-7,64

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №8

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
			м3	-9,80	1,00	0,22	1	-2,16
4		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 2						17,54
4,1	581	Бетон колони 50/70						4,99
		К2.2; К2.3; К2.4; К2.14; К2.15	м3	0,50	0,70	2,40	5	4,20
		К2.1	м3	0,50	0,70	2,25	1	0,79
4,2		Бетон колони 50/80						6,00
		К2.11; К2.35	м3	0,50	0,80	2,78	2	2,22
		К2.10	м3	0,50	0,80	2,25	1	0,90
		НК2.1; НК2.2; НК2.3	м3	0,50	0,80	2,40	3	2,88
4,3		Бетон колони 80/80						4,61
		К2.5; К2.6;К2.17	м3	0,80	0,80	2,40	3	4,61
4,4		Бетон колони 90/90						1,94
		К2.16n	м3	0,90	0,90	2,40	1	1,94
5		от кота 166.80 до кота 169.80 - част 2						
5,1	582	Бетон шайби						19,43
		Ш2.1	м3	4,90	0,30	2,78	1	4,09
		Ш2.4; Ш2.13	м3	3,18		2,78	1	8,84
		Ш2.2; Ш2.3; Ш2.6	м3	2,34		2,78	1	6,51
6		Бетон за насадени стени от к.9.20 до к.12.20						
6,1		Част 2						3,25
		НСт2.6	м3	9,28	0,35	1,00	1	3,25
7		Настилка около линейни отводнителни						52,48
7,1		Част 1						12,45
			м3	33,34	0,25	1,00	1	8,34
			м3	28,37	0,25	0,58	1	4,11
7,2		Част 2						14,96
			м3	39,90	0,25	1,00	1	9,98
			м3	28,42	0,25	0,58	1	4,12
			м3	5,96	0,25	0,58	1	0,86
7,3		Част 3						25,08
			м3	33,68	0,25	1,00	2	16,84
			м3	28,40	0,25	0,58	2	8,24

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №8

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
II		Бетонени работи - сектор Г						
1		Бетон за насадени стени и бордове						
1,1	5374	Част 1						6,92
		Б4	м3	7,42	0,25	0,40	1	0,74
			м3	14,93	0,25	0,40	1	1,49
			м3	14,83	0,25	0,40	1	1,48
		Б4'	м3	3,90	0,25	0,15	2	0,29
			м3	4,30	0,25	0,15	1	0,16
		борд по греда	м3	61,04	0,15	0,15	2	2,75
2		Бетон стъпала трибуни (до 16 вкл.)						
2,1	5388	Част 2						19,41
		Ст.1	м3	0,18		17,09	1	3,08
		Ст.2	м3	0,18		17,44	1	3,14
		Ст.3	м3	0,18		17,80	1	3,20
		Ст.4	м3	0,18		18,15	1	3,27
		Ст.5	м3	0,18		18,50	1	3,33
		Ст.6	м3	0,18		18,85	1	3,39

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: