

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖКА", ул. Рогошко шосе №36, гр. Пловдив

ОБЕКТ : Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион "Христо Ботев" в УПИ I-спортен терен, кв. 16 - нов, по плана на кв. Каменца, гр. Пловдив

Съгласно : Договор за възлагане на обществена поръчка №20 ДГ 924 /09.12.20 г.

**ПРОТОКОЛ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИ СМР №16**

Днес, 09.05 2022 год., подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Пламен Райчев, на СТРОИТЕЛНИЯ НАДЗОР, инж. Атанас Ангелов, и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, Илиян Филипов, след проверка на място установиха, че към 28.04.2022 год. са извършени качествено и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и приложенията към него следните натурални видове строително-монтажни работи:

№	№ по КСС	Вид СМР	Ед.м	По КСС			Изпълнено от началото на строителството		Изпълнено по настоящия акт	
				Количество	Цена лв.	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.	Количество	Стойност лв.
		<b>Сектор А</b>								
		<b>Конструктивни</b>								
		<b>КОФРАЖНИ РАБОТИ</b>								
		<b>КОФРАЖ ЧАСТ I</b>								
		от кота 172.80 до кота 175.88								
	448	Кюфраж греди	м2	157,00	33,00	5 181,00	159,17	5 252,61	159,17	5 252,61
		<b>Архитектура</b>								
		<b>Довършителни работи</b>								
		<b>Външни стени здания</b>								
	704	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 4,42	м3	107,95	195,52	21 106,38	76,21	14 900,58	76,21	14 900,58
		<b>Вътрешни стени - здания</b>								
	719	Зидария от плътни тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор - Кота + 4,42 ниво+1	м3	344,00	195,52	67 258,88	252,46	49 360,98	252,46	49 360,98
		<b>Сектор Б</b>								
		<b>Архитектура</b>								
		<b>Довършителни работи</b>								
		<b>Изолации</b>								
		<b>Кота + 4,32 - по СТБ стена по ос II и таван под грибуна</b>								
	3427	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен шранг-211,84 м2, По стени и тавани складове - 82,53 м2, По тавани санитарни възли - 218,62 м2	м2	513,75	31,39	16 126,61	512,98	16 102,44	512,98	16 102,44
	3428	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагање на стъкловлакнеста мрежа, вкл. грундиране	м2	513,75	33,15	17 030,81	512,98	17 005,29	512,98	17 005,29
		<b>ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДА</b>								
		<b>Обработка помещения</b>								
		<b>Кота + 4,32</b>								
	3478	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	54,98	13,65	750,48	53,99	736,96	53,99	736,96
	3479	Полиетиленово фолио	м2	54,98	2,21	121,51	53,99	119,32	53,99	119,32
	3480	Армирана циментова замазка М 15 по подове, дебелина 4 см	м2	54,98	23,86	1 311,82	53,99	1 288,20	53,99	1 288,20

1/3

	<b>WC мъже 1/3</b>								
	<b>Полове - Настилки, первази и поднастилки</b>								
3483	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2	105,02	20,79	2 183,37	73,08	1 519,33	73,08	1 519,33
	<b>Стени и тавани</b>								
3490	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	177,16	10,60	1 877,90	76,61	812,07	76,61	812,07
3491	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	239,51	20,79	4 979,41	150,91	3 137,42	150,91	3 137,42
	<b>WC жени 1/3</b>								
	<b>Полове - Настилки, первази и поднастилки</b>								
3507	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2	85,58	20,79	1 779,21	83,79	1 741,99	83,79	1 741,99
	<b>Стени и тавани</b>								
3514	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м'	126,52	10,60	1 341,11	85,33	904,50	85,33	904,50
3515	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	189,59	20,79	3 941,58	148,01	3 077,13	148,01	3 077,13
	<b>Сектор В</b>								
	<b>Архитектура</b>								
	<b>Довършителни работи</b>								
	<b>Изолации</b>								
	<b>Кота + 4,62 - по СТБ стена по ос Б и таван под трибуна</b>								
4377	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS $\phi$ =100 мм, лещена на гребен и простреляща с дюбели мин. 5 бр./м2 в т.ч. По стени и тавани инсталационен щранг - 218,33 м2, По стени и тавани складове и офиси - 68,77 м2, По тавани санитарни възли - 208,89 м2	м2	495,99	31,39	15 569,13	493,31	15 485,00	493,31	15 485,00
4378	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагане на стъкловлаквеста мрежа, вкл. грундиране	м2	495,99	49,32	24 462,23	493,31	24 330,05	493,31	24 330,05
	<b>ОВвК</b>								
	<b>I. Вентилационни инсталации</b>								
4932	EF-19/20/21/22/23/24/25/26 - Канален вентилатор $\Phi$ 250; 600 м3/ч; 400 Па; 0.25кВт/220В	бр.	8,00	537,60	4 300,80	8,00	4 300,80	8,00	4 300,80
	<b>Вентилационни решетки</b>								
4933	Фасадна решетка - НЖР 300x300	бр.	6,00	108,80	652,80	6,00	652,80	6,00	652,80
4934	Вентилационна решетка с хоризонтални ламели и регулираща секция за кръгъл въздуховод $\Phi$ 250 - АС-Р 600x100	бр.	8,00	136,00	1 088,00	2,00	272,00	2,00	272,00
4935	Трансферна вентилационна решетка 400x100	бр.	36,00	64,00	2 304,00	36,00	2 304,00	36,00	2 304,00
	<b>Въздуховодна арматура</b>								
4937	Регулираща клапа $\Phi$ 250	бр.	8,00	52,80	422,40	7,00	369,60	7,00	369,60
4938	Възвратна (самозатваряща) клапа $\Phi$ 250	бр.	4,00	60,80	243,20	2,00	121,60	2,00	121,60
	<b>Въздуховоди, изолация, материали, тестове и настройки</b>								
4939	Въздуховоди, от подинкована ламарина - прави и фасонни	кв2	50,00	60,80	3 040,00	47,62	2 895,30	47,62	2 895,30
4940	Металоконструкция за укрепване на въздуховоди	кг	100,00	6,40	640,00	92,00	588,80	92,00	588,80

Сектор Г									
Конструкции									
КОФРАЖНИ РАБОТИ									
КОФРАЖ ЧАСТ 2									
от кота 156.67 до кота 162.02									
5347	Кофраж вътрешни стълби	м2	19,00	33,00	627,00	19,00	627,00	19,00	627,00
5348	Кофраж колони 40/70	м2	13,00	33,00	429,00	13,00	429,00	4,42	145,86
5349	Кофраж колони 35/40	м2	7,00	33,00	231,00	7,00	231,00	0,82	27,06
5350	Кофраж колони 50/70	м2	158,00	33,00	5 214,00	158,00	5 214,00	42,32	1 396,56
5353	Кофраж за плоча трибуна - до fuga	м2	188,00	33,00	6 204,00	188,00	6 204,00	9,58	316,14
5354	Кофраж за плоча трибуна - от fuga до ПСт.9(10)	м2	244,00	33,00	8 052,00	244,00	8 052,00	17,93	591,69
5357	Кофраж стени (над фундаменти)	м2	40,00	33,00	1 320,00	31,87	1 051,71	17,92	591,36
Архитектура									
Довършителни работи									
Външни стени зидани									
Кота + 4,42									
5494	Зидария от тухли с дебелина 25 см на вароциментов разтвор	м3	107,95	195,52	21 106,38	107,93	21 102,47	107,93	21 102,47
5496	Шурцове над отвори на зид 25 см	м	16,00	33,42	534,72	16,00	534,72	16,00	534,72
Стойност без ДДС:					241 430,73	210 724,67		192 611,63	
20% ДДС:					48 286,15	42 144,93		38 522,33	
Стойност с ДДС:					289 716,88	252 869,60		231 133,96	

Легенда: \* - Изпълнена допълнително възложена работа с Доклад № Към 21 СДР-6-[81] от 2022-02-17

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ:

Пламен Райчев


ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ДЗЗД "КОЛЕЖА":

Илиян Филипов



СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:



Машевиц  
инж. Диана Машевиц  
Ръководител Проект