

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Архитектура - сектор Г						
2		ТРИБУНИ СЕВЕР						
	5639	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	м2	796,98			1	796,98
	5640	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфане	м2	796,98			1	796,98
	5641	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на грапавини	м2	796,98			1	796,98

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Илиян Филипov
Зам. кмет СИ

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипov



Проверил:

инж. А. Зелинскиров
Рък. Проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20								
№	№ по КС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Конструкции - сектор Г						
1		КОФРАЖНИ РАБОТИ						
1,1		КОФРАЖ ЧАСТ 1						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	5330	Кофраж насадени стени	м2	22,73			1	22,73
	5333	Кофраж външни стълби	м2	25,60			1	25,60
		<i>от кота 162.02 до кота 169.56</i>						
	5337	Кофраж колони 50/70	м2	57,32			1	57,32
	5341	Кофраж греди	м2	332,91			1	332,91
	5342	Кофраж насадени стени (при входове)	м2	52,71			1	52,71
	5343	Кофраж бордове	м2	17,22			1	17,22
	5345	Кофраж доляти стъпала	м2	60,00			1	60,00
	5346	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м	34,46			1	34,46
1,2		КОФРАЖ ЧАСТ 2						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	5347	Кофраж вътрешни стълби	м2	19,00			1	19,00
	5348	Кофраж колони 40/70	м2	4,42			1	4,42
	5350	Кофраж колони 50/70	м2	42,32			1	42,32
	5353	Кофраж за плоча трибуна - до фуга	м2	9,58			1	9,58
	5354	Кофраж за плоча трибуна - от фуга до НСт.9(10)	м2	17,93			1	17,93
	5357	Кофраж стени (над фундаменти)	м2	26,05			1	26,05
	5358	Кофраж стъпала трибуни (до 16 вкл.)	м2	24,51			1	24,51
	5360	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm	м	52,34			1	52,34

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20								
№	№ по КС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
2		БЕТОНОВИ РАБОТИ						
2,1		БЕТОН ЧАСТ 1						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	5362	Бетон за плоча к.162,02	м3	4,00			1	4,00
	5366	Бетон външни стълби	м3	7,92			1	7,92
		<i>от кота 162.02 до кота 169.56</i>						
	5368	Бетон колони 50/70	м3	5,50			1	5,50
	5369	Бетон вертикални пояси	м3	0,71			1	0,71
	5371	Бетон за плоча трибуна	м3	7,05			1	7,05
	5372	Бетон греди	м3	25,01			1	25,01
	5374	Бетон бордове	м3	5,52			1	5,52
2,2		БЕТОН ЧАСТ 2						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	5377	Бетон вътрешни стълби	м3	3,00			1	3,00
	5378	Бетон колони 40/70	м3	0,91			1	0,91
	5380	Бетон колони 50/70	м3	1,88			1	1,88
	5381	Бетон шайби	м3	16,91			1	16,91
	5383	Бетон за плоча трибуна - до фуга	м3	2,23			1	2,23
	5384	Бетон за плоча трибуна - от фуга до НСт.9(10)	м3	1,13			1	1,13
	5386	Бетон насадени стени	м3	13,70			1	13,70
	5387	Бетон стени (над фундаменти)	м3	27,56			1	27,56
	5388	Бетон стъпала трибуни (до 16 вкл.)	м3	27,54			1	27,54
		<i>от кота 162.02 до кота 169.56</i>						
	5390	Бетон колони 40/70	м3	0,70			1	0,70
	5393	Бетон вертикални пояси	м3	0,58			1	0,58
	5396	Бетон греди	м3	16,54			1	16,54
	5398	Бетон бордове	м3	7,83			1	7,83
	5400	Бетон доляти стъпала	м3	2,00			1	2,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20								
№	№ по КС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		Стоманена конструкция за козирка на Сектор Г						
3,1		Заготовка метална конструкция						
	5419	Изработка на анкерно устройство АУ1 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µm, върху почистена до втора степен <u>повърхност по БДС</u>	бр	2,00			1	2,00
	5420	Изработка на анкерно устройство АУ2 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µm, върху почистена до втора степен <u>повърхност по БДС</u>	бр	7,00			1	7,00
	5421	Изработка на анкерно устройство АУ3 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µm, върху почистена до втора степен <u>повърхност по БДС</u>	бр	2,00			1	2,00
	5422	Изработка на анкерно устройство АУ4 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µm, върху почистена до втора степен <u>повърхност по БДС</u>	бр	46,00			1	46,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20								
№	№ по КС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3,2		Заготовка метална конструкция						
	5428	Монтаж на анкерно устройство АУ1, вкл. всички необходими монтажни средства, скрепителни елементи, скелета, хоризонтален и вертикален транспорт	бр	2,00			1	2,00
	5429	Монтаж на анкерно устройство АУ2, вкл. всички необходими монтажни средства, скрепителни елементи, скелета, хоризонтален и вертикален транспорт	бр	7,00			1	7,00
	5430	Монтаж на анкерно устройство АУ3, вкл. всички необходими монтажни средства, скрепителни елементи, скелета, хоризонтален и вертикален транспорт	бр	2,00			1	2,00
	5431	Монтаж на анкерно устройство АУ4, вкл. всички необходими монтажни средства, скрепителни елементи, скелета, хоризонтален и вертикален транспорт	бр	46,00			1	46,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

*Пухарен Райчев
Зам. кмет/сч*

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил: ..

*инж. Дим. Силиванов
Рък. Проект*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		ВиК - сектор В						
1		Канализация / Канализация сграда						
	5006	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(305/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	6,00			1	6,00
	5007	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(240/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	5,00			1	5,00
	5008	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(190/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	3,00			1	3,00
	5009	Доставка на плот с 3-броя тоалетни мивки(293/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	1,00			1	1,00
	5010	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 645см	бр	1,00			1	1,00
	5011	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 630см	бр	1,00			1	1,00
	5012	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 525см	бр	1,00			1	1,00
	5013	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 510см	бр	1,00			1	1,00
	5014	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 480см	бр	1,00			1	1,00
	5015	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 195см	бр	1,00			1	1,00
	5016	Доставка на корито за писоар от нераждаваема стомана с нестандартен размер - 170см	бр	1,00			1	1,00
	5017	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 145см	бр	2,00			1	2,00
	5018	Доставка на корито за писоар от неръждаваема стомана с нестандартен размер - 135см	бр	1,00			1	1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	5019	Доставка на укрепители на щендерна стена за монтаж на мивка и писоар	бр	25,00			1	25,00
	5091	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(305/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	6,00			1	6,00
	5092	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(240/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	5,00			1	5,00
	5093	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(190/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	3,00			1	3,00
	5094	Монтаж на плот с 3-броя тоалетни мивки(293/56)см,включително и укрепваща метална конструкция	бр	1,00			1	1,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Иван Райчев
Зак.-кмет Об.

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

инж. Д. Симеонов
Рок. Проекти

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

"ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Архитектура - сектор В						
1		ТРИБУНИ ИЗТОК						
	4593	Подготовка открити площи трибуна - Обезмасляване	м2	543,03			1	543,03
	4594	Подготовка открити площи трибуна - Шлайфване	м2	543,03			1	543,03
	4595	Подготовка открити площи трибуна - Отстраняване на грапавини	м2	543,03			1	543,03
	4596	Направа на холкери по вътрешни ъгли преди защитно покритие на видими бетонови повърхности	м	7,24			1	7,24
	4621	Монтаж на полиетиленови седалки с облегалка за стадион - цветни, размери 430x440x315 мм	бр.	1 242,09			1	1 242,09

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

*Николай Райчев
зам.-кмет ОП*

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

*инж. Д-р. Златко Иванов
Рок. Проект*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Конструкции - сектор В						
1		КОФРАЖНИ РАБОТИ						
	4312	Котраж колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби	м2	46,00			1	46,00
	4313	Котраж греди, насадени стени, бордове и трибуни	м2	272,72			1	272,72
2		БЕТОНОВИ И АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ						
		<i>Колони, вертикални пояси, хоризонтални пояси и шайби</i>						
	4315	Бетон В25 (20/25)	м3	4,00			1	4,00
		<i>Греди, насадени стени, бордове, стъпала трибуни и стълби трибуни</i>						
	4316	Бетон В25 (20/25)	м3	31,72			1	31,72
	4316b	Бетон В25 (20/25) за ограда	м3	40,00			1	40,00
	4317a	Армировка АIII за фундамент ограда	кг	1 200,00			1	1 200,00
		Работни фуги над кола 157,40						
	4318	Възстановяване фуга	м	125,00			1	125,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

*Иван Филчев
зам.-кмет СИ*

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

*Илиян Филипов
Фед. Проект*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Архитектура - сектор Б						
1		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ						
1,1		Обработка помещения						
		Кота + 4,32						
		WC мъже 1/3						
		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	3484	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	31,94			1	31,94
	3485	Полиетиленово фолио	м2	31,94			1	31,94
	3486	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2	31,94			1	31,94
	3487	Настилка керамични плочи, устойчиви на плъзгане, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2	31,94			1	31,94
		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	3492	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2	88,60			1	88,60
	3503	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	78,03			1	78,03
		WC жени 1/3						
		Подове - Настилки, первази и поднастилки						
	3516	Облицовка с керамични плочки h=2,40 м, размери и цвят по мостра върху цимент-полимерен лепилен разтвор, вкл. фугиране	м2	41,58			1	41,58
	3526	Окачен таван от гипсокартон влагоустойчив - гладък, двупластов на конструкция	м2	52,50			1	52,50

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Илиян Филипков
Зам.-началник

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипков



Проверил:

Илиян Филипков
Зам. Началник

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Конструкции - сектор Б						
1		КОФРАЖНИ РАБОТИ						
1,1		КОФРАЖ ЧАСТ 1						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	3924	Кофраж стени (над фундаменти)	м2	37,01			1	37,01
		<i>от кота 162.02 до кота 169.56</i>						
	3925	Кофраж вертикални пояси	м2	5,02			1	5,02
	3927	Кофраж насадени стени (при входове)	м2	34,97			1	34,97
	3928	Кофраж бордове	м2	51,86			1	51,86
	3930	Кофраж доляти стъпала	м2	60,00			1	60,00
1,2		КОФРАЖ ЧАСТ 2						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	3936	Кофраж външни стълби	м2	19,10			1	19,10
		<i>от кота 162.02 до кота 169.56</i>						
	3937	Кофраж вертикални пояси	м2	6,03			1	6,03
	3939	Кофраж насадени стени (при входове)	м2	5,36			1	5,36
	3940	Кофраж бордове	м2	38,96			1	38,96
	3942	Кофраж доляти стъпала	м2	32,00			1	32,00
2		БЕТОНОВИ РАБОТИ						
2,1		БЕТОН ЧАСТ 1						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	3944	Бетон стени (над фундаменти)	м3	5,24			1	5,24
		<i>от кота 162.02 до кота 169.56</i>						
	3945	Бетон вертикални пояси	м3	0,90			1	0,90
	3948	Бетон бордове	м3	9,23			1	9,23
	3949	Бетон стъпала трибуни - от ст.17 до ст.23	м3	4,99			1	4,99
	3950	Бетон доляти стъпала	м3	10,40			1	10,40
2,2		БЕТОН ЧАСТ 2						
		<i>от кота 156.67 до кота 162.02</i>						
	3951	Бетон фундаменти	м3	1,70			1	1,70
	3952	Бетон стени (над фундаменти)	м3	42,83			1	42,83
		<i>от кота 162.02 до кота 169.56</i>						
	3954	Бетон вертикални пояси	м3	0,68			1	0,68
	3955	Бетон насадени стени (при входове)	м3	1,47			1	1,47
	3956	Бетон бордове	м3	7,38			1	7,38
	3958	Бетон доляти стъпала	м3	8,00			1	8,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
3		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ						
		<i>Стени (над фундаменти)</i>						
	3961	Армировка AIII	кг	69,08			1	69,08
		<i>Греди, насадени стени и бордове</i>						
	3963	Армировка AI	кг	48,40			1	48,40

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

*Иванка Иванова
Зам.-кмет*

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов

Проверил:

*Иванка Иванова
Зам.-кмет*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		ВиК - сектор А						
1		ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД						
	2685	Водопроводни тръби PE-HD ø75/PN10- доставка	мл	20,00			1	20,00
	2686	Водопроводни тръби PE-HD ø75/PN10- монтаж	мл	20,00			1	20,00
	2687	Водопроводни тръби PE-HD ø90/PN10- доставка	мл	6,00			1	6,00
	2688	Водопроводни тръби PE-HD ø90/PN10- монтаж	мл	6,00			1	6,00
	2689	Водопроводни тръби PE-HD ø110/PN10- доставка	мл	20,00			1	20,00
	2690	Водопроводни тръби PE-HD ø110/PN10- монтаж	мл	20,00			1	20,00
	2691	Водопроводни тръби PE-HD ø125/PN10- доставка	мл	218,00			1	218,00
	2692	Водопроводни тръби PE-HD ø125/PN10- монтаж	мл	218,00			1	218,00
	2693	ТСК 2 1/2"- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2694	ТСК 2 1/2"- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2695	СК Ф100 с охранителна гарнитура- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2696	СК Ф100 с охранителна гарнитура- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2697	Предфланшова връзка ø75мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2698	Предфланшова връзка ø75мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2699	Предфланшова връзка ø90мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2700	Предфланшова връзка ø90мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2701	Предфланшова връзка ø110мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2702	Предфланшова връзка ø110мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2703	Свободен фланец ø75мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2704	Свободен фланец ø75мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2705	Свободен фланец ø80мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2706	Свободен фланец ø80мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2707	Свободен фланец ø110мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2708	Свободен фланец ø110мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2709	Тройник ø125/75/125мм- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2710	Тройник ø125/75/125мм- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2711	Тройник ø125/90/125мм- доставка	бр	2,00			1	2,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	2712	Тройник ϕ 125/90/125мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2713	Тройник ϕ 125/110/125мм - доставка	бр	1,00			1	1,00
	2714	Тройник ϕ 125/110/125мм- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2715	Дъга ϕ 125/11 ^o - доставка	бр	1,00			1	1,00
	2716	Дъга ϕ 125/11 ^o - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2717	Коляно ϕ 125/90 ^o - доставка	бр	2,00			1	2,00
	2718	Коляно ϕ 125/90 ^o - монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2719	ПХ 70/80мм DN80- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2720	ПХ 70/80мм DN80- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2721	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка	бр	7,00			1	7,00
	2722	Опорни блокове в хоризонтална чупка- монтаж	бр	7,00			1	7,00
	2723	Направа изкоп в земни почви за водопровод ръчно-неплътнo укрепен	м3	22,18			1	22,18
	2724	Направа механизирaн изкоп за водопровод	м3	199,58			1	199,58
	2725	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	76,03			1	76,03
	2726	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	145,73			1	145,73
	2727	Натоварване земни маси на транспорт	м3	76,03			1	76,03
	2728	Превоз земни маси на депо	м3	76,03			1	76,03
	2729	Разриване излишни земни маси	м3	76,03			1	76,03
	2730	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	м2	739,20			1	739,20
2		ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТКЪМ ПАРКИНГ						
	2894	Тръби PVC ϕ 110 - SN8- доставка	мл	75,00			1	75,00
	2895	Тръби PVC ϕ 110 - SN8- монтаж	мл	75,00			1	75,00
	2896	Тръби PVC ϕ 160 - SN8- доставка	мл	108,00			1	108,00
	2897	Тръби PVC ϕ 160 - SN8- монтаж	мл	108,00			1	108,00
	2898	Тръби PVC ϕ 200 - SN8- доставка	мл	165,00			1	165,00
	2899	Тръби PVC ϕ 200 - SN8- монтаж	мл	165,00			1	165,00
	2900	Тръби PVC ϕ 250 - SN8- доставка	мл	50,00			1	50,00
	2901	Тръби PVC ϕ 250 - SN8- монтаж	мл	50,00			1	50,00
	2902	Тръби PVC ϕ 315 - SN8- доставка	мл	55,00			1	55,00
	2903	Тръби PVC ϕ 315 - SN8- монтаж	мл	55,00			1	55,00
	2904	Тръби PVC ϕ 400 - SN8- доставка	мл	13,00			1	13,00
	2905	Тръби PVC ϕ 400 - SN8- монтаж	мл	13,00			1	13,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕЦ, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	2906	Напорна канализация от PE HD тръби Ф110- доставка	мл	6,00			1	6,00
	2907	Напорна канализация от PE HD тръби Ф110- монтаж	мл	6,00			1	6,00
	2908	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø400мм SN8- доставка	мл	211,00			1	211,00
	2909	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø400мм SN8- монтаж	мл	211,00			1	211,00
	2910	PE - PVC разклонител двоен 160/110- 45° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	2911	PE - PVC разклонител двоен 160/110 - 45° - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2912	PE - PVC разклонител единичен 160/110 - 45° - доставка	бр	5,00			1	5,00
	2913	PE - PVC разклонител единичен 160/110 - 45° - монтаж	бр	5,00			1	5,00
	2914	PE - PVC разклонител единичен 200/110 - 45° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	2915	PE - PVC разклонител единичен 200/110 - 45° - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2916	PE - PVC разклонител единичен 250/110 - 45° - доставка	бр	3,00			1	3,00
	2917	PE - PVC разклонител единичен 250/110 - 45° - монтаж	бр	3,00			1	3,00
	2918	PE - PVC разклонител единичен 315/110 - 45° - доставка	бр	6,00			1	6,00
	2919	PE - PVC разклонител единичен 315/110 - 45° - монтаж	бр	6,00			1	6,00
	2920	PE - PVC разклонител единичен 315/160 - 45° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	2921	PE - PVC разклонител единичен 315/160 - 45° - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2922	PE - PVC разклонител единичен 400/110 - 45° - доставка	бр	2,00			1	2,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	2923	PE - PVC разклонител единичен 400/110 - 45° - монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2924	PE - PVC разклонител единичен 400/160 - 45° - доставка	бр	10,00			1	10,00
	2925	PE - PVC разклонител единичен 400/160 - 45° - монтаж	бр	10,00			1	10,00
	2926	PE - PVC разклонител единичен 400/315 - 45° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	2927	PE - PVC разклонител единичен 400/315 - 45° - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2928	Редукция (намалител) ϕ 400/315- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2929	Редукция (намалител) ϕ 400/315- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2930	Редукция (намалител) ϕ 315/250- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2931	Редукция (намалител) ϕ 315/250- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2932	Редукция (намалител) ϕ 250/200- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2933	Редукция (намалител) ϕ 250/200- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	2934	Колена ϕ 110 - 90° - доставка	бр	20,00			1	20,00
	2935	Колена ϕ 110 - 90° - монтаж	бр	20,00			1	20,00
	2936	Колена ϕ 160 - 90° - доставка	бр	11,00			1	11,00
	2937	Колена ϕ 160 - 90° - монтаж	бр	11,00			1	11,00
	2938	Дъги ϕ 110 - 45° - доставка	бр	19,00			1	19,00
	2939	Дъги ϕ 110 - 45° - монтаж	бр	19,00			1	19,00
	2940	Дъги ϕ 160 - 45° - доставка	бр	11,00			1	11,00
	2941	Дъги ϕ 160 - 45° - монтаж	бр	11,00			1	11,00
	2942	Дъги ϕ 315 - 45° - доставка	бр	2,00			1	2,00
	2943	Дъги ϕ 315 - 45° - монтаж	бр	2,00			1	2,00
	2944	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	2,00			1	2,00
	2945	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	2,00			1	2,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	2946	Бетонери РШ Ø1000 с дълбочина до 5м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	6,00			1	6,00
	2947	Бетонери РШ Ø1000 с дълбочина до 5м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	6,00			1	6,00
	2956	Квадратна бетонова ревизионна шахта с размер 60/60/92см в комплект с рамка и капак АСО Access - Cover 60/60- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2958	Квадратна бетонова ревизионна шахта с размер 80/80/150см в комплект с рамка и капак АСО Access - Cover 80/80- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2967	Направа изкоп в земни почви за канализация ръчно-неплътнo укрепен	м3	294,22			1	294,22
	2968	Направа механизирaн изкоп за водопровод	м3	2 648,01			1	2 648,01
	2969	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	348,97			1	348,97
	2970	Направа обратен насип със земни маси	м3	2 593,26			1	2 593,26
	2971	Уплътняване земни маси	м3	2 593,26			1	2 593,26
	2972	Натоварване земни маси на транспорт	м3	348,97			1	348,97
	2973	Превоз земни маси на депо	м3	348,97			1	348,97
	2974	Разриване излишни земни маси	м3	348,97			1	348,97
	2975	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6М Н=2до4м	м3	5 351,80			1	5 351,80

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Илиян Райчев
Зам.-кмет

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

инж. Ас. Симеонов
Рек. Проекти

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Архитектура - сектор А						
1		ТРИБУНИ ЗАПАД						
1,1		Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износоустойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032						
	2230	Подходи; площадки	м2	679,00			1	679,00
	2231	Пътека челна - трибуни / игрище	м2	129,70			1	129,70
	2232	Стълби (стъпала) хоризонтали	м2	260,00			1	260,00
	2233	Редове - хоризонтални участъци трибуни	м2	2 351,00			1	2 351,00
	2234	Върху разширителна фуга 10 см по оси 60 и 70	м	50,00			1	50,00
	2235	Редове - вертикални участъци трибуни	м2	1 594,00			1	1 594,00
	2236	Върху разширителна фуга 5 см по ос Н	м	83,60			1	83,60
	2237	Върху разширителна фуга 10 см по оси 60 и 70	м	50,00			1	50,00
	2238	Цокъл пътеки - трибуни с височина 25 см (по СТБ парпети)	м2	158,07			1	158,07
	2239	Стълби (стъпала) вертикали	м2	181,00			1	181,00
	2240	Стълби (стъпала) страници	м2	111,30			1	111,30
	2241	Парпети СТБ	м2	799,00			1	799,00
	2242	Шапки парпети СТБ	м	886,00			1	886,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

*Промек. Райков
Зам. главен арх.*

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

*инж. Ант. Змишев
Зам. Проект*

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Конструкции - сектор А						
1		ЗЕМНИ РАБОТИ						
1,1		Обратен насип						
	410	Обратен насип от изкопани земни почви	м3	310,00			1	310,00
1		КОФРАЖНИ РАБОТИ						
1,1		КОФРАЖ ЧАСТ 1						
		<i>от кота 157.45 до кота 161.87</i>						
	421	Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м2	392,13			1	392,13
		<i>от кота 161.87 до кота 166.80</i>						
	424	Кофраж колони 50/70	м2	11,48			1	11,48
	425	Кофраж колони 70/90	м2	6,14			1	6,14
	426	Кофраж шайби	м2	29,16			1	29,16
	430	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове	м2	342,76			1	342,76
		<i>от кота 169.80 до кота 172.80</i>						
	439	Кофраж колони 50/70	м2	8,21			1	8,21
		<i>от кота 172.80 до кота 175.88</i>						
	446	Кофраж шайби	м2	47,86			1	47,86
	447	Кофраж за плоча +175,88	м2	174,00			1	174,00
	448	Кофраж греди	м2	157,00			1	157,00
1,2		КОФРАЖ ЧАСТ 2						
		<i>от кота 157.45 до кота 161.87</i>						
	455	Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м2	155,52			1	155,52
		<i>от кота 161.87 до кота 166.80</i>						
	463	Кофраж насадени стени	м2	8,80			1	8,80
	464	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.24 и бордове и греди 14, 15, 15' и 16	м2	467,33			1	467,33
	465	Кофраж вътрешни стълби	м2	2,95			1	2,95
		<i>от кота 161.87 до кота 166.80</i>						
	466	Кофраж колони 40/60	м2	17,00			1	17,00
	467	Кофраж колони 50/70	м2	52,80			1	52,80
	468	Кофраж шайби	м2	4,42			1	4,42
		<i>от кота 169.80 до кота 172.80</i>						
	472	Кофраж колони 40/60	м2	2,28			1	2,28
	475	Кофраж за плоча +172,80 и гр.2.33	м2	3,67			1	3,67
		<i>от кота 172.80 до кота 175.88</i>						
	480	Кофраж шайби	м2	51,94			1	51,94

1,3		КОФРАЖ ЧАСТ 3					
		<i>от кота 157.45 до кота 161.87</i>					
	484	Кофраж колони 70/90	м2	133,00		1	133,00
	487	Кофраж греди	м2	9,68		1	9,68
	489	Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м2	187,89		1	187,89
		<i>от кота 161.87 до кота 166.80</i>					
	491	Кофраж колони 50/70	м2	14,66		1	14,66
	497	Кофраж стъпала трибуни - от ст.13 до ст.22 и бордове	м2	267,35		1	267,35
	498	Кофраж вътрешни стълби	м2	7,96		1	7,96
		<i>от кота 166.80 до кота 169.80</i>					
	501	Кофраж шайби	м2	14,34		1	14,34
		<i>от кота 172.80 до кота 175.88</i>					
	515	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm	м	28,45		1	28,45
	516	Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø25cm	м	50,53		1	50,53
2		БЕТОНОВИ РАБОТИ					
2,1		БЕТОН ЧАСТ 1					
		<i>от кота 152.35 до кота 157.45</i>					
	517	Бетон вътрешни стълби до 157.45	м3	3,08		1	3,08
	519	Бетон стени (над фундаменти)	м3	5,11		1	5,11
	520	Бетон плоча и стъпала трибуни - до 2 вкл.	м3	9,00		1	9,00
	521	Бетон доляти стъпала	м3	1,30		1	1,30
		<i>от кота 157.45 до кота 161.87</i>					
	531	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	115,14		1	115,14
		<i>от кота 157.45 до кота 161.87</i>					
	534	Бетон колони 50/70	м3	2,45		1	2,45
	535	Бетон колони 70/90	м3	1,48		1	1,48
	536	Бетон шайби	м3	5,27		1	5,27
	541	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове	м3	179,45		1	179,45
		<i>от кота 166.80 до кота 169.80</i>					
	546	Бетон за плоча на кота 169.80	м3	5,75		1	5,75
		<i>от кота 172.80 до кота 175.88</i>					
	556	Бетон шайби	м3	9,37		1	9,37
	557	Бетон за плоча на кота 175.88	м3	40,00		1	40,00
	558	Бетон греди	м3	27,00		1	27,00
2,2		БЕТОН ЧАСТ 2					
		<i>от кота 152.35 до кота 157.45</i>					
	559	Бетон стени (над фундаменти)	м3	7,39		1	7,39
	560	Бетон плоча и стъпала трибуни - до 2 вкл.	м3	9,00		1	9,00
	561	Бетон доляти стъпала	м3	2,26		1	2,26
		<i>от кота 157.45 до кота 161.87</i>					
	565	Бетон вътрешни стълби до 161.87	м3	1,86		1	1,86
	569	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	49,00		1	49,00
		<i>от кота 161.87 до кота 166.80</i>					
	575	Бетон вътрешни стълби до 166.80	м3	2,64		1	2,64

	578	Бетон насадени стени-2.2, 2.3, 2.4, 2.5	м3	1,91			1	1,91
	579	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 24 и бордове, греди 14, 15, 15', 16	м3	137,00			1	137,00
		от кота 166.80 до кота 169.80						
	580	Бетон колони 40/60	м3	2,00			1	2,00
	581	Бетон колони 50/70	м3	8,01			1	8,01
	584	Бетон за плоча на кота 169.80	м3	7,07			1	7,07
		от кота 172.80 до кота 175.88						
	594	Бетон шайби	м3	7,66			1	7,66
2,3		БЕТОН ЧАСТ 3						
		от кота 152.35 до кота 157.45						
	598	Бетон плоча и стъпала трибуни - до 2 вкл.	м3	6,00			1	6,00
		от кота 157.45 до кота 161.87						
	601	Бетон колони 70/90	м3	27,00			1	27,00
	606	Бетон насадена стена 3.1	м3	6,24			1	6,24
	607	Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12	м3	42,97			1	42,97
		от кота 161.87 до кота 166.80						
	609	Бетон колони 50/70	м3	2,30			1	2,30
	612	Бетон вътрешни стълби до 166.80	м3	6,86			1	6,86
	615	Бетон насадени стени-3.3, 3.4, 3.5, 3.6	м3	1,91			1	1,91
	616	Бетон плоча и стъпала трибуни - от ст.13 до ст. 22 и бордове	м3	120,47			1	120,47
		от кота 166.80 до кота 169.80						
	619	Бетон шайби	м3	1,52			1	1,52
	620	Бетон вътрешни стълби до 169.80	м3	2,75			1	2,75
		от кота 169.80 до кота 172.80						
	625	Бетон шайби	м3	2,07			1	2,07
3		АРМИРОВЪЧНИ РАБОТИ						
3,1		АРМИРОВКА ЧАСТ 1 - до кота +157,45						
		Армирана бетонова настилка 15см						
	635	2. Армировка В500	кг	84,00			1	84,00
		Шлайфан бетон 20см						
	636	1. Бетон В25 (20/25)	м3	32,00			1	32,00
	637	2. Армировка В500	кг	1 636,00			1	1 636,00

3,2		АРМИРОВКА ЧАСТ 1 - над кота +157,45					
		<i>Плочи над кота +157,45</i>					
	638	Армировка B500	кг	6 607,24		1	6 607,24
3,3		АРМИРОВКА ЧАСТ 2 - до кота +157,45					
		<i>Армирана бетонова настилка 15cm</i>					
	643	2. Армировка B500	кг	84,00		1	84,00
		<i>Шлайфан бетон 20cm</i>					
	644	1. Бетон B25 (20/25)	м3	32,00		1	32,00
	645	2. Армировка B500	кг	3 293,00		1	3 293,00
3,4		АРМИРОВКА ЧАСТ 2 - над кота +157,45					
		<i>Плочи над кота +157,45</i>					
	646	Армировка B500	кг	1 959,16		1	1 959,16
		<i>Стълби над кота +157,45</i>					
	650	Армировка B500	кг	958,61		1	958,61
3,5		АРМИРОВКА ЧАСТ 3 - до кота +157,45					
		<i>Шлайфан бетон 20cm</i>					
	653	1. Бетон B25 (20/25)	м3	65,00		1	65,00
	654	2. Армировка B500	кг	1 636,00		1	1 636,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Пламен Райков
Зам. кмет

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

Ив. Димитров
Зам. Проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Дограма						
1		Сектор Б						
	310	Еднокрила метална врата, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL	бр	7,00			1	7,00
	311	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL	бр	1,00			1	1,00
	313	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL	бр	1,00			1	1,00
	314	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL. Компенсаторна решетка 40/10 см.	бр	6,00			1	6,00
2		Сектор В						
	310	Еднокрила метална врата, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL	бр	7,00			1	7,00
	311	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL	бр	2,00			1	2,00
	314	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL. Компенсаторна решетка 40/10 см.	бр	6,00			1	6,00
	316	Еднокрила метална врата, топлоизолирана, регулируеми панти, обков, секретен патрон, каса и первази, праховобоядисана. Цвят - по RAL	бр	1,00			1	1,00
	329	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коефициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m ² K. Горни отваряеми прозореци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цвят на дограмата по RAL 9005- 100% мат.	бр	8,00			1	8,00
	330	Алуминиева фасадна дограма с прекъснат термомост. U (коефициент на топлопроводимост) - max. 2,0 W/m ² K. Горни отваряеми прозореци с механизъм за дистанционно отваряне - лост. Стъклопакет с външно и вътрешно - бяло стъкло, обков. Цвят на дограмата по RAL 9005- 100% мат.	бр	8,00			1	8,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Илиян Филипов
Зам.-нач. Сл.

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

инж. д-р. Замингиров
Рък. Проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №20								
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Вертикална планировка						
1		Сектор А						
1,1		РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКИ						
	67	Разваляне на асфалтова настилка	м2	370,00			1	370,00
	68	Натоварване и транспорт на асфалтови отпадъци	м3	73,00			1	73,00
1,2		ЗЕМНИ РАБОТИ						
	69	Изкоп земни маси	м3	1 331,00			1	1 331,00
	70	Натоварване и извозване на земни маси	м3	1 331,00			1	1 331,00
	71	Подравняване,изглаждане и трамбоване на площи и откоси по шаблон	м2	6 654,00			1	6 654,00
2		Сектор Б						
2,1		РАЗВАЛЯНЕ НА НАСТИЛКИ						
	81	Разваляне на бетонови бордюри	м	42,00			1	42,00
	82	Натоварване и транспорт на бет. Бордюри	м	42,00			1	42,00
	83	Разваляне на бетон под бордюри	м3	2,50			1	2,50
	84	Натоварване и транспорт бетонови отпадъци	м3	2,50			1	2,50
	85	Разваляне на бетонови ивици	м	170,00			1	170,00
	86	Натоварване и транспорт на бет. ивици	м	170,00			1	170,00
	87	Разваляне на бетон под ивици	м3	3,50			1	3,50
	88	Натоварване и транспорт бетонови отпадъци	м3	3,50			1	3,50
	89	Разваляне на бетонови плочи-тротоар	м2	1 759,00			1	1 759,00
	90	Натоварване и транспорт на бет. плочи	м2	1 759,00			1	1 759,00
	91	Разваляне на стена от бетонови плочи - h<0.50m	м	128,00			1	128,00
	92	Натоварване и транспорт на бет. плочи	м3	12,00			1	12,00
	93	Разваляне на асфалтова настилка	м2	1 150,00			1	1 150,00
	94	Натоварване и транспорт на асфалтови отпадъци	м3	46,00			1	46,00

2,2	ЗЕМНИ РАБОТИ						
95	Изкоп земни маси	м3	6 479,00			1	6 479,00
96	Натоварване и извозване на земни маси	м3	6 479,00			1	6 479,00
97	Подравняване, изглаждане и трамбоване на площи и откоси по шаблон	м2	7 554,00			1	7 554,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Иван Райчев
Зам.-началник

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"
Илиян Филипов



Проверил:

Ив. Ангелов
Зам. Проект