

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Конструкции - сектор А						
1		Стоманена конструкция за козирка на Сектор А						
	660	Стомана S235JR	т	23,86			1	23,86
	665	Изработка на метална конструкция от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработена с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µм, върху почистена до втора степен повърхност по БДС	кг	396 000,00			1	396 000,00
	666	Полагане на два пласта епоксидно модифициран грунд Umeguard SX и финален слой полиуретан Poluran 790 цвят по RAL1018, с обща дебелина на сухия филм 180 µм	м2	6 950,00			1	6 950,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Абаске Симеонов
Рек. проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Архитектура - сектор А						
1		ФАСАДИ						
	714	Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износостойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032	м2	513,54			1	513,54

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Ай. Зелимханов
Рък. проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		ВиК - сектор А						
1		ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ ОТКЪМ ПАРКИНГ						
	2948	Шахтова помпена станция ACO Poverlift PSE(D)-B-1500 KL-AT-M 200/4/80ex с параметри Q=8l/s h=8м в комплект, дълбочина на шахтата 484см- доставка	бр	1,00			1	1,00
	2977	Пробиване на отвори с размер 20/20см в бетонова стена с дебелина 25см	бр	20,00			1	20,00
	2978	Запълване на отвори с еластичен материал след направата на канализацията и водопровод	бр	25,00			1	25,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Д. Симонов
Рек. Чрънов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Архитектура - сектор Б						
1		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ						
1,1		ФАСАДИ						
		<i>Външни стени - сухо строителство</i>						
		<i>Кота + 4,32</i>						
	3444	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон 1 пласт и аквапанел 1 пласт и едностранно гипсокартон влагоустойчив двупластов на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти	м2	14,87			1	14,87
	3445	"Куфари" от гипсокартон 1 пласт и аквапанел 1 пласт, едностранно на единична конструкция; пълнеж от минерална вата - доставка и монтаж	м2	45,76			1	45,76
		<i>Фасадни обработки</i>						
	3451	Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износоустойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032	м2	3 744,11			1	3 744,11
2		ТРИБУНИ ЮГ						
	3664	Полагане на алкална мазилка върху бетонови повърхности включително оформяне на ръбове	м2	2 521,50			1	2 521,50
	3665	Полагане на подова настилка при открити площи на обходни коридори и стълбища	м2	875,00			1	875,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА"
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Д. Зминов
р.к. проект.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Конструкции - сектор В						
1		Стоманена конструкция за козирка на Сектор В						
	4325	Изработка на метална конструкция от горещообработени кръгли и квадратни затворени профили по EN 10210-2 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработена с антикорозионен грунд в два пласта, различно оцветени, общо 40µм, върху почистена до втора степен повърхност по БДС	кг	106 790,15			1	106 790,15
	4326	Изработка на метална конструкция от студеноформувани кръгли, квадратни и правоъгълни затворени профили по EN 10219-2 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработена с антикорозионен грунд в два пласта, различно оцветени, общо 40µм, върху почистена до втора степен повърхност по БДС	кг	81 756,95			1	81 756,95
	4328	Полагане алкидна боя по метални повърхности, двукратно, RAL, общо 100µм	м2	4 600,00			1	4 600,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:
инж. Д-р. Симеон Иванов
Вик. Мухометов

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН "ХРИСТО

БОТЕВ" В УПИ I-СПОРТЕН ТЕРЕН, КВ.16 - НОВ, ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНИЦА, ГР. ПЛОВДИВ

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Архитектура - сектор В						
		ФАСАДИ						
		Външни стени - сухо строителство						
		Кота + 4,62						
	4393	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон 1 пласт и аквапанел 1 пласт и едностранно гипсокартон влагоустойчив двупластов на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти	м2	9,46			1	9,46
	4394	"Куфари" от гипсокартон 1 пласт и аквапанел 1 пласт, едностранно на единична конструкция; пълнеж от минерална вата - доставка и монтаж	м2	56,56			1	56,56
		Кота + 4,62						
	4400	Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износостойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032	м2	3 379,97			1	3 379,97
	4401	Уплътняване на дограма със силикон	м	75,32			1	75,32
		ТРИБУНИ ИЗТОК						
	4624	Полагане на алкална мазилка върху бетонови повърхности включително оформяне на ръбове	м2	2 685,02			1	2 685,02
	4625	Полагане на подова настилка при открити площи на обходни коридори и стълбища	м2	765,00			1	765,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Д-р. Георгиев
Ван. Цуцар

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Конструкции - сектор Г						
1		БЕТОНОВИ РАБОТИ						
	5401a	Подложен бетон В12 (12/15)-I етап (10/15см)	м3	7,00			1	7,00
	5401b	Бетизол	м3	5,00			1	5,00

Възложител:

/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:

/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /

Илиян Филипов



Проверил:

инж. Андрей Зимикиров
Ръка проект

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22


№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Архитектура - сектор Г						
1		Довършителни работи						
		ИЗОЛАЦИИ						
		<i>Топлоизолации по стени и тавани от страна на помещенията</i>						
		<i>Кота + 4,42 - по СТБ стена по ос П и таван под трибуна</i>						
	5478	Топлоизолация от експандиран пенополистирол EPS d=100 мм, лепена на гребен и простреляна с дюбели мин. 5 бр./м2	м2	450,12			1	450,12
	5479	Полимерна мазилка от 2 мм до 10 мм с полагање на стъклоvlakнеста мрежа, вкл. грундиране	м2	450,12			1	450,12
		ФАСАДИ						
		Външни стени зидани						
		<i>Кота +/- 0,00</i>						
	5493	Подзидане с газобетон около дограма	м	90,08			1	90,08
		Външни стени - сухо строителство						
		<i>Кота + 4,42</i>						
	5497	Доставка и монтаж на сглобяеми преградни стени d=150 мм от гипсокартон 1 пласт и аквапанел 1 пласт и едностранно гипсокартон влагоустойчив двупластов на двойна конструкция профил 100 мм; пълнеж от минерална вата 2x5 см - 70 кг/м3; шпакловане и шлайфане на фуги и над скрепителни елементи, вкл. гумени изолационни ленти	м2	14,87			1	14,87
	5498	"Куфари" от гипсокартон 1 пласт и аквапанел 1 пласт, едностранно на единична конструкция; пълнеж от минерална вата - доставка и монтаж	м2	36,08			1	36,08
		Фасадни обработки						
	5504	Хидроизолационно покритие на видими бетонови повърхности с висока износостойчивост, еластичност, устойчиво на ултравиолетово лъчение, цвят по RAL 7032	м2	2 190,88			1	2 190,88
		ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ В СГРАДА						
		<i>Кота + 4,42</i>						

		Подове в зоната на инсталационните шахти					
5510	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	45,25			1	45,25
5511	Полиетиленово фолио	м2	45,25			1	45,25
5512	Армирана циментова замазка М 15 по подове, дебелина 4 см	м2	45,25			1	45,25
		Стени и тавани в зоната на инсталационните шахти					
5513	Нанасяне грунд върху шпакловани стени и тавани (запечатка върху топлоизолационна система в зоната на инсталационните шахти)	м2	146,73			1	146,73
5514	Укрепване за монтаж на мивки излети по детайл (санитарни възли)	м	17,09			1	17,09
		WC мъже 1; 2					
		Подове - Настилки, первази и поднастилки					
5515	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	72,92			1	72,92
5516	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	72,92			1	72,92
5517	Полиетиленово фолио	м2	72,92			1	72,92
5518	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	72,92			1	72,92
		Стени и тавани					
5521	Изравнителен гипскартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	25,56			1	25,56
5522	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	123,56			1	123,56
5523	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, вертикално по стени	м2	165,22			1	165,22
		WC жени 1; 2					
		Подове - Настилки, первази и поднастилки					
5539	Хидроизолация - обмазна - цимент-полимерна, под настилка	м2	62,51			1	62,51
5540	Топлоизолация от екструдиран пенополистирол XPS d=50 мм	м2	62,51			1	62,51
5541	Полиетиленово фолио	м2	62,51			1	62,51
5542	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоуплътност, дебелина минимум 5 см	м2	62,51			1	62,51
		Стени и тавани					
5545	Изравнителен гипскартон влагоустойчив по вътрешни страници около дограма	м	15,44			1	15,44
5546	Хидроизолационни ленти по ръбове мокри помещения (по ръбове при мазана хидроизолация)	м	88,04			1	88,04

5547	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, вертикално по стени	м2	135,73			1	135,73
	Склад фенове; Склад 7						
	Подове - Настилки, первази и поднастилки						
5591	Хидроизолация - обмазна - цемент-полимерна, под настилка	м2	47,50			1	47,50
5592	Топлоизолация от екструдирани пенополистирол XPS d=50 мм	м2	47,50			1	47,50
5593	Полиетиленово фолио	м2	47,50			1	47,50
5594	Армирана циментова замазка М 15 по подове за наклон с добавка за водоплътност, дебелина минимум 5 см	м2	47,50			1	47,50
	Трибуни Север						
5669	Полагане на алкална мазилка върху бетонови повърхности включително оформяне на ръбове	м2	2 019,12			1	2 019,12

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Ан. Силикоушев
р.с. пров.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Вик - сектор Г						
1		ПЛОЩАДКОВ ВОДОПРОВОД						
	5951	Водопроводни тръби PE-HD ø63/PN10- доставка	мл	35,75			1	35,75
	5952	Водопроводни тръби PE-HD ø63/PN10- монтаж	мл	35,75			1	35,75
	5953	Водопроводни тръби PE-HD ø90/PN10- доставка	мл	6,00			1	6,00
	5954	Водопроводни тръби PE-HD ø90/PN10- монтаж	мл	6,00			1	6,00
	5955	Водопроводни тръби PE-HD ø125/PN10- доставка	мл	190,30			1	190,30
	5956	Водопроводни тръби PE-HD ø125/PN10- монтаж	мл	190,30			1	190,30
	5957	Бетонова водомерна шахта с размер 150/190/160см(ш/д/в) със стоманен заключваем, топлоизолиран капак 80/80см- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5958	Бетонова водомерна шахта с размер 150/190/160см(ш/д/в) със стоманен заключваем, топлоизолиран капак 80/80см- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5959	СК 2"- доставка	бр	4,00			1	4,00
	5960	СК 2"- монтаж	бр	4,00			1	4,00
	5961	СК 2" с изпразнител- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5962	СК 2" с изпразнител- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5963	Филтър 2"- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5964	Филтър 2"- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5965	ВК 2"- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5966	ВК 2"- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5967	Водомер 2" с импулсно отчитане- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5968	Водомер 2" с импулсно отчитане- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5969	Бетонова водомерна шахта с размер 150/250/160см(ш/д/в) със стоманен заключваем, топлоизолиран капак 80/80см- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5970	Бетонова водомерна шахта с размер 150/250/160см(ш/д/в) със стоманен заключваем, топлоизолиран капак 80/80см- монтаж	бр	1,00			1	1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	5971	СК Ф125- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5972	СК Ф125- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5973	СК Ф125 с изпразнител- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5974	СК Ф125 с изпразнител- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5975	Филтър Ф125- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5976	Филтър Ф125- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5977	ВК Ф125- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5978	ВК Ф125- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5979	Водомер 100-150м3/час - доставка	бр	1,00			1	1,00
	5980	Водомер 100-150м3/час - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5981	ТСК 2"- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5982	ТСК 2"- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5983	СК Ф125 с охранителна гарнитура- доставка	бр	1,00			1	1,00
	5984	СК Ф125 с охранителна гарнитура- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	5985	Предфланшова връзка Ø63мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	5986	Предфланшова връзка Ø63мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	5987	Предфланшова връзка Ø90мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	5988	Предфланшова връзка Ø90мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	5989	Предфланшова връзка Ø125мм- доставка	бр	3,00			1	3,00
	5990	Предфланшова връзка Ø125мм- монтаж	бр	3,00			1	3,00
	5991	Предфланшова връзка за чугун Ø300мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	5992	Предфланшова връзка за чугун Ø300мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	5993	Свободен фланец Ø63мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	5994	Свободен фланец Ø63мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	5995	Свободен фланец Ø80мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	5996	Свободен фланец Ø80мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	5997	Свободен фланец Ø125мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	5998	Свободен фланец Ø125мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	5999	Тройник Ø125/63/125мм- доставка	бр	1,00			1	1,00
	6000	Тройник Ø125/63/125мм- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6001	Тройник Ø125/90/125мм- доставка	бр	2,00			1	2,00
	6002	Тройник Ø125/90/125мм- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	6003	Тройник Ø125/125/125мм- доставка	бр	1,00			1	1,00
	6004	Тройник Ø125/125/125мм- монтаж	бр	1,00			1	1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	6005	Тройник ϕ 300/125/300мм - доставка	бр	1,00			1	1,00
	6006	Тройник ϕ 300/125/300мм- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6007	Дъга ϕ 125/45 $^{\circ}$ - доставка	бр	3,00			1	3,00
	6008	Дъга ϕ 125/45 $^{\circ}$ - монтаж	бр	3,00			1	3,00
	6009	Дъга ϕ 63/11 $^{\circ}$ - доставка	бр	1,00			1	1,00
	6010	Дъга ϕ 63/11 $^{\circ}$ - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6011	Коляно ϕ 63/90 $^{\circ}$ - доставка	бр	1,00			1	1,00
	6012	Коляно ϕ 63/90 $^{\circ}$ - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6013	ПХ 70/80мм DN80- доставка	бр	2,00			1	2,00
	6014	ПХ 70/80мм DN80- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	6015	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка	бр	10,00			1	10,00
	6016	Опорни блокове в хоризонтална чупка- монтаж	бр	10,00			1	10,00
	6017	Направа изкоп в земни почви за водопровод ръчно- неплътно укрепен	м3	27,85			1	27,85
	6018	Направа механизирани изкоп за водопровод	м3	250,61			1	250,61
	6019	Засипване с пясък под, около и над ВИК тръби	м3	66,83			1	66,83
	6020	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	211,63			1	211,63
	6021	Натоварване земни маси на транспорт	м3	66,83			1	66,83
	6022	Превоз земни маси на депо	м3	66,83			1	66,83
	6023	Разриване излишни земни маси	м3	66,83			1	66,83
	6024	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с дълбочина до 2м	м2	928,20			1	928,20
	6025	Разваляне съществуваща паважна настилка	м2	1,00			1	1,00
	6026	Възстановяване на съществуваща паважна настилка	м2	1,00			1	1,00
	6027	Демонтаж съществуващи бетонови бордюри	мл	1,00			1	1,00
	6028	Монтаж на съществуващи бетонови бордюри	мл	1,00			1	1,00
	6029	Демонтаж съществуваща тротоарна настилка	м2	3,50			1	3,50
	6030	Възстановяване на тротоарна настилка с бетонови плочи	м2	3,50			1	3,50
	6031	Демонтаж съществуваща асфалтова настилка	м2	106,62			1	106,62

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	6032	Натоварване и извозване строителни отпадъци на депо, включително такса депониране	м3	8,53			1	8,53
2		ПЛОЩАДКОВА КАНАЛИЗАЦИЯ						
	6136	Тръби PVC ø50 - дебелистенни- доставка	мл	22,00			1	22,00
	6137	Тръби PVC ø50 - дебелистенни- монтаж	мл	22,00			1	22,00
	6138	Тръби PVC ø110 - SN8- доставка	мл	18,00			1	18,00
	6139	Тръби PVC ø110 - SN8- монтаж	мл	18,00			1	18,00
	6140	Тръби PVC ø160 - SN8- доставка	мл	5,00			1	5,00
	6141	Тръби PVC ø160 - SN8- монтаж	мл	5,00			1	5,00
	6142	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø200мм SN8- доставка	мл	21,00			1	21,00
	6143	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø200мм SN8- монтаж	мл	21,00			1	21,00
	6144	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø250мм SN8- доставка	мл	33,50			1	33,50
	6145	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø250мм SN8- монтаж	мл	33,50			1	33,50
	6146	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø315мм SN8- доставка	мл	59,00			1	59,00
	6147	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø315мм SN8- монтаж	мл	59,00			1	59,00
	6148	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø400мм SN8- доставка	мл	64,00			1	64,00
	6149	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø400мм SN8- монтаж	мл	64,00			1	64,00
	6150	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø630мм SN8- доставка	мл	34,00			1	34,00
	6151	Вълнообразни канализационни тръби HD-PE ø630мм SN8- монтаж	мл	34,00			1	34,00
	6152	PE - PVC разклонител единичен 50/50 - 45° - доставка	бр	2,00			1	2,00
	6153	PE - PVC разклонител единичен 50/50 - 45° - монтаж	бр	2,00			1	2,00
	6154	PE - PVC разклонител единичен 110/50 - 45° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	6155	PE - PVC разклонител единичен 110/50 - 45° - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6156	PE - PVC разклонител единичен 200/110 - 45° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	6157	PE - PVC разклонител единичен 200/110 - 45° - монтаж	бр	1,00			1	1,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	6158	PE - PVC разклонител единичен 250/110 - 45°- доставка	бр	2,00			1	2,00
	6159	PE - PVC разклонител единичен 250/110 - 45°- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	6160	PE - PVC разклонител единичен 315/110 - 45°- доставка	бр	1,00			1	1,00
	6161	PE - PVC разклонител единичен 315/110 - 45°- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6162	Колена ϕ 50 - 90° - доставка	бр	5,00			1	5,00
	6163	Колена ϕ 50 - 90° - монтаж	бр	5,00			1	5,00
	6164	Колена ϕ 160 - 90° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	6165	Колена ϕ 160 - 90° - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6166	Дъги ϕ 50 - 45° - доставка	бр	1,00			1	1,00
	6167	Дъги ϕ 50 - 45° - монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6168	Дъги ϕ 110 - 45° - доставка	бр	5,00			1	5,00
	6169	Дъги ϕ 110 - 45° - монтаж	бр	5,00			1	5,00
	6170	Обратна клапа ϕ 315- доставка	бр	1,00			1	1,00
	6171	Обратна клапа ϕ 315- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6172	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	2,00			1	2,00
	6173	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	6174	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	2,00			1	2,00
	6175	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 4м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	2,00			1	2,00
	6176	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 5м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	1,00			1	1,00
	6177	Бетонери РШ ϕ 1000 с дълбочина до 5м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	1,00			1	1,00
	6178	Полипропиленови РШ ϕ 600 с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- доставка	бр	6,00			1	6,00
	6179	Полипропиленови РШ ϕ 600 с дълбочина до 2м в комплект с капак клас на якост D-400- монтаж	бр	6,00			1	6,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №22

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
	6180	Дъждоприемни улеи с решетки ACO Monoblack RD150V тип 20.0- доставка	мл	6,00			1	6,00
	6182	Дъждоприемни решетки с канал Hauraton HI CAP 680 (132броя)-доставка	мл	150,00			1	150,00
	6184	Дъждоприемни шахти с решетка Hauraton HI CAP 300 с дълбочина 116см- доставка	бр	3,00			1	3,00
	6186	Направа изкоп в земни почви за канализация ръчно- неплътно укрепен	м3	46,19			1	46,19
	6187	Направа механизирани изкоп за канализация	м3	415,69			1	415,69
	6188	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	135,89			1	135,89
	6189	Направа обратен насип със земни маси	м3	325,99			1	325,99
	6190	Натоварване земни маси на транспорт	м3	158,85			1	158,85
	6191	Превоз земни маси на депо	м3	158,85			1	158,85
	6192	Разриване излишни земни маси	м3	158,85			1	158,85
	6193	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи В=или<6М Н=2до4м	м3	914,00			1	914,00
	6194	Уплътняване земни маси	м3	325,96			1	325,96

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

инж. Д-р. Тимотеулов
В. М. Милошев