

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №7

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
I		ВиК - Сектор Б					
1		КАНАЛИЗАЦИЯ					
		СГРАДНА КАНАЛИЗАЦИЯ					
	4052	PVC тръби за канализация в сгради Ø50- доставка	м'		6,00	1	6,00
	4053	PVC тръби за канализация в сгради Ø50- монтаж	м'		6,00	1	6,00
	4060	Укрепители за канал по вертикални клонове- доставка	бр		3,00	1	3,00
	4061	Укрепители за канал по вертикални клонове- монтаж	бр		3,00	1	3,00
	4062	Укрепители за канал по хоризонтални клонове- доставка	бр		7,00	1	7,00
	4063	Укрепители за канал по хоризонтални клонове- монтаж	бр		7,00	1	7,00
		отвори с боркорона	бр		4,00	1	4,00
II		ВиК - Сектор В					
1		ВОДОПРОВОД					
		ВЪТРЕШЕН ВОДОПРОВОД					
	4947	Доставка на ППР тръби Ø25 - студена вода	м'		10,00	1	10,00
	4948	Доставка на ППР тръби Ø32 - студена вода	м'		20,00	1	20,00
	4949	Доставка на ППР тръби Ø40 - студена вода	м'		24,00	1	24,00
	4952	Доставка на Поцинковани тръби 2"	м'		16,50	1	16,50
	4954	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка Ø25 - топла вода	м'		7,00	1	7,00
	4955	Доставка на ППР тръби с алуминиева вложка Ø32 - топла вода	м'		12,00	1	12,00
	4960	Доставка на Изолация по ППР тръби Ø25	м'		17,00	1	17,00
	4961	Доставка на Изолация по ППР тръби Ø32	м'		32,00	1	32,00
	4962	Доставка на Изолация по ППР тръби Ø40	м'		24,00	1	24,00
	4965	Доставка на Изолация по поцинковани тръби 2"	м'		16,50	1	16,50
	4968	Доставка на СК1 1/4"	бр.		2,00	1	2,00
	4972	Доставка на СК 1"	бр.		3,00	1	3,00
	4973	Доставка на СК 2"	бр.		1,00	1	1,00
	4981	Доставка на укрепители водопровод по вертикални клонове	бр.	10,00		1	10,00
	4982	Доставка на укрепители водопровод по хоризонтални клонове	бр.	41,00		1	41,00
	4987	Доставка на PVC тръби с фабр. фасонни части за канализация в сгради Ø50	м'		37,00	1	0,00
	4988	Доставка на PVC тръби с фабр. фасонни части за канализация в сгради Ø110	м'		94,00	1	94,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №7

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Кофражни работи - сектор А						
1		Кофраж шайби от кота 157.45 до кота 161.87						
1,1	451	Част 2						22,56
		Ш2.12; Ш2.5	м2	5,64			4	22,56
1,2	485	Част 3						67,68
		Ш3.15;Ш3.17;Ш3.18;Ш3.20	м2	5,64			8	45,12
		Ш3.16;Ш3.19	м2	5,64			4	22,56
4		Кофраж вътрешни стълби						
4,1	431	Част 1						49,05
		дъно пързалка	м2	4,51	2,40		1	10,82
			м2	5,22	2,40		1	12,53
		дъно площадка	м2	11,90			1	11,90
		чело	м2	2,40		0,16	29	11,14
		страници	м2	1,42			1	1,42
			м2	1,24			1	1,24
4,2	465	Част 2						49,05
		дъно пързалка	м2	4,51	2,40		1	10,82
			м2	5,22	2,40		1	12,53
		дъно площадка	м2	11,90			1	11,90
		чело	м2	2,40		0,16	29	11,14
		страници	м2	1,42			1	1,42
			м2	1,24			1	1,24
5		Кофраж стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12						
5,1	421	Част 1						150,73
		Ст.1	м2	28,41		0,40	1	11,36
		Ст.2	м2	28,82		0,40	1	11,53
		Ст.3	м2	29,12		0,40	1	11,65
		Ст.4	м2	29,47		0,41	1	12,08
		Ст.5	м2	29,82		0,41	1	12,23
		Ст.6	м2	30,17		0,41	1	12,37
		Ст.7	м2	30,52		0,43	1	13,12
		Ст.8	м2	30,88		0,43	1	13,28
		Ст.9	м2	30,88		0,43	1	13,28
		Ст.10	м2	30,88		0,43	1	13,28
		Ст.11	м2	30,88		0,43	1	13,28
		Ст.12	м2	30,88		0,43	1	13,28
6		Кофражна хартиена тръба с дебелина на стената 3mm и Ø20cm						
6,1	515	Част 1						360,73
		Ст.1	м2	28,41			1	28,41
		Ст.2	м2	28,82			1	28,82
		Ст.3	м2	29,12			1	29,12
		Ст.4	м2	29,47			1	29,47
		Ст.5	м2	29,82			1	29,82
		Ст.6	м2	30,17			1	30,17
		Ст.7	м2	30,52			1	30,52
		Ст.8	м2	30,88			1	30,88
		Ст.9	м2	30,88			1	30,88

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №7

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
			Ст.10	м2	30,88		1	30,88
			Ст.11	м2	30,88		1	30,88
			Ст.12	м2	30,88		1	30,88
II								
Кофражни работи - сектор Б								
1								
Изкоп за фундаменти								
1,1	3919	Механизиран изкоп						709,88
			м3	40,03		5,10	1	204,15
			м3	36,05		5,23	1	94,27
			м3	93,72		5,97	1	279,75
			м3	45,18		5,83	1	131,70
1,2	3920	Ръчен изкоп (прието 7 % от общия изкоп)						46,56
			м3					46,56
IV								
Кофражни работи - сектор Г								
3								
Кофраж стени (над фундаменти)								
3,1	5357	Част 2						13,95
			Ст.17	м2	2,18	2,80	2	12,21
				м2	2,18	0,40	2	1,74

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №7

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
I		Армировъчни работи - сектор А						
1		Армировка шайби						
1,1	647	Част 2						364,31
		Ш2.12; Ш2.5						364,31
1,2	656	Част 3						631,61
		Ш3.15;Ш3.17;Ш3.18;Ш3.20;Ш3.16;Ш3.19						631,61
2		Армировка плоча на к.+9,20						
2,1	646	Част 2						30732,51
		горна и долна армировка						30 289,51
		мрежа						443,00
3		Армировка стълби над к.+157.45						
3,1	650	Част 2						1611,00
		от к.+4.27 до к.+9,20	кг					1 611,00
4		Армировка греди						
4,1	648	Част 2						489,06
		греди на к.+9,20	кг					489,06
5		ОБЩО Стъпала трибуни и доляти стъпала (част 1,2 и 3)						
5,1	659	Част 1						2918,37
		от ст.1 до ст.6	кг					1 408,07
		от ст.7 до ст.12	кг					1 510,30

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН
Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №7

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Площ	В-на	Д-на	Брой	К-во
I		Бетонови работи - сектор А						
1		Бетон шайби от кота 157.45 до кота 159.16						
1,1	564	Част 2						3,38
		Ш2.12; Ш2.5	м2	5,64		0,30	2	3,38
1,2	602	Част 3						10,15
		Ш3.15;Ш3.17;Ш3.18;Ш3.20	м2	5,64		0,30	4	6,77
		Ш3.16;Ш3.19	м2	5,64		0,30	2	3,38
2		Бетон стъпала трибуни - от ст.3 до ст.12						
2,1	531	Част 1						65,86
		Ст.1	м3	28,41		0,18	1	5,11
		Ст.2	м3	28,82		0,18	1	5,19
		Ст.3	м3	29,12		0,18	1	5,24
		Ст.4	м3	29,47		0,18	1	5,30
		Ст.5	м3	29,82		0,18	1	5,37
		Ст.6	м3	30,17		0,18	1	5,43
		Ст.7	м3	30,52		0,18	1	5,49
		Ст.8	м3	30,88		0,18	1	5,56
		Ст.9	м3	30,88		0,18	1	5,56
		Ст.10	м3	30,88		0,18	1	5,56
		Ст.11	м3	30,88		0,18	1	5,56
		Ст.12	м3	30,88		0,21	1	6,48
II		Бетонови работи - сектор Б						
1		Подложен бетон						
1,1		Част 2						5,49
		външно стълбище	м3	36,59		0,15	1	5,49
III		Бетонови работи - сектор Г						
1		Бетон стени (над фундаменти)						
1,1	5387	Част 2						2,44
		Ст.17	м3	2,18	0,40	2,80	1	2,44

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Проверил:

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ : ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ : РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно : Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №7

№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Д-на	Ш-на	В-на	Брой	К-во
1		Стоманена конструкция за козирка - Сектор Г						
1		Заготовка метална конструкция						10,00
	5419	Изработка на анкерно устройство АУ1 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µм, върху почистена до втора степен повърхност по БДС	бр				8	8,00
	5421	Изработка на анкерно устройство АУ3 от стомана S355J2 по БДС EN 10025:2005, обработено с антикорозионен алкиден грунд ПФ-02 (или аналогичен) в два пласта, различно оцветени, обща дебелина на сухия филм 40µм, върху почистена до втора степен повърхност по БДС	бр				2	2,00
2		Монтаж метална конструкция						10,00
	5428	Монтаж на анкерно устройство АУ1, вкл. всички необходими монтажни средства, скрепителни елементи, скелета, хоризонтален и вертикален транспорт	бр				8	8,00
	5430	Монтаж на анкерно устройство АУ3, вкл. всички необходими монтажни средства, скрепителни елементи, скелета, хоризонтален и вертикален транспорт	бр				2	2,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "КОЛЕЖА"

ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕНОВИРАНЕ НА ТРИБУНИТЕ НА СТАДИОН

Съгласно: Договор за изпълнение на строеж, част от Общинската спортна инфраструктура - Стадион "Христо Ботев" - гр.Пловдив от 09.12.2020 год.

Подробна количествена сметка към Протокол №7							
№	№ по КСС	Наименование	Ед.м.	Бр.	Д-на	Брой	К-во
	5892	Полипропиленови тръби PN10 ϕ 25 - студена вода-монтаж	м'		2,00	1	2,00
	5895	Полипропиленови тръби PN10 ϕ 40 - студена вода-доставка	м'		6,00	1	6,00
	5896	Полипропиленови тръби PN10 ϕ 40 - студена вода-монтаж	м'		6,00	1	6,00
	5907	Тръбна топлоизолация с дебелина 19мм за тръби ϕ 25мм- доставка	м'		2,00	1	2,00
	5908	Тръбна топлоизолация с дебелина 19мм за тръби ϕ 25мм- монтаж	м'		2,00	1	2,00
	5917	Тръбна топлоизолация с дебелина 9мм за тръби ϕ 40мм- доставка	м'		6,00	1	6,00
	5918	Тръбна топлоизолация с дебелина 9мм за тръби ϕ 40мм- монтаж	м'		6,00	1	6,00
	5923	СК ϕ 25- доставка	бр.	1,00		1	1,00
	5924	СК ϕ 25- монтаж	бр.	1,00		1	1,00
	5927	СК ϕ 40- доставка	бр.	1,00		1	1,00
	5928	СК ϕ 40- монтаж	бр.	1,00		1	1,00
	5945	Укрепители водопровод по хоризонтални клонове-доставка	бр.	5,00		1	5,00
	5946	Укрепители водопровод по хоризонтални клонове-монтаж	бр.	5,00		1	5,00

Възложител:
/ ОБЩИНА ПЛОВДИВ /

Изпълнител:
/ ДЗЗД "КОЛЕЖА" /
Илиян Филипов



Проверил: